



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS



Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP.

Interessado: **CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL**

Processo eletrônico nº 22907/2023 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVESTIMENTO EM REFORMAS NO COMPLEXO BEIRA RIO GENÉZIO LIMA (denominado através da Lei n. 4.535/2020), NA ORLA DO RIO MACHADO.

A **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP**, vem respeitosamente, em razão da solicitação emanada pela Controladoria-Geral do município de Cacoal/RO via e-mail, esclarecer o que segue:

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Cuida-se de solicitação emanada pela D. Controladoria, de relatório analítico que demonstre os investimentos em obras de reforma do Complexo Beira Rio Genézio Lima, localizado na Avenida Araçatuba (RO-383), coma Rua São Francisco, às margens do Rio Machado.

Para que fossem realizadas reformas na estrutura física do complexo, a Secretaria Municipal de Obras realizou a previsão de ação programática específica para execução orçamentária, a fim de evidenciar e promover transparência às despesas inerentes às obras que seriam realizadas.

Assim, foi criada no orçamento da Secretaria, nos exercícios de 2021 e 2022, a ação 16.001.04.122.0002.2.100. - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS, específica para executar as despesas com obras e reformas do Complexo Beira Rio – Genézio Lima.

16.001.04.122.0002.2.100. - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS

E 352	3.3.90.30.00.00	10000000	MATERIAL DE CONSUMO
E 351	3.3.90.39.00.00	10000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
E 356	4.4.90.51.00.00	10000000	OBRAS E INSTALAÇÕES

2. DAS ABERTURAS DE CRÉDITO REALIZADAS

De início, importante esclarecer que ao longo dos exercícios de 2021 e 2022, foram realizadas algumas aberturas de crédito para compor o orçamento da Secretaria para a realização das obras de reforma do Complexo, sendo:





ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS



Aberturas de crédito do ano de 2021

SECRETARIA	MEM.	PROJETO DE LEI	VALOR	TIPO DE CRÉDITO	DECRETO	LEI	APROVAÇÃO	ORIGEM DO SALDO
SEMOSP	250/2021	191/2021	R\$ 1.550.000,00	ESPECIAL	8.346/PMC/2021	4.843/PMC/2021	29/09/2021	EXCESSO
SEMOSP	282/2021	220/2021	R\$ 850.000,00	ESPECIAL	8.385/PMC/2021	4.871/PMC/2021	14/10/2021	REMANEJAMENTO DENTRO DA MESMA AÇÃO
SEMOSP	338/2021		R\$ 410.000,00	SUPLEMENTAR	8.466/PMC/2021	4.924/PMC/2021	03/12/2021	EXCESSO
SEMOSP	339/2021	276/2021	R\$ 230.000,00	TRANSFERÊNCIA	8.467/PMC/2021	4.925/PMC/2021	03/12/2021	REMANEJAMENTO DENTRO DA MESMA AÇÃO
SALDO INSERIDO 2021			R\$ 1.960.000,00					

Aberturas de crédito do ano de 2022

SECRETARIA	MEM.		VALOR	TIPO DE CRÉDITO	DECRETO	LEI	APROVAÇÃO	ORIGEM DO SALDO
SEMOSP	037/2022	17/2022	R\$ 850.000,00	ESPECIAL	8.591/PMC/2022	4.967/PMC/2022		SALDO ALTERADO NA PRÓPRIA SEC
SEMOSP	195/2022	117/2022	R\$ 166.780,00	ESPECIAL	8.761/PMC/2022	5.060/PMC/2022		SALDO ORIGINÁRIO DE OUTRAS SEC
SEMOSP	204/2022		R\$ 138.000,00	REMANEJAMENTO	8.768/PMC/2022			SALDO ORIGINÁRIO DE OUTRAS SEC
SEMOSP	365/2022		R\$ 12.675,15	TRANSPOSIÇÃO	8.933/PMC/2022			SALDO ALTERADO NA PRÓPRIA SEC
Saldo inserido 2022			R\$ 1.167.455,15					

Assim, a **PREVISÃO orçamentária** na ação 16.001.04.122.0002.2.100. - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS para o orçamento de 2021, restou no valor de R\$ 1.960.000,00 (um milhão, novecentos e sessenta mil reais) e para o ano de 2022, o valor de R\$ 1.167.455,15 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos).

Ao longo do ano de 2022, foram realizadas outras movimentações orçamentárias, atualizando o valor da previsão para R\$ 1.108.256,11 (um milhão, cento e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e onze centavos).

Os dados podem ser verificados através dos relatórios de demonstrativos de despesa, quais sejam:

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada
16.001.04.122.0002.2.100. - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS					
E 352	3.3.90.30.00.00	10000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	520.000,00
E 351	3.3.90.39.00.00	10000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
E 356	4.4.90.51.00.00	10000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.440.000,00
Total Projeto Atividade				0,00	1.960.000,00

Relatório de despesa prevista – 2021





ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS



Red. Cod. Despesa		Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada
16.001.04.122.0002.2.100. - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS					
E 389	3.3.90.30.00.00	10000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.177,38
E 324	4.4.90.51.00.00	10000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.078,73
Total Projeto Atividade				0,00	1.108.256,11

Relatório de despesa prevista – 2022

Contudo, impende destacar que embora tenham sido abertos os créditos acima exemplificados, **o orçamento não foi executado em sua totalidade**, de maneira que, abaixo, restará minuciosamente exemplificado os gastos efetivos com as reformas daquele imóvel.

3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS EXERCÍCIOS DE 2021 A 2023

Embora estivessem previstos os valores acima mencionados na ação destinada à reforma do imóvel Complexo Beira Rio, importante destacar que no ano de 2021, somente foi executado o valor de R\$ 174.604,28 (cento e setenta e quatro mil seiscientos e quatro reais e vinte e oito centavos) com a aquisição de materiais de construção através da tabela SINAPI, não sendo utilizado o restante do saldo orçamentário disponível.

Ademais, as aberturas de crédito que haviam sido realizadas no ano de 2021 foram realizadas com a finalidade de atender a obra da passarela que já estava prevista naquele ano, com o procedimento administrativo para licitação já em andamento. Ocorre que, não houve tempo hábil para finalização do procedimento licitatório para execução da obra da passarela em 2021, de maneira que o orçamento, ao final do exercício, foi encerrado sem ser utilizado.

Assim, o orçamento que havia sido previsto em 2021, foi na verdade, reaberto em parte e utilizado no ano de 2022.

No ano de 2022, o orçamento foi executado quase em sua totalidade, no valor de R\$ 1.107.222,07 (um milhão, cento e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e sete centavos). Desse valor, foram utilizados R\$ 999.044,69 (novecentos e noventa e nove mil e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) para a construção de passarela (Contrato 018/PMC/2022) e R\$ 108.177,38 (cento e oito mil cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos) para a aquisição de materiais de construção através da tabela SINAPI.





ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS



Os dados acima podem ser verificados através dos relatórios de empenho da ação mencionada, quais sejam:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2021

** Elotech **
21/06/2023
Pág. 1/1

Listagem da Pesquisa de Empenhos

Projeto e Atividade = 2.100.

Dig	Nro/Ano	Data	Fonte	Credor	Valor	Anulado	Cancelado Proc	Liquidado	Retenção	Pago	A Processar	Processado	Nº PROC.
	4892/2021	16/12/2021	100000	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT	272.681,24	98.076,96	0,00	174.604,28	0,00	174.604,28	0,00	0,00	3832/2021
Totais:					272.681,24	98.076,96	0,00	174.604,28	0,00	174.604,28	0,00	0,00	
A Pagar:												0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2022

** Elotech **
21/06/2023
Pág. 1/1

Listagem da Pesquisa de Empenhos

Projeto e Atividade = 2.100.

Dig	Nro/Ano	Data	Fonte	Credor	Valor	Anulado	Cancelado Proc	Liquidado	Retenção	Pago	A Processar	Processado	Nº PROC.
	1022/2022	11/03/2022	100000	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	\$20.332,70	0,00	0,00	\$20.332,70	26.931,97	765.992,11	0,00	27.408,62	5459/2021
	3227/2022	27/07/2022	100000	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	167.070,88	0,00	0,00	167.070,88	0,00	104.807,96	0,00	62.262,92	5459/2021
	3240/2022	01/08/2022	100000	N. V. VERDE EIRELI	108.177,38	0,00	0,00	108.177,38	0,00	46.071,66	0,00	62.105,72	3744/2022
	4971/2022	04/11/2022	100000	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	12.675,15	0,00	0,00	11.641,11	0,00	0,00	1.034,04	11.641,11	5459/2021
Totais:					1.108.256,11	0,00	0,00	1.107.222,07	26.931,97	916.871,73	1.034,04	163.418,37	
A Pagar:												164.452,41	

Assim, o valor total investido nas obras de reforma e melhora de estrutura do Complexo Beira Rio – Genézio Lima nos anos de 2021 e 2022, perfazem o montante de **R\$ 1.281.826,35 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)**.

Para o ano de 2023 não ficou previsto nenhum valor a ser utilizado e não foram empenhadas despesas em outras ações, para execução de obra/reforma naquele imóvel.

Por oportuno, em resposta ao controle realizado pela Controladoria-geral, através do Memorando nº 100/CGM/2023, procedeu-se à abertura do presente Processo Administrativo, juntando todos os documentos relativos ao imóvel, certidão de inteiro teor, termo de transferência de gestão, termos de recebimentos das obras e incorporação ao patrimônio, bem como documentos de outros processos, referente às adequações na estrutura física que foram realizadas.

Importante esclarecer ainda, que foram juntados os documentos de processos de competência da Secretaria Municipal de Obras, devendo as demais secretarias,





ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS



procederem à juntada, neste processo, de outros documentos que sejam pertinentes àquele imóvel.

A par de todo o exposto e certo de ter prestado os melhores esclarecimentos, nos colocamos à disposição para o que mais se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para renovar os votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Cacoal/RO, 13 de dezembro de 2023.

Paulo Henrique Carvais Pimentel
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Decreto nº 6.987/PMC/2018

