Ofício Nº 289/PMC- GAB/2024

Cacoal-RO, 13 de junho de 2024.

Excelentíssimo Senhor,
VALDOMIRO CORÁ
Presidente da Câmara Municipal de Cacoal
Cacoal/RO

Assunto: Prestação de Contas

Senhor Presidente,

Ao tempo que o cumprimentamos, encaminhamos a Vossa Senhoria, Prestação de Contas pertinente ao **Convênio nº 385/PGE-2022 – SEI n° 0069.067541/2022-47**, celebrado entre o Estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – SEOSP, e o município de Cacoal e cujo objeto refere-se à "**Reforma do prédio público da Secretaria de Indústria e Comércio do município de Cacoal**".

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito do Município de Cacoal

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 13/06/2024 - 16:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/215270. Folha 1 de 1

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 13/06/2024 - 16:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/215252. Folha 1 de 1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE CACOAL

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	**02 - PROCESSO Nº**		03 - EXERCÍCIO
Município de Cacoal	0069.067541/2022-47		2022
	04-CNPJ	05- CONVÊNIO N.°	06- UF
	04.092.714/0001-28	385/PGE-2022	Rondônia

EXECUÇÃO FÍSICA

07.1. [ ] PARCIAL–PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA___/___/___ A ___/___/___ PARCELA N.°	07.2. [X] FINAL–PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

08-META	09-ETAPA /FASE	10- DESCRIÇÃO	11. UNID. DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	1	Reforma do prédio público da Secretaria de Indústria e Comércio do município de Cacoal	%	100	100		

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R$)

14-RECEITA					15-DESPESA				16-SALDO			
NAT.DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
Obras e Instalações	264.800,00	29.700,18	-	294.500,18	254.026,54	29.700,18	-	283.726,72	9.686,96	1.086,50	-	10.773,46
Rendimentos	24.033,50	2.695,62	-	26.729,12		-	-		24.033,50	2.695,62		26.729,12
TOTAL	288.833,50	32.395,80	-	321.229,30	254.026,54	29.700,18	-	283.726,72	33.720,46	3.782,12	-	37.502,58

Cacoal/RO, 13 de junho de 2024.

17- AUTENTICAÇÃO

Adailton Antunes Ferreira	Daniela Patricia Foloni Bianchini
PREFEITO	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE CACOAL

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02 - PROCESSO Nº		03- EXERCÍCIO
Município de Cacoal	0069.067541/2022-47		2022
	04-CNPJ	05- CONVÊNIO N.°	06- UF
	04.092.714/0001-28	385/PGE-2022	Rondônia

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. [ ] PARCIAL–PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA___/___/___ A ___/___/___ PARCELA N.°	07.2. [X] FINAL–PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

1 - Concedente 2- Executor 3- Outros 08-REC	09-ITEM	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CGC/CPF	PROCESSO Nº	12-LICITAÇÃO	13- DOCUMENTOS		14-PAGAMENTOS		15- NAT. DESPESA	16-VALOR
						13.1-TIPO	13.2-Nº	14.1-CH/OB	14.2-DATA		
1	Reforma de prédio público	Frimon Construções e Serviços Eireli	16.958.226/0001-30	3999/2022	T.P. 11/2022	Nota fiscal	7	Transf. Bancária	20/04/2023	44905100	47.832,90
2	Reforma de prédio público	Frimon Construções e Serviços Eireli	16.958.226/0001-30	3999/2022	T.P. 11/2022	Nota fiscal	7	Transf. Bancária	20/04/2023	44905100	29.700,18
1	Reforma de prédio público **(ISS)**	__	__	3999/2022	T.P. 11/2022	ISSQN	_	DAM	20/04/2023	__	2.812,08
1	Reforma de prédio público	Frimon Construções e Serviços Eireli	16.958.226/0001-30	3999/2022	T.P. 11/2022	Nota fiscal	14	Transf. Bancária	09/06/2023	44905100	81.827,02
1	Reforma de prédio público **(ISS)**	__	__	3999/2022	T.P. 11/2022	ISSQN	_	DAM	09/06/2023	__	2.967,82
1	Reforma de prédio público	Frimon Construções e Serviços Eireli	16.958.226/0001-30	3999/2022	T.P. 11/2022	Nota fiscal	23	Transf. Bancária	09/08/2023	44905100	60.637,13
1	Reforma de prédio público **(ISS)**	__	__	3999/2022	T.P. 11/2022	ISSQN	_	DAM	09/08/2023	__	2.199,27
1	Reforma de prédio público	Frimon Construções e Serviços Eireli	16.958.226/0001-30	3999/2022	T.P. 11/2022	Nota fiscal	25	Transf. Bancária	15/09/2023	44905100	36.793,12
1	Reforma de prédio público **(ISS)**	__	__	3999/2022	T.P. 11/2022	ISSQN	_	DAM	15/09/2023	44905100	1.334,47
1	Reforma de prédio público	Frimon Construções e Serviços Eireli	16.958.226/0001-30	3999/2022	T.P. 11/2022	Nota fiscal	4	Transf. Bancária	03/04/2024	44905100	16.794,46
1	Reforma de prédio público **(ISS)**	__	__	3999/2022	T.P. 11/2022	ISSQN	_	DAM	03/04/2024	44905100	616,80
1	Reforma de prédio público **(IRRF)**	__	__	3999/2022	T.P. 11/2022	IRRF	_	Guia de recolhimento	03/04/2024	44905100	211,47
	TOTAL DA FOLHA										**283.726,72**

Cacoa/RO, 13 de junho de 2024.

19- AUTENTICAÇÃO

Adailton Antunes Ferreira PREFEITO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	Daniela Patricia Foloni Bianchini SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 13/06/2024 - 16:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/215253. Folha 1 de 1

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 13/06/2024 - 16:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/215254. Folha 1 de 1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE CACOAL

01 – ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE Município de Cacoal	**02 - PROCESSO Nº 0069.067541/2022-47**		03- EXERCÍCIO 2022
	04-CNPJ 04-092.714/0001-28	05- CONVÊNIO N.° 385/PGE-2022	06- UF Rondônia

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

RECEITA			DESPESAS		
Recursos Recebidos	R$	264.800,00	Pagamentos efetuados	R$	283.726,72
Recursos Contrapartida	R$	29.700,18			
			Saldo do Convênio (devolvido)	R$	37.502,58
Rendimento de Aplicação	R$	26.729,12			
TOTAL R$		321.229,30	TOTAL R$		321.229,30

Cacoal/RO, 13 de junho de 2024.

EXECUTOR:

_____

Adailton Antunes Ferreira
PREFEITO
DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

_____

Daniela Patricia Foloni Bianchini
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
EXECUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE CACOAL

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	**02 - PROCESSO Nº**	03- EXERCÍCIO
Município de Cacoal	**0069.067541/2022-47**	2021
04-CNPJ:	05- CONVÊNIO N.°	06- UF
04.092.714/0001-28	385/PGE-2022	Rondônia

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1.	07.2.
☐ PARCIAL– EXECUÇÃO DA PARCELA DE ___/___/___ A PARCELA Nº _____	☒ FINAL–EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 01/07/2022 a 12/06/2024

8. Fonte de Recursos	**9. Agente Financeiro**	**10. Agência**	**11. Conta Bancária**
	Banco do Brasil	1179-7	**66511-8**

12.Item	13. Histórico	14. Valor
01	SALDO: conforme extratos bancários anexos;	321.229,30
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período	283.726,72
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	
	• Débito (–)	-
	• Crédito (+)	-
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	37.502,58

15. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

16. DOCUMENTO	17. N.°	18. DATA	19. FAVORECIDO	20. VALOR

Observações:

Cacoal/RO, 13 de junho de 2024.

21- AUTENTICAÇÃO

_____	_____
Adailton Antunes Ferreira	Daniela Patricia Foloni Bianchini
PREFEITO	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 13/06/2024 - 16:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/215255. Folha 1 de 1

Negrito"GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE CACOAL

Processo Nº 0069.067541/2022-47

Convênio n° 385/PGE-2022

Objeto: Reforma do prédio público da Secretaria de Indústria e Comércio do município de Cacoal

C/C nº: 66511-8 **Agência: 1179-7** **Banco: 001 - Banco do Brasil**

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

MÊS/EXERCÍCIO	VALOR RENDIMENTO (R$)
jul/22	0,00
ago/22	2.145,25
set/22	2.101,25
out/22	1.920,98
nov/22	2.041,20
dez/22	1.973,22
jan/23	2.156,03
fev/23	2.262,56
mar/23	1.803,65
abr/23	2.098,83
mai/23	1.419,80
jun/23	1.653,59
jul/23	984,95
ago/23	1.087,87
set/23	587,52
out/23	339,12
nov/23	320,92
dez/23	289,18
jan/24	318,10
fev/24	318,91
mar/24	271,10
abr/24	214,86
mai/24	215,49
jun/24	204,74
TOTAL DE RENDIMENTOS (R$)	**26.729,12**

Cacoal/RO, 13 de junho de 2024.

_____	_____
Adailton Antunes Ferreira	**Daniela Patricia Foloni Bianchini**
PREFEITO	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 13/06/2024 - 16:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/215264. Folha 1 de 1

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 13/06/2024 - 16:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/215256. Folha 1 de 1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE CACOAL

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE Município de Cacoal	**02 - PROCESSO Nº** **0069.067541/2022-47**		03- EXERCÍCIO 2022
	04-CNPJ 04.092.714/0001-28	05- CONVÊNIO N.° 385/PGE-2022	06- UF Rondônia

RELAÇÃO DOS BENS PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO

DOC Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NF 07	14/04/2023	1ª Medição de serviços de reforma de prédio público	1	80.345,16	80.345,16
NF 14	28/05/2023	2ª Medição de serviços de reforma de prédio público	1	84.794,84	84.794,84
NF 23	26/07/2023	3ª Medição de serviços de reforma de prédio público	1	62.836,40	62.836,40
NF 25	31/08/2023	4ª Medição de serviços de reforma de prédio público	1	38.127,59	38.127,59
NF 04	01/04/2024	5ª Medição de serviços de reforma de prédio público	1	17.622,73	17.622,73
TOTAL					**283.726,72**

Cacoal/RO, 13 de junho de 2024.

EXECUTOR:	RESPONSÁVEL PELA EXECUCÃO:
_____ Adailton Antunes Ferreira PREFEITO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	_____ Daniela Patricia Foloni Bianchini SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EXECUÇÂO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 13/06/2024 - 16:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/215257. Folha 1 de 1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE CACOAL

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE Municipio de Cacoal	**02 - PROCESSO Nº** **0069.067541/2022-47**	03- EXERCÍCIO **2022**
04-CNPJ: 04.092.714/0001-28	05- CONVÊNIO N.° 285/PGE-2022	06- UF Rondônia

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES E / OU DISPENSA

LICITAÇÃO			EMPRESA ADJUDICADA	VALOR	CONTRATO OU EMPENHO		OBS
MOD	Nº	DATA		ADJUDICADO	Nº	DATA	
T.P.	11/2022	30/11/2022	Frimon Construções e Serviços Eireli - CNPJ n° 16.958.226/0001-30	274.954,59	135/PMC/2022	13/12/2022	
TOTAL				**274.954,59**			

MODALIDADES: PE=PREGÃO ELETRÔNICO C= CARTA CONVITE TP= TOMADA DE PREÇOS CC= CONCORRÊNCIA DL= DISPENSA LICITAÇÃO

Cacoal/RO, 13 de junho de 2024.

EXECUTOR: _____ Adailton Antunes Ferreira PREFEITO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: _____ Daniela Patricia Foloni Bianchini SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EXECUÇÃO

MUNICÍPIO DE CACOAL	RELATORIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO I

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE:	02 - PROCESSO N° 0069.067541/2022-47		03- EXERCÍCIO: 2022
Municipio de Cacoal	04-CNPJ: 04.092.714/0001-28	05- CONVÊNIO N.° 385/PGE-2022	06- UF: Rondônia

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: FINAL	
07.1. ☐ PARCIAL– EXECUÇÃO DE ___/___/___ A ___/___/___	07.2. ☒ FINAL–EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

8-RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

8.1 AÇÕES PROGRAMADAS

8.1.1 - Contratação de empresa especializada para reforma do prédio público da Secretaria de Indústria e Comércio do município de Cacoal

8.2 AÇÕES EXECUTADAS

8.2.1 - Reforma do prédio público da Secretaria de Indústria e Comércio do município de Cacoal

8.3 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

A obra executada proporcionou um ambiente seguro, adequado e confortável para realização das atividades administrativas diárias da Secretária Municipal de Indústria, Comercio e Turismo - SEMICT do municipio de Cacoal, o local necessitava de uma reforma com urgência e somente foi possível através do convênio em referência. Após a reforma o local também ficou mais bonito, moderno e conservado.

Cacoal/RO, 12 de junho de 2024.

9- AUTENTICAÇÃO

Adailton Antunes Ferreira	Daniela Patricia Foloni Bianchini
PREFEITO	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 13/06/2024 - 16:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/215263. Folha 1 de 1

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DO CONVÊNIO

Declaro, para todos os fins, que foi dada ampla publicidade a celebração e execução do **Convênio n° 385/PGE-2022 – SEI n° 0069.067541/2022-47**, bem como de seu aditamentos, através de mecanismo apropriado disponibilizado na rede mundial de computadores, de acesso instantâneo e que não exija o prévio registro de dados pessoais do interessado na informação, o acesso pode ser realizado através do link: https://transparencia.cacoal.ro.gov.br/portaltransparencia/1/convenios/detalhes?entidade=1&id=101&nrConvenio=385&nrAnoConvenio=2022&idContaCorrente=0&local=0 .

Cacoal/RO, 13 de junho de 2024.

_____

ADAILTON ANTUNES FERREIRA

Prefeito

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 13/06/2024 - 16:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/215265. Folha 1 de 1

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, declaro sob as penas da lei, que os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, foram notificados no prazo legal sobre os recursos recebidos a título de transferência voluntária do Governo do Estado de Rondônia, para execução do objeto consignado no **Convênio n° 385/PGE-2022 – SEI n° 0069.067541/2022-47**.

Cacoal/RO, 13 de junho de 2024.

_____

ADAILTON ANTUNES FERREIRA

Prefeito do Município de Cacoal

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 13/06/2024 - 16:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/215266. Folha 1 de 1

ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

O Município de Cacoal firmou convênio com o Governo do Estado de Rondônia por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP, sob n° Convênio n° 385/PGE-2022 – SEI n° 0069.067541/2022-47, tendo por objeto a "Reforma do prédio público da Secretaria de Indústria e Comércio do município de Cacoal", conforme as especificações contidas em suas cláusulas.

Assim, declaro para os devidos fins que os objetivos que se propunham o **Convênio nº 385/PGE-2022**, foram integralmente cumpridos e consequentemente destinados à execução das metas previstas no Plano de Trabalho, que é parte integrante desta avença, pelo que atestamos a sua boa e regular aplicação.

As metas previstas foram executadas, conforme o Relatório de Execução Físico-Financeiro, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos deste Convênio.

Cacoal/RO, 13 de junho de 2024.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito do Município de Cacoal

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 13/06/2024 - 16:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/215267. Folha 1 de 1

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que os documentos relativos a prestação de contas do **Convênio n° 385/PGE-2022 – SEI n° 0069.067541/2022-47** encontram-se arquivados, em boa ordem, no Setor de Coordenação de Projetos da Secretaria de Planejamento do Município de Cacoal/RO, à disposição da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP e de quaisquer órgãos do Governo do Estado de Rondônia pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos contados da data de apresentação da prestação de contas, conforme Artigo 62, Inciso IV da Portaria Interministerial nº 424 de 30 de Dezembro de 2016.

Cacoal/RO, 13 de junho de 2024.

_____

ADAILTON ANTUNES FERREIRA

Prefeito do Município de Cacoal

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 13/06/2024 - 16:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/215268. Folha 1 de 1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

TERMO

TERMO DE CONVÊNIO N° 385/PGE-2022

O ESTADO DE RONDÔNIA, através da **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP**, órgão de natureza instrumental criado pela Lei Complementar nº 1.060, de 21 de maio de 2020, inscrito no CNPJ sob nº 37.621.806/0001-07, com sede em Porto Velho/RO, na Av. Farquar, 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari, 4º Andar, RO CEP 76801-470, na qualidade de partícipe concedente, e neste ato representada por seu Secretário de Estado, o Sr. *ERASMO MEIRELES E SÁ*, inscrito no CPF/MF sob nº 769.509.567-20, nomeado por decreto não numerado, de 26 de Maio de 2020, publicado no em edição suplementar do Diário Oficial do Estado na mesma data; e,

O **MUNICÍPIO DE CACOAL - RO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.092.714/0001-28, com sede na Rua Anisio Serao, nº 2100, Bairro Cento, CEP 76.963-852 doravante denominado CONVENENTE**,** neste ato representado por seu Prefeito, o senhor *ADAILTON ANTUNES FERREIRA***,** inscrito no CPF/MF sob nº 898.452.772-68, de acordo com a representação que lhe é outorgada através do Termo de Posse, SEI ID nº 0028612587 e 0028612707.

Considerando os elementos que compõem o Processo Administrativo Eletrônico SEI n° 0069.067541/2022-47,

Celebram o presente CONVÊNIO, o qual se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666/1993 e do Decreto Estadual nº 26.165/2021, e demais normas pertinentes, seguindo as orientações contidas no Parecer nº 158/2022/PGE-SEOSP id. 0029894866, vinculando-se aos termos do Processo Eletrônico n° 0069.067541/2022-47, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (ART. 14, INCISO I, DO DECRETO Nº 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

1.1. O presente convênio tem por objeto a reforma do prédio público da Secretaria de Indústria e Comércio do município - SEMICT, conforme Plano de Trabalho (id. 0028310286) e anexos do presente processo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E DA CONTRAPARTIDA (ART. 14, INCISO III, DO DECRETO Nº 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

2.1. O valor global do ajuste é de **R$ 294.500,18 (duzentos e noventa e quatro mil quinhentos reais e dezoito centavos),** devendo ser destinado, exclusivamente, ao objeto de que trata a Cláusula Primeira, sendo vedada a sua destinação a qualquer fim, elemento ou objeto diverso do indicado de forma discriminada no Plano de Trabalho.

2.2. A participação financeira da CONCEDENTE será no importe de **R$ 264.800,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e oitocentos reais)** conforme Nota de Empenho (Id. 0029701296);

2.3. A contrapartida da CONVENENTE será de pelo menos **R$ 29.700,18 (vinte e nove mil setecentos reais e dezoito centavos)** conforme Declaração de Contrapartida (id. 0028611660), e no uso de seus próprios bens, serviços e pessoal, para execução deste Convênio e no gerenciamento dos recursos

da CONCEDENTE, responsabilizando-se, de forma integral e isolada, pelos valores que excederem o previsto.

2.4. Em atenção ao item 4.2 do Parecer nº 158/2022/PGE-SEOSP id. 0029894866, caso o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia não homologue os acordos de pagamento dos precatórios em mora do convenente, os valores objeto deste convênio serão devolvidos imediatamente ao concedente, corrigidos monetariamente.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA (ART. 14, INCISO VI, DO DECRETO Nº 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

3.1. As despesas da CONCEDENTE decorrentes do presente ajuste serão realizadas na seguinte Programação Orçamentária: Cód. U.O.: **27001** - Programa de Trabalho: 15 451 2057 2428 242802 – Natureza de Despesa: **44.40.42.01** – Fonte de Recursos: 0.3.00.100000 0.300**.**

3.2. A despesa do presente ajuste fora empenhada em 21 de junho de 2022, conforme Nota de Empenho nº 2022NE000212.

3.3. Os atos de apostilamento e aditamento da presente parceria indicarão expressamente os créditos orçamentários e empenhos inerentes a sua cobertura.

3.4. Os recursos serão liberados conforme cronograma de desembolso definido no Plano de Trabalho.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO CRONGORAMA DE DESEMBOLSO (ART. 14, INCISO VII, DO DECRETO Nº 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

4.1. O desembolso das parcelas financeiras de responsabilidade de cada partícipe será realizado em consonância com o Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho referido na cláusula primeira do presente instrumento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. Os recursos previstos na cláusula antecedente não poderão ser repassados a CONVENENTE se for verificada alguma das seguintes condições: vedação legal, algum tipo de débito com o Concedente, inexistência de comprovação válida e tempestiva de regularidade fiscal, trabalhista e de regularidade com obrigações referentes à utilização de recursos anteriormente repassados, ainda que tais fatos sejam anteriores à celebração da avença.

5.2. Os recursos destinados à execução deste Convênio serão obrigatoriamente movimentados através do Banco do Brasil S/A, que manterá conta específica vinculada, cujos extratos demonstrando toda a movimentação diária integrarão a prestação de contas.

5.3. Havendo contrapartida em recursos financeiros, deverá o valor correspondente ser depositado antes pela CONVENENTE, na conta vinculada, como condição para liberação da parcela pela CONCEDENTE.

5.4. A comprovação de quitação das obrigações ajustadas em Convênios anteriores se dá pela comprovação de que não está inadimplente perante o Sistema integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e de que não está inscrito no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, se houverem recursos pertencentes à União, bem como a comprovação de que não está inadimplente perante o SIAFEM.

5.5. Para liberação dos recursos, em mais de uma parcela, é obrigatória a apresentação prévia de prestação de contas parcial pela CONVENENTE, e sua aprovação.

5.6. Enquanto não utilizados, os recursos oriundos deste ajuste devem ser aplicados na caderneta de poupança indicada neste termo. Nesse caso, os rendimentos auferidos devem ser aplicados nos fins do termo de convênio.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

6.1. Na execução das despesas deste Convênio, o CONVENENTE deverá seguir o estabelecido na Lei Federal n° 8.666/1993, e demais normas pertinentes, buscando sempre a otimização das compras e a execução dos serviços, em prestígio a moralidade, impessoalidade, economicidade, qualidade e eficiência, observado os valores, estado e especificações apresentados no Plano de Trabalho e em seus

complementos.

6.2. A CONCEDENTE não assume qualquer responsabilidade, ainda que subsidiária, perante terceiro pela contratação de serviços ou compra de bens e produtos, com os recursos deste Convênio.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS VEDAÇÕES

7.1. O instrumento deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avençadas e às normas pertinentes, inclusive no Decreto Estadual nº 26.165/2021, sendo vedado:

I - Aditar este termo com alteração do objeto;

II - Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

III - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público integrante de quadro de pessoal do Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;

V - Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;

VI - Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;

VII - Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CONCEDENTE e, desde que os prazos para pagamento e percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

VIII - Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho; e

IX - Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (ART. 14, INCISO XII, DO DECRETO Nº 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

8.1. A execução do presente convênio será acompanhada pela CONCEDENTE mediante apresentação de Relatórios de Execução Físico-Financeira, devendo ser suficiente para garantir o pleno acompanhamento e a verificação da regularidade das execução física do objeto pelo CONVENENTE.

8.2. Os Relatórios de Execução Físico-Financeira deverão ser firmados pelo Prefeito Municipal, e no caso de obras e serviços de engenharia ou arquitetura, pelo respectivo responsável técnico, regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

8.3. Cada Relatório de Execução Físico-Financeira deverá ser apresentado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, correspondente à execução.

9. CLÁUSULA NONA - DO LIVRE ACESSO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO (ART. 14, INCISO XIII, DO DECRETO Nº 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

9.1. A CONVENENTE deve zelar pelo livre acesso dos servidores da CONCEDENTE, bem como das unidades de Controle Interno e Controle Externo, aos processos, documentos e informações decorrentes da execução do presente convênio, bem como aos respectivos locais de execução.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES (ART. 14, INCISO II, DO DECRETO Nº 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

10.1. Para a consecução dos objetivos definidos na Cláusula Primeira os partícipes se

comprometem e aceitam as seguintes atribuições e responsabilidades determinadas nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 26.165/2021, além de outras determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais.

10.2. Sem prejuízo das demais cláusulas deste convênio, são obrigações dos partícipes:

I - **DO CONCEDENTE**

a) Repassar os recursos financeiros indicados na cláusula segunda, na forma estabelecida na legislação pertinente;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste convênio, mediante designação dos respectivos Gestor e Fiscal, a fim de aferir a execução do objeto e das suas metas, etapas e fases, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por meio da verificação da compatibilidade entre estes e os efetivamente executados;

c) Comunicar aos órgãos de Controle Interno e de Controle Externo os indícios de crimes ou atos de improbidade administrativa;

d) Analisar as comprovações de gastos e julgar a prestação de contas, atendendo prioritariamente ao que dispõe a cláusula quinta;

e) Somente autorizar o repasse se a Convenente e seus administradores não tiverem prestação de contas anteriores rejeitadas ou que por algum outro motivo estejam pendentes de solução com a Fazenda Estadual por culpa da referida entidade;
Encaminhar o Termo de Convênio após colhidas as suas assinaturas à Procuradoria Geral do Estado, para registro e publicação de seu extrato na imprensa oficial;

f) A assinatura desta parceria pressupõe que a Concedente considerou que a Convenente possui pessoal qualificado para sua execução e regular prestação de contas e/ou que se compromete a fornecer capacitação mínima para tanto.

II - **DO CONVENENTE**

a) Aplicar corretamente os recursos recebidos, que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, sob pena de rescisão deste Convênio;

b) Manter em boas condições de segurança em arquivo todo e qualquer documento relativo a este Convênio pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação das contas do gestor da CONCEDENTE pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, correspondente ao exercício da concessão dos recursos;

c) Propiciar aos técnicos da CONCEDENTE o livre acesso para acompanhamento, supervisão, controle e fiscalização da execução deste Convênio;

d) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciários decorrentes de utilização de recursos humanos, nos trabalhos deste Convênio, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre ele;

e) Apresentar relatórios de execução físico-financeira e prestar contas dos recursos recebidos, na forma estabelecida na legislação pertinente, mencionada neste Convênio;

f) Exigir caso a caso a nota fiscal nos serviços e compras efetuados de terceiros, sendo vedado efetuar pagamento sem o atendimento dessa condição;

g) Indicar por escrito se há outros convênios ou outro tipo de ajuste para a mesma finalidade, descrita na cláusula primeira;

h) Exigir que conste na nota fiscal e/ou recibo do vendedor, referência a este Convênio;

i) Prestar contas dos recursos em definitivo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o encerramento da vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro;

j) A CONVENENTE deverá possuir, nos quadros da entidade, profissional com expertise técnico-jurídico sobre as formalidades e especificidades legais atinentes ao regular emprego dos recursos públicos, dotado de habilidade suficiente para prestar

contas dos recursos recebidos e geridos;

k) Na hipótese de inexistir pessoal com tal qualificação, que lhes sejam ofertados capacitação técnica mínima sobre a prestação de contas dos recursos públicos recebidos, sob pena de devolução integral do recurso recebido.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ART. 22 DO DECRETO Nº 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

11.1. O CONVENENTE tem o dever de prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos decorrentes do presente convênio, com demonstração dos resultados e metas pactuados.

11.2. Cabe ao Prefeito sucessor prestar contas dos recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores.

11.3. Na impossibilidade de atendimento do disposto item 11.2 deverão ser apresentadas ao CONCEDENTE justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.4. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará ao CONCEDENTE a instauração de Tomada de Contas Especial

11.5. A Prestação de Contas Final será apresentada no prazo de até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro, vedada a prorrogação do presente prazo.

11.6. A Prestação de Contas Final será instruída com:

I - relatório de cumprimento do objeto com a inclusão de todos os comprovantes de gastos necessários para demonstrar as despesas realizadas;

II - declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento; e

III - comprovante de recolhimento do saldo dos recursos, quando houver, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, acrescido das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas. Na hipótese de inocorrência de qualquer execução física, nem utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora e, sem prejuízo da restituição das receitas obtidas por decorrência das aplicações financeiras realizadas.

11.7. A devolução prevista no item 11.6.III será proporcional aos recursos transferidos e à respectiva contrapartida, independentemente da época em que foram aportados pelos partícipes.

11.8. Se, ao término do prazo estabelecido no item 11.5 o CONVENENTE não apresentar a prestação de Contas, nem devolver os recursos nos termos do item 11.6.III, o CONCEDENTE registrará o inadimplemento nos sistemas próprios, e comunicará a omissão do dever de prestar contas a sua unidade de Controle Interno, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial, sem prejuízo da adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.9. O registro do inadimplemento do CONVENENTE somente será efetivado após decorridos 30 (trinta) dias de sua notificação pelo CONCEDENTE, resguardando o prazo mínimo de 15 (quinze) dias para apresentação da manifestação que entender pertinentes.

11.10. A notificação referida no item anterior será realizada por qualquer meio inequívoco de cientificação do CONVENENTE, e, especialmente, notificação eletrônica realizada no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

11.11. Apresentada a Prestação de Contas de Contas e ressarcidos os recursos financeiros, o Ordenador de Despesas do CONCEDENTE suspenderá, de imediato, o registro do inadimplemento referido no item 11.8, desde que o Prefeito seja outro que não o faltoso, e reste comprovado o atendimento do disposto nos itens 11.3 e 11.4.

11.12. O CONCEDENTE poderá requisitar a complementação da instrução processual da Prestação de Contas Final, de modo a atender os objetivos referidos no item 11.1.

11.13. A Prestação de Contas Final será apreciada e decidida pelo CONCEDENTE, ou respectivo

sucessor, no prazo de até um (01) ano, contado do seu recebimento, e a decisão registrada no sistema próprio.

11.14. Em caso de rejeição da Prestação de Contas Final, a concedente, no prazo de até sessenta dias, comunicará o fato à Procuradoria Geral do Estado, instruindo-o com com a comprovação de instauração da Tomada de Contas Especial e demais documentação necessária ao ajuizamento de ação visando o ressarcimento ao erário.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNTA - DA VIGÊNCIA (ART. 14, INCISO IV, DO DECRETO Nº 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

12.1. O prazo de vigência do presente convênio é de **180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de liberação dos recursos.**

12.2. A vigência do convênio poderá ser prorrogada por iniciativa do convenente, mediante requerimento específico protocolizado com antecedência mínima de trinta (30) dias, o qual conterá as razões de interesse público que justificam o pedido, devendo a solicitação ser instruída com relatório demonstrativo da situação atualizada da execução do objeto, e desde que observado o disposto na Cláusula Sétima.

12.3. O deferimento de prorrogação será precedido de apreciação mediante Parecer Técnico.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

13.1. Este Convênio poderá ser denunciado por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente inexequível, dele decorrendo as responsabilidades pelas obrigações contraídas no prazo da sua vigência.

13.2. Constituem motivos para rescisão do instrumento:

a) O inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

b) A constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado;

c) A verificação de qualquer circunstância que enseja a instauração de tomada de contas especial; e

d) da ocorrência da inexecução financeira.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESTITUIÇÃO

14.1. A CONVENENTE se compromete a restituir os valores repassados pela CONCEDENTE, nos casos previstos neste instrumento e no Decreto nº 26.165/2021.

14.2. Não havendo qualquer execução física, nem utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora e, sem prejuízo da restituição das receitas obtidas por decorrência das aplicações financeiras realizadas.

14.3. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à Conta Única do Tesouro, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade CONCEDENTE.

14.4. A devolução será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos na celebração independentemente da época em que foram aportados pelas partes.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE

15.1. Em todo e qualquer bem, equipamento, obra ou ação relacionados com o objetivo descrito na cláusula primeira, será obrigatoriamente destacada a participação da CONCEDENTE e da CONVENENTE, mediante identificação, através de placa, faixa e adesivos, ficando vedados nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção de pessoas, inclusive de autoridades ou servidores públicos. Também será destacada a participação quando ocorrer divulgação, através de jornal, rádio e/ou

televisão.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1. Após as assinaturas neste Convênio, a Procuradoria Geral do Estado providenciará a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PROPRIEDADE DOS BENS

17.1. A titularidade dos bens adquiridos com repasse financeiro ou dos bens repassados diretamente pelo CONCEDENTE é do CONVENENTE, salvo expressa disposição em contrário e, desde que justificado pelo CONCEDENTE.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO (ART. 14, INCISO XVI, DO DECRETO Nº 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, para dirimir as questões decorrentes deste Convênio.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS ASSINATURAS, DATA DA CELEBRAÇÃO E VISTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

19.1. Considerando que a presente avença é celebrada no bojo de processo virtual que tramita no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, a data de celebração será correspondente a da aposição da assinatura eletrônica mais recente de qualquer das partes qualificadas no preâmbulo.

19.2. Instrumento jurídico elaborado na forma do art. 23, I, da LCE 620/2011, segundo as informações e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.

Documento assinado eletronicamente por **PAULO ADRIANO DA SILVA** , **Procurador(a)**, em 01/07/2022, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Erasmo Meireles E Sá**, **Secretário(a)**, em 01/07/2022, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **ADAILTON ANTUNES FERREIRA** , **Usuário Externo**, em 01/07/2022, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0030085828** e o código CRC **01FC7226**.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O prazo de execução do objeto será de **120 (cento e vinte) dias,** a contar da efetivação da primeira (ou única) parcela do repasse, conforme previsto no Plano de Trabalho (Id.0029625005), não se confundindo com o prazo de vigência do convênio.

DO VALOR, DA CONTRAPARTIDA E DA FORMA DE LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO.

CLÁUSULA TERCEIRA – O valor global do presente convênio é de **R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais),** conforme Plano de Trabalho (id. 0029625005).

§ 1º. O valor a ser repassado pela **CONCEDENTE** de R$ **700.000,00 (setecentos mil reais**), que ocorrerá à conta de dotação própria, nos termos da Lei n° 5.246, de 10 de Janeiro de 2022, vinculada ao Programa de Trabalho nº 26.122.2106.2428.242801, Fonte de Recursos nº 300 - Unidade Orçamentária 11025, Elemento de Despesa nº 44.40.42.01 - Transf. a Munic./Convênios, conforme Nota de Empenho nº 2022NE001057, de 30.06.2022 (Id.0030081812).

§ 2º. A contrapartida do **CONVENENTE** é no valor de R$ **110.000,00 (cento e dez mil reais)**, que está consignado na respectiva Lei Orçamentária Anual, conforme Declaração de Disponibilidade de Contrapartida Municipal (Id. 0029625136).

PROCESSO: 0009.074715/2022-32

DATA DE ASSINATURA: 01.07.2022

ASSINAM: EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS – Diretor Geral do DER-RO eJOÃO PAVAN **-** Prefeito.

EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS

Diretor Geral do DER-RO

Protocolo 0030088023

EXTRATO

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 114/2022/PGE/DER-RO

CONVENENTES: O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES/DER-RO E O MUNICÍPIO DE CACOAL/RO.

DO OBJETO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este convênio tem por objeto a transferência voluntária de recursos da CONCEDENTE para o CONVENENTE, objetivando custear a execução de 6.589,00m de pavimentação asfáltica de vias urbanas do Município, conforme Plano de Trabalho (Id. 0029564022), cujo teor é parte integrante deste termo, independentemente de transcrição.

DA VIGÊNCIA.

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente convênio terá vigência da assinatura do termo até a data de 20 de dezembro de 2023 e o prazo de execução do objeto será de de 360 (trezentos e sessenta) dias**,** a contar da efetivação da primeira (ou única) parcela do repasse, como previsto no Plano de Trabalho (Id. 0029564022), não se confundindo com o prazo de vigência do convênio.

DO VALOR, CONTRAPARTIDA E FORMA DE LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO.

CLÁUSULA TERCEIRA – O valor global do presente convênio é de **R$12.301.281,75** (doze milhões, trezentos e um mil duzentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme Plano de Trabalho (Id. 0029564022).

§ 1º. O valor a ser repassado pela **CONCEDENTE é de R$11.071.153,58** (onze milhões, setenta e um mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) , que ocorrerá à conta de dotação própria, nos termos da Lei n° 5.246, de 10 de Janeiro de 2022, vinculada ao Programa de Trabalho nº 26.452.2057.1384.138401 Fonte de Recursos nº 0300 - recursos ordinários - principal, Elemento de Despesa nº 44.40.42.01 - Transf. a Munic./Convênios, conforme Nota de Empenho nº 2022NE000989, de 27.06.2022 (Id. 0029962144).

§ 2º. A contrapartida do **CONVENENTE é no valor de R$1.230.128,17** (um milhão, duzentos e trinta mil cento e vinte e oito reais e dezessete centavos), sendo que **R$514.190,59** (quinhentos e quatorze mil cento e noventa reais e cinquenta e nove centavos) serão repassados em forma de serviços (serviços topográficos, sondagem de subleito, projeto de pavimentação, sinalização horizontal e vertical e drenagem pluvial), e **R$715.937,58** (setecentos e quinze mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), por meio de recursos financeiros, que estão consignados na respectiva Lei Orçamentária Anual, conforme Declaração de Disponibilidade de Contrapartida Municipal (Id. 0029563979 fl.2).

PROCESSO: 0009.074521/2022-37

DATA DE ASSINATURA: 01.07.2022

ASSINAM: EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS – Diretor Geral do DER-RO e ADAILTON ANTUNES FERREIRA - Prefeito.

EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS

Diretor Geral do DER-RO

Protocolo 0030109871

EXTRATO

EXTRATO N° 1835

1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 385/PGE-2022 **2-CONCEDENTE:** SEOSP **3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CACOAL**, CNPJ/MF Nº 04.092.714/0001-28 **4-OBJETO:** Reforma do prédio público da Secretaria de Indústria e Comércio do município - SEMICT. **5-REPASSE:** R$ 264.800,00 **6-DESPESA:** Cód. U.O.: 270001 - Programa de Trabalho **20.608.2011.2485** Elemento de Despesa: 4.4.40.42.01 – Fonte de Recursos: 0.1.00.100000. **7-CONTRAPARTIDA:** R$ 29.700,18 **8-VIGÊNCIA:** 180 dias, a contar **da**

liberação dos recursos 9-PROCESSO: 0069.067541/2022-47 **10- DATA DA ASSINATURA:** 01/07/2022

EXTRATO N° 1836

1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 399/PGE-2022 **2-CONCEDENTE:** SEAGRI **3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ**, CNPJ/MF Nº 01.254.422/0001-56 **4-OBJETO:** Serviço de transporte de pequenos implementos e produções, através da aquisição de 22 (vinte e dois) veículos tipo motocicletas e 22 (vinte e dois) reboques para motocicletas (carretinhas). **5-REPASSE:** R$ 488.147,20 **6-DESPESA:** Cód. U.O.: 190001 - Programa de Trabalho **20.608.2011.2485** Elemento de Despesa: 4.4.40.42.01 – Fonte de Recursos: 0.1.00.100000. **7-CONTRAPARTIDA:** R$ 6.719,46 **8-VIGÊNCIA:** 05 anos, a contar **da assinatura das partes 9-PROCESSO: 0025.070166/2022-29 10- DATA DA ASSINATURA:** 30/06/2022.

EXTRATO N° 1837

1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 417/PGE-2022 **2-CONCEDENTE:** SEAGRI **3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI**, CNPJ/MF Nº 84.722.917-0001-90 **4-OBJETO:** Serviços de distribuição e preparação de silagem e de transporte de insumos, através da aquisição de 02 carretas agrícolas, 02 colhedoras de forragens, 02 pás carregadeiras e 01 distribuidor de calcário. **5-REPASSE:** R$ 490.000,00 **6-DESPESA:** Cód. U.O.: 190001 - Programa de Trabalho **20.608.2011.2485** Elemento de Despesa: 4.4.40.42.01 – Fonte de Recursos: 0.1.00.100000. **7-CONTRAPARTIDA:** R$ 5.199,98 **8-VIGÊNCIA:** 05 anos, a contar **da assinatura das partes 9-PROCESSO:** 0025.070168/2022-18 **10- DATA DA ASSINATURA:** 30/06/2022.

EXTRATO N° 1838

1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 430/PGE-2022 **2-CONCEDENTE:** SEDUC **3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS**, CNPJ/MF Nº 63.761.993/0001-34 **4-OBJETO:** Construção de Refeitório na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hermínia Castoldi de Oliveira.. **5-REPASSE:** R$ 1.039.974,70 **6-DESPESA:** Cód. U.O.: 160001 - Programa de Trabalho **20.608.2011.2485** Elemento de Despesa: 4.4.40.42.01 – Fonte de Recursos: 0.1.00.100000. **7-CONTRAPARTIDA:** R$ 63.867,69 **8-VIGÊNCIA:** 365 dias, a contar **da liberação dos recursos 9-PROCESSO:** 0029.576143/2021-11 **10- DATA DA ASSINATURA:** 30/06/2022.

EXTRATO N° 1839

1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 440/PGE-2022 **2-CONCEDENTE:** SEAGRI **3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI**, CNPJ/MF Nº 84.722.917-0001-90 **4-OBJETO:** Serviços de aplicação à lanço de fertilizantes, sementes e calcário em pequenas e médias propriedades rurais, através da aquisição de 03 distribuidores de calcário, adubo e composto orgânico. **5-REPASSE:** R$ 200.000,00 **6-DESPESA:** Cód. U.O.: 190001 - Programa de Trabalho **20.608.2011.2485** Elemento de Despesa: 4.4.40.42.01 – Fonte de Recursos: 0.1.00.100000. **7-CONTRAPARTIDA:** R$ 13.000,00 **8-VIGÊNCIA:** 05 anos, a contar **da assinatura das partes 9-PROCESSO:** 0025.070165/2022-84 **10- DATA DA ASSINATURA:** 30/06/2022.

EXTRATO N° 1840

1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 441/PGE-2022 **2-CONCEDENTE:** SEAGRI **3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CACOAL**, CNPJ/MF Nº 04.092.714/0001-28 **4-OBJETO:** Serviços de corte de grama, limpeza de carreadores e outras áreas, através da aquisição de 01 trator cortador de grama dirigível, 01 roçadeira manual e 01 soprador de folhas. **5-REPASSE:** R$ 28.000,00 **6-DESPESA:** Cód. U.O.: 190001 - Programa de Trabalho **20.608.2011.2485** Elemento de Despesa: 4.4.40.42.01 – Fonte de Recursos: 0.1.00.100000. **7-CONTRAPARTIDA:** R$ 4.443,34 **8-VIGÊNCIA:** 05 anos, a contar **da assinatura das partes 9-PROCESSO:** 0025.070184/2022-19 **10- DATA DA ASSINATURA:** 30/06/2022.

EXTRATO N° 1841

1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 444/PGE-2022 **2-CONCEDENTE:** SEAGRI **3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA**, CNPJ/MF Nº 04.394.805/0001-18 **4-OBJETO:** Serviços de fabricação de cera alveolada, limpeza de aviários, cascalhamento de curral, cochos e bebedouros e carregamento de esterco, calcário entre outros, através da aquisição de 01 máquina de cera e 01 mini carregadeira. **5-REPASSE:** R$ 516.000,00 **6-DESPESA:** Cód. U.O.: 190001 - Programa de Trabalho **20.608.2011.2485** Elemento de Despesa: 4.4.40.42.01 – Fonte de Recursos: 0.1.00.100000. **7-CONTRAPARTIDA:** R$ 87.000,00 **8-VIGÊNCIA:** 05 anos, a contar **da assinatura das partes 9-PROCESSO:** 0025.070155/2022-49 **10- DATA DA ASSINATURA:** 30/06/2022.

EXTRATO N° 1842

1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 446/PGE-2022 **2-CONCEDENTE:** SEAGRI **3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ**, CNPJ/MF Nº 22.855.167/0001-77 **4-OBJETO:** Serviços de colheita de forragens para silagem, preparo do solo para plantio entre outros, através da aquisição de 01 colhedora de forragem de uma linha, 01 distribuidor de calcário e adubo, 01 compressor de ar e 01 escarificador e enleirador. **5-REPASSE:** R$ 166.091,65 **6-DESPESA:** Cód. U.O.: 190001 - Programa de Trabalho **20.608.2011.2485** Elemento de Despesa: 4.4.40.42.01 – Fonte de Recursos: 0.1.00.100000. **7-CONTRAPARTIDA:** R$ 8.741,67 **8-VIGÊNCIA:** 05 anos, a contar **da assinatura das partes 9-PROCESSO:** 0025.070183/2022-66 **10- DATA DA ASSINATURA:** 30/06/2022.

EXTRATO N° 1843

1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 448/PGE-2022 **2-CONCEDENTE:** SEAGRI **3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE D'OESTE**, CNPJ/MF Nº 84.745.389/0001-94 **4-OBJETO:** Serviços de corte de silagem de gramíneas e de aberturas de sulcos para plantio, através da aquisição de 01 colhedora de forragens e 02 sulcadores agrícolas. **5-REPASSE:** R$ 150.000,00 **6-DESPESA:** Cód. U.O.: 190001 - Programa de Trabalho **20.608.2011.2485** Elemento de Despesa: 4.4.40.42.01 – Fonte de Recursos: 0.1.00.100000. **7-CONTRAPARTIDA:** R$ 750,33 **8-VIGÊNCIA:** 05 anos, a contar **da assinatura das partes 9-PROCESSO:** 0025.070158/2022-82 **10- DATA DA ASSINATURA:** 30/06/2022.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP

TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO A O TERMO DE CONVÊNIO Nº 385/PGE-2022, QUE CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, DE UM LADO, E, DE OUTRO, A CONVENENTE, O MUNICÍPIO DE CACOAL-RO, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONCEDENTE: O ESTADO DE RONDÔNIA, através da **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP**, órgão de natureza instrumental criado pela Lei Complementar nº 1.060, de 21 de maio de 2020, inscrito no CNPJ sob nº 37.621.806/0001-07, com sede em Porto Velho/RO, na Av. Farquar, 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari, 4º Andar, RO CEP 76801-470, neste ato representada por seu Secretário de Estado, o Sr. ***ERASMO MEIRELES E SÁ***, inscrito no CPF/MF sob nº 769.509.567-20, nomeado por decreto não numerado, de 26 de maio de 2020, publicado no em edição suplementar do Diário Oficial do Estado na mesma data;

CONVENENTE: O **MUNICÍPIO DE CACOAL - RO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.092.714/0001-28, com sede na Rua Anisio Serao, nº 2100, Bairro Cento, CEP 76.963-852 doravante denominado CONVENENTE**,** neste ato representado por seu Prefeito, o senhor *ADAILTON ANTUNES FERREIRA***,** inscrito no CPF/MF sob nº 898.452.772-68, de acordo com a representação que lhe é outorgada através do Termo de Posse, SEI ID nº 0028612587 e 0028612707.

Considerando a necessidade e a conveniência da Administração em prorrogar o Termo de Convênio n° 385/PGE-2022, conforme a solicitação de aditamento contida no 0033484454, a manifestação referencial da Procuradoria Geral do Estado nº 30/PGE-2022 e o que mais constar nos autos do Processo Administrativo n° 0069.067541/2022-47, resolvem alterar o mencionado compromisso nos seguintes termos:

Cláusula Primeira - Fica autorizada a prorrogação de prazo do Termo de Convênio nº 385/PGE-2022 por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar de **27 de dezembro de 2022**, nas mesmas condições preestabelecidas.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas e em vigor as cláusulas e condições anteriormente pactuadas naquilo que não conflitar com as disposições aqui inseridas.

Para firmeza e como prova do acordo, é lavrado o presente Termo Aditivo, que, depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes.

Instrumento jurídico elaborado na forma do art. 23, I, da LCE 620/2011, segundo as informações e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento, e previamente vistado no Parecer Referencial nº 30/PGE-2022, id. 0023346204.

Documento assinado eletronicamente por **ADAILTON ANTUNES FERREIRA**, **Usuário Externo**, em 16/11/2022, às 08:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Erasmo Meireles E Sá**, **Secretário(a)**, em 17/11/2022, às 02:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0033644135** e o código CRC **88DDF2EF**.

Referência: Caso responda este(a) Termo Aditivo, indicar expressamente o Processo nº 0069.067541/2022-47 SEI nº 0033644135

Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 385/PGE-2022 (0030085828), QUE CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, DE UM LADO, E, DE OUTRO, O MUNICÍPIO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONCEDENTE: O **ESTADO DE RONDÔNIA**, por meio da **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP**, órgão de natureza instrumental criado pela Lei Complementar nº 1.060, de 21 de maio de 2020, inscrito no CNPJ sob nº 37.621.806/0001-07, com sede em Porto Velho/RO, na Av. Farquar, 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari, 4º Andar, RO CEP 76801-470, neste ato representada por seu Secretário de Estado, o Sr. **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**, nomeado por meio do Decreto de 31 de março de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado em 3 de abril de 2023, Edição Suplementar 62.1; e;

CONVENENTE: O **MUNICÍPIO DE CACOAL,** Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.092.714/0001-28, com sede na Rua Anisio Serao, nº 2100, Bairro Cento, CEP 76.963-852, representado neste ato por seu Prefeito, o Sr. **ADAILTON ANTUNES FERREIRA**, de acordo com a representação que lhe é outorgada através do Termo de Posse, SEI ID nº 0028612587 e 0028612707.

Considerando o Parecer nº 167/2023/SEOSP-NCE id. 0043588465 e a Autorização SEOSP-NCE id. 0043588491, favoráveis a aditivação e, o Parecer nº 179/2023/PGE-SEOSP (0043845968), que opina pela possibilidade jurídica do pretendido aditamento, e o que mais consta do presente processo administrativo, resolvem celebrar o presente aditamento ao convênio especificado na Cláusula Primeira, que se regerá pelas disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000, da Lei nº 8.666, de 1993, do Decreto Estadual nº 26.165, de 24 de junho de 2021, e pelos termos consignados neste instrumento.

Cláusula Primeira - Fica autorizada a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Convênio nº 385/PGE-2022 (0030085828), cujo objeto é a reforma do prédio público da Secretaria de Indústria e Comércio do Município - SEMICT, por mais **120 (cento e vinte) dias, a contar de 27 de dezembro de 2023**, nas mesmas condições preestabelecidas.

Cláusula Segunda - Ressalvado o disposto na Cláusula Primeira, permanecem inalteradas as demais disposições anteriormente pactuadas, as quais são de observância obrigatória aos partícipes.

Cláusula Terceira - Considerando que a presente avença é celebrada no bojo de processo virtual que tramita no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, a data de celebração será correspondente a da aposição da assinatura eletrônica mais recente de qualquer das partes qualificadas no preâmbulo.

Cláusula Quarta - Instrumento jurídico elaborado na forma do art. 23, da LCE 620/2011, segundo as informações e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente Termo Aditivo, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias

para sua publicação e execução, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.

Documento assinado eletronicamente por **BRUNNO CORREA BORGES**, **Procurador do Estado**, em 04/12/2023, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **ADAILTON ANTUNES FERREIRA**, **Usuário Externo**, em 05/12/2023, às 08:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**, **Secretário(a)**, em 05/12/2023, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0043845990** e o código CRC **3C6A38E1**.

Referência: Caso responda este(a) Termo Aditivo, indicar expressamente o Processo nº 0069.067541/2022-47 SEI nº 0043845990

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO 1/3

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				**CNPJ** 04.092.728/0001-28
Cidade Cacoal	**U. F.** RO	**CEP** 76.963-804	**DDD / Telefone** (69) 3907-4149	**E. A.** Municipal
Conta Corrente N.º	**Banco**	**Agência**	**Praça De Pagamento** Cacoal	
Nome Do Responsável ADAILTON ANTUNES FERREIRA			**C. P. F.** 898.452.772-68	
C. I. / Órgão Exp. 110349 CTPS/RO	**Cargo** Prefeito	**Função** Administrar	**Matrícula** 0001	
Endereço Rua Juscelino Kubstchek Nº 1009, Novo Horizontel, Cacoal – RO.			**CEP** 76.962-106	

2. OUTROS PARTÍCIPES

Nome	**C P F/MF**	**E. A.**
CEP		

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	**PERÍODO DE EXECUÇÃO**	
	INÍCIO	**TÉRMINO**
ESTRUTURAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISICO	ALR	180 dias/ALR
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:		
REFORMA DE PREDIO PÚBLICO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO -SEMICT.		

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:
A atual administração vem procurando desenvolver ações, visando estruturar as instalações físicas das secretarias para que assim possam prestar o atendimento necessário e adequado a população Cocalense. Com o objetivo de modernizar o prédio onde atualmente está instalada a **SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO - SEMICT** vimos propor convenio/ parceria junto a esse renomado órgão que possibilite a Reforma de prédio, com isso possibilitando adequar as instalações existentes aos padrões necessários para o correto funcionamento do local, atender as exigências dos órgãos quanto a acessibilidade e segurança, e propiciar aos funcionários e usuários, espaço amplo,

moderno e em condições de prestar um melhor atendimento à classe empresarial/comercial e população em geral, para tanto, apresentamos o presente projeto a Reforma de prédio .

A obra proposta trará melhoria física ao local e contribuirá para o desenvolvimento da secretaria e do município da Cacoal.

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO 2/3

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

META	ETAPA /FASE	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO	
1	1.0	REFORMA DE PREDIO PÚBLICO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO -SEMICT	INÍCIO	TÉRMINO
	1.1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA	ALR	60
	1.2	SERVIÇOS INICIAIS	ALR	60
	1.3	MOVIMENTO DE TERRA	ALR	60
	1.4	INFRAESTRUTURA	ALR	90
	1.5	SUPERESTRUTURA	ALR	180
	1.6	PAREDES E PAINEIS	ALR	90
	1.7	ESQUADRIAS	ALR	90
	1.8	COBERTURA	ALR	180
	1.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	ALR	180
	1.10	PISOS E REVESTIMENTOS	ALR	180
	1.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	ALR	180
	1.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ALR	180
	1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ALR	180
	1.14	REDE DE LÓGICA	ALR	180
	1.15	COMBATE A INCÊNDIO	ALR	180

	1.16	SERVIÇOS FINAIS	ALR	180

5 – PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
44.40.42	Auxílios	**294.500,18**	264.800,00	29.700,18
		294.500,18	264.800,00	29.700,18

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO 3/3

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE						
META	PARCELA ÚNICA	1º REPASSE	2º REPASSE	3º REPASSE	4º REPASSE	5º REPASSE
1	264.800,00					
META	6º REPASSE	7º REPASSE	8º REPASSE	9º REPASSE	10º REPASSE	11º REPASSE

PROPONENTE (contrapartida)						
META	PARCELA ÚNICA	1º REPASSE	2º REPASSE	3º REPASSE	4º REPASSE	5º REPASSE
1	29.700,18					
META	6º REPASSE	7º REPASSE	8º REPASSE	9º REPASSE	10º REPASSE	11º REPASSE

7. DECLARAÇÃO

DECLARO PARA FINS DE PROVA JUNTO AO **GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA** QUE INEXISTE QUALQUER DÉBITO DE MORA OU SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA COM O **TESOURO NACIONAL, ESTADUAL** OU QUALQUER ÓRGÃO OU ENTIDADE DA **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL,** QUE IMPEÇA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO DO **ESTADO**,

PARA O MUNICIPIO DE CACOAL, NA FORMA DESTE PLANO DE TRABALHO. O PROJETO SERÁ EXECUTADO POR MEIO DE **ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.**

PEDE DEFERIMENTO

CACOAL-RO 20/04/2022 — ADAILTON ANTUNES FERREIRA

LOCAL E DATA — PROPONENTE

8. APROVADO PELO CONCEDENTE

LOCAL E DATA — PROPONENTE

Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP

AUTORIZAÇÃO

De: SEOSP-GAB

Para: SEOSP-CEC

Considerando o exarado no Despacho SEOSP- NCE (id.0045538433), **AUTORIZO**, na forma da Lei, o uso do valor de **R$ 8.772,14 (oito mil setecentos e setenta e dois reais e quatorze centavos)** do saldo da conta convênio, pela convenente, alusivo ao **CONVÊNIO n.º 385/PGE-2022 (0030085828)**, objetivando a **reforma do prédio público da Secretaria de Indústria e Comércio do município - SEMICT**, no Município de **Cacoal/RO.**

Porto Velho, 31 de janeiro de 2024.

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO

Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**, **Secretário(a)**, em 31/01/2024, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0045577697** e o código CRC **6045AFF5**.

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				**CNPJ** 04.092.728/0001-28
Cidade Cacoal	**U. F.** RO	**CEP** 76.963-804	**DDD / Telefone** (69) 3907-4149	**E. A.** Municipal
Conta Corrente N.º	**Banco**	**Agência**	**Praça De Pagamento** Cacoal	
Nome Do Responsável ADAILTON ANTUNES FERREIRA			**C. P. F.** 898.452.772-68	
C. I. / Órgão Exp. 110349 CTPS/RO	**Cargo** Prefeito	**Função** Administrar	**Matrícula** 0001	
Endereço Rua Juscelino Kubstchek Nº 1009, Novo Horizonte, Cacoal – RO.			**CEP** 76.962-106	

2. OUTROS PARTÍCIPES

Nome	**C P F/MF**	**E. A.**
CEP		

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	**PERÍODO DE EXECUÇÃO**	
ESTRUTURAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISICO	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
	ALR	180 dias/ALR

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

ADEQUAÇÃO/ADITIVO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA DE REFORMA DE PREDIO PÚBLICO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO - SEMICT.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

A atual administração vem procurando desenvolver ações, visando estruturar as instalações físicas das secretarias para que assim possam prestar o atendimento necessário e adequado a população Cocalense.

Com o objetivo de modernizar o prédio onde atualmente está instalada a **SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO – SEMICT** foi celebrado o convenio 385/PGE/2022, porém durante a execução da obra foi constatado pelo engenheiro fiscal da obra/ e empresa executora quanto a necessidade de adequação/ aditivo a planilha orçamentária da obra, conforme detalhado nos documentos apresentados.

Para que a obra alcance o objetivo proposto para o convenio pactuado, faz-se necessário realizar os ajustes/ adequações de planilha, para tanto, apresentamos a esse renomado órgão o pleito e solicitamos anuência para utilizar o saldo disponível em conta para adequação/aditivo de valor de R$ 14.406,88 (quatorze mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e oito centavos) , com isso possibilitando adequar as instalações existentes aos padrões necessários para o correto funcionamento do local, atender as exigências dos órgãos quanto a acessibilidade e segurança, e propiciar aos funcionários e usuários, espaço amplo, moderno e em condições de prestar um melhor atendimento à classe empresarial/comercial e população em geral.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 04/01/2024 - 11:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/150968. Folha 1 de 3

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

META	ETAPA /FASE	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO	
1	1.0	REFORMA DE PREDIO PÚBLICO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO - SEMICT	INÍCIO	TÉRMINO
	1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	ALR	60
	1.2	SERVIÇOS INICIAIS	ALR	60
	1.3	MOVIMENTO DE TERRA	ALR	60
	1.4	INFRAESTRUTURA	ALR	90
	1.5	SUPERESTRUTURA	ALR	180
	1.6	PAREDES E PAINEIS	ALR	90
	1.7	ESQUADRIAS	ALR	90
	1.8	COBERTURA	ALR	180
	1.9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERMO	ALR	180
	1.10	PISOS E REVESTIMENTOS	ALR	180
	1.11	PINTURA E ACABAMENTOS	ALR	180
	1.12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	ALR	180
	1.13	INSTALAÇOES ELETRICAS	ALR	180
	1.14	REDE DE LOGICA	ALR	180
	1.15	COMBATE A INCENDIO	ALR	180
	1.16	SERVIÇOS GERAIS	ALR	180

5 – PLANO DE APLICAÇÃO

CÓDIGO:	44.40.42
ESPECIFICAÇÃO:	AUXÍLIOS
VALORES TERMO DE CONVENIO ORIGINAL	
CONCEDENTE REPASSE:	R$ 264.800,00
PROPONENTE: CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	R$ 29.700,18
PROPONENTE: CONTRAPARTIDA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R$ 0,00
VALOR TOTAL	R$294.500,18
VALOR DA LICITAÇÃO	R$ 274.954,59
ADITIVO DE VALORES (CONTRAPARTIDA)	
1º ADITIVO	0,00
USO SALDO DE RENDIMENTO	
1ª UTILIZAÇÃO DE RENDIMENTO	R$ 0,00
DOS VALORES ACRESCIDOS/ SUPRIMIDOS 1º ADITIVO	
ACRESCIDOS	R$14.406,88
SUPRIMIDOS	R$ 5.634,74
DIFERENÇA DE VALORES A SER ADITIVADOS	R$ 8.772,14

DOS VALORES TOTAIS APÓS ADEQUAÇÃO/ADITIVO	
VALOR GLOBAL FINANCEIRO (REPASSE + CONTRAPARTIDA FINCANCEIRA) (VALOR JÁ EXECUTADO + VALOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA)	VALOR GLOBAL CONVÊNIO (REPASSE + CONTRAPARTIDA FINCANCEIRA + ELABORAÇÃO DE PROJETO)
R$ 283.726,73	R$294.500,18

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE						
META	**PARCELA ÚNICA**	**1º REPASSE**	**2º REPASSE**	**3º REPASSE**	**4º REPASSE**	**5º REPASSE**
1	**264.800,00**					
META	**6º REPASSE**	**7º REPASSE**	**8º REPASSE**	**9º REPASSE**	**10º REPASSE**	**11º REPASSE**

PROPONENTE (contrapartida)						
META	**PARCELA ÚNICA**	**1º REPASSE**	**2º REPASSE**	**3º REPASSE**	**4º REPASSE**	**5º REPASSE**
1	**29.700,18**					
META	**6º REPASSE**	**7º REPASSE**	**8º REPASSE**	**9º REPASSE**	**10º REPASSE**	**11º REPASSE**

7. DECLARAÇÃO

DECLARO PARA FINS DE PROVA JUNTO AO **GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA** QUE INEXISTE QUALQUER DÉBITO DE MORA OU SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA COM O **TESOURO NACIONAL, ESTADUAL** OU QUALQUER ÓRGÃO OU ENTIDADE DA **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL,** QUE IMPEÇA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO DO **ESTADO**, PARA O MUNICIPIO DE CACOAL, NA FORMA DESTE PLANO DE TRABALHO. O PROJETO SERÁ EXECUTADO POR MEIO DE **ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.**

PEDE DEFERIMENTO

CACOAL-RO 04 DE JANEIRO DE 2024.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO DE CACOAL

8. APROVADO PELO CONCEDENTE

_____ LOCAL E DATA

_____ PROPONENTE

G3330112080781771
01/07/2022 12:19:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE CACOAL
Agência	1179-7
Conta corrente	3839-3

Creditado

Nome	PMC - CONV SEOSP SEMICT
Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8
Valor	29.700,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J1976021LUCINEIA ROSA MIRANDA	01/07/202212:19:06
	J0469915CAROLINA LENZI ARMONDES	01/07/202212:19:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0469915 CAROLINA LENZI ARMONDES.

GOVERNO

G3361109223672561
11/04/2024 09:27:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022	01/07/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	29.700,18 C	29.700,18 C
04/07/2022	04/07/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.010.053.968	264.800,00 C	
04/07/2022	04/07/2022	0000	13037	120 Aplicação em Poupança	1.179.510.066.511	294.500,18 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G3361109223672561
11/04/2024 09:28:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 37.082,35 C

Agência / Conta 1179-7 / 66511-8
Período **01/07/2022** a **31/07/2022**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					0,00 C
04/07/2022	04/07/2022	4/7	601 Aplicação em Poupança	1179-7	66.511		294.500,18 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	294.500,18 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3361109223672561
11/04/2024 09:27:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G3361109223672561
11/04/2024 09:28:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 37.082,35 C

Agência / Conta 1179-7 / 66511-8
Período **01/08/2022** a **31/08/2022**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					294.500,18 C
03/08/2022	04/08/2022	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			669,40 C	
03/08/2022	04/08/2022	4/7	737 Juros	1179-7			1.475,85 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	296.645,43 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361109223672561
11/04/2024 09:27:12

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G3361109223672561
11/04/2024 09:29:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1179-7 / 66511-8 Saldo: 37.082,35 C

Período **01/09/2022** a **30/09/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2022			Saldo anterior					296.645,43 C
02/09/2022	05/09/2022	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			614,95 C	
02/09/2022	05/09/2022	4/8	737 Juros	1179-7			1.486,30 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	298.746,68 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334011634007618109
01/11/2022 16:53:23

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8 PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G335011551837816135
01/11/2022 16:19:36

51 - POUPANÇA-OURO
DIARIA
Saldo: 300.667,66 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	01/10/2022 a 31/10/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2022			Saldo anterior					298.746,68 C
03/10/2022	04/10/2022	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			425,12 C	
03/10/2022	04/10/2022	4/9	737 Juros	1179-7			1.495,86 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	300.667,66 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4 300.667,66	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA.

Extrato de Conta Corrente

G337011236296814035
01/12/2022 12:48:16

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8 PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA.

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 302.708,86 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	01/11/2022 a 30/11/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					300.667,66 C
03/11/2022	04/11/2022	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			535,19 C	
03/11/2022	04/11/2022	4/10	737 Juros	1179-7			1.506,01 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	302.708,86 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4 302.708,86	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA.

GOVERNO

G3361109223672561
11/04/2024 09:27:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G338031135823508077
03/01/2023 11:56:20

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 304.682,08 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					302.708,86 C
02/12/2022	05/12/2022	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			457,39 C	
02/12/2022	05/12/2022	4/11	737 Juros	1179-7			1.515,83 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	304.682,08 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4 304.682,08	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3361109223672561
11/04/2024 09:27:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G3361109223672561
11/04/2024 09:29:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 37.082,35 C

Agência / Conta 1179-7 / 66511-8
Período **01/01/2023** a **31/01/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					304.682,08 C
03/01/2023	04/01/2023	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			629,47 C	
03/01/2023	04/01/2023	4/12	737 Juros	1179-7			1.526,56 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	306.838,11 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

GOVERNO

G3361109223672561
11/04/2024 09:27:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G331011525741207111
01/03/2023 15:43:29

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 309.100,67 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	**01/02/2023** a **28/02/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					306.838,11 C
03/02/2023	06/02/2023	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			724,75 C	
03/02/2023	06/02/2023	4/1	737 Juros	1179-7			1.537,81 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	309.100,67 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4 309.100,67
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331031313392132074
03/04/2023 13:41:27

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8 PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G332031155201199070
03/04/2023 12:07:26

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 310.904,32 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	**01/03/2023 a 31/03/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					309.100,67 C
03/03/2023	06/03/2023	4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			256,86 C	
03/03/2023	06/03/2023	4/2	737 Juros	1179-7			1.546,79 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	310.904,32 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4 310.904,32
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334021257448814090
02/05/2023 13:28:16

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	66511-8	PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022			Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2023			TED Transf.Eletr.Disponiv	9.144	47.832,90 D	
20/04/2023			TED Transf.Eletr.Disponiv	9.145	29.700,18 D	
20/04/2023		+	Impostos	42.001	2.812,08 D	
20/04/2023			Resgate Poupança	148	80.345,16 C	0,00 C
30/04/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G333021136187586010
02/05/2023 11:38:21

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 232.657,99 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	**01/04/2023** a **30/04/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					310.904,32 C
03/04/2023	04/04/2023	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			541,60 C	
03/04/2023	04/04/2023	4/3	737 Juros	1179-7			1.557,23 C	
24/04/2023	20/04/2023		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.920		80.345,16 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	232.657,99 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4 232.657,99	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011245465342063
01/06/2023 13:11:19

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8 PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G332011144258843081
01/06/2023 12:03:36

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 234.077,79 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	**01/05/2023** a **31/05/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					232.657,99 C
03/05/2023	04/05/2023	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			255,23 C	
03/05/2023	04/05/2023	4/4	737 Juros	1179-7			1.164,57 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	234.077,79 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4 234.077,79	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331031042423384008
03/07/2023 10:45:03

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8 PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.344	81.827,02 D	
09/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.901	2.967,82 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
09/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	84.794,84 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G331031042423384157
03/07/2023 11:16:30

51 - POUPANÇA-OURO
DIARIA
Saldo 150.936,54 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	01/06/2023 a 30/06/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					234.077,79 C
02/06/2023	05/06/2023	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			480,80 C	
02/06/2023	05/06/2023	4/5	737 Juros	1179-7			1.172,79 C	
12/06/2023	09/06/2023		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.909		84.794,84 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	150.936,54 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4 150.936,54	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011129185591017
01/08/2023 11:35:20

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8 PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336011015769988133
01/08/2023 10:44:17

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 151.921,49 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	**01/07/2023** a **31/07/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					150.936,54 C
03/07/2023	04/07/2023	4/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			229,12 C	
03/07/2023	04/07/2023	4/6	737 Juros	1179-7			755,83 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	151.921,49 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4 151.921,49	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335011200275105070
01/09/2023 12:29:20

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8 PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.882	60.637,13 D	
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.901	2.199,27 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
09/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	62.836,40 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G338011102994729135
01/09/2023 11:36:20

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 90.172,96 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	**01/08/2023** a **31/08/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					151.921,49 C
03/08/2023	04/08/2023	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			326,63 C	
03/08/2023	04/08/2023	4/7	737 Juros	1179-7			761,24 C	
10/08/2023	09/08/2023		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.909		62.836,40 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	90.172,96 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4 90.172,96	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020957659496222
02/10/2023 10:43:42

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8 PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.549	36.793,12 D	
15/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.501	1.334,47 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
15/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	38.127,59 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G334020957659496123
02/10/2023 10:19:55

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 52.632,89 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	**01/09/2023** a **30/09/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					90.172,96 C
01/09/2023	04/09/2023	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			135,98 C	
01/09/2023	04/09/2023	4/8	737 Juros	1179-7			451,54 C	
18/09/2023	15/09/2023		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.915		38.127,59 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	52.632,89 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4 52.632,89	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333010939580287307
01/11/2023 10:59:09

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8 PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G333010939580287207
01/11/2023 10:35:46

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 52.972,01 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	**01/10/2023** a **31/10/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					52.632,89 C
03/10/2023	04/10/2023	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			75,58 C	
03/10/2023	04/10/2023	4/9	737 Juros	1179-7			263,54 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	52.972,01 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4 52.972,01	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337011055027477043
01/12/2023 11:10:46

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	66511-8	PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G331011001698973128
01/12/2023 10:28:32

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 53.292,93 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	01/11/2023 a 30/11/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					52.972,01 C
03/11/2023	06/11/2023	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			55,78 C	
03/11/2023	06/11/2023	4/10	737 Juros	1179-7			265,14 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	53.292,93 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4 53.292,93
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380310548007471
03/01/2024 11:24:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G3330308412334961
03/01/2024 10:38:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1179-7 / 66511-8
Saldo: 53.582,11 C

Período **01/12/2023** a **31/12/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					53.292,93 C
01/12/2023	04/12/2023	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			22,60 C	
01/12/2023	04/12/2023	4/11	737 Juros	1179-7			266,58 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	53.582,11 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320112484162391
01/02/2024 13:15:10

Cliente - Conta atual	
Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G3320111100394201
01/02/2024 12:07:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1179-7 / 66511-8

Saldo: 53.900,21 C

Período **01/01/2024** a **31/01/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					53.582,11 C
03/01/2024	04/01/2024	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			49,94 C	
03/01/2024	04/01/2024	4/12	737 Juros	1179-7			268,16 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	53.900,21 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380112545045641
01/03/2024 13:41:29

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G338011254504564 1
01/03/2024 13:05:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1179-7 / 66511-8

Saldo: 54.219,12 C

Período **01/02/2024** a **29/02/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2024			Saldo anterior					53.900,21 C
02/02/2024	05/02/2024	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			49,16 C	
02/02/2024	05/02/2024	4/1	737 Juros	1179-7			269,75 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	54.219,12 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011219471090034
01/04/2024 12:37:12

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8 PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G335011346771146040
01/04/2024 13:56:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 54.490,22 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	01/03/2024 a 31/03/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2024			Saldo anterior					54.219,12 C
01/03/2024	04/03/2024	4/2	737 Juros	1179-7			271,10 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	54.490,22 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4 54.490,22	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334021542289440018
02/05/2024 15:49:02

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8 PMC - CONV SEOSP SEMICT
PerÃodo do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	13134		5.764	16.794,46 D	
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	40.301	616,80 D	
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	40.302	211,47 D	
03/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	17.622,73 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G332021355755464100
02/05/2024 14:40:29

51 - POUPANÃ‡A-OURO DIÃRIA
Saldo: 37.082,35 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
PerÃodo	01/04/2024 a 30/04/2024
VariaÃ§Ã£o	POUPANÃ‡A-OURO DIÃRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lanÃ§amento	Dt. base	Dia	HistÃ³rico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024			Saldo anterior					54.490,22 C
03/04/2024	04/04/2024	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			44,90 C	
03/04/2024	04/04/2024	4/3	737 Juros	1179-7			272,68 C	
04/04/2024	04/04/2024	4/4	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	1179-7	7.777.777		30,37 C	
04/04/2024	03/04/2024		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.903		17.622,73 D	
04/04/2024	04/04/2024		295 Estorno De Reajuste Monetario	1179-7	7.777.777		44,90 D	
04/04/2024	04/04/2024		296 Estorno De Juros	1179-7	7.777.777		272,68 D	
04/04/2024	04/04/2024	4/4	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	1179-7	7.777.777		184,49 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	37.082,35 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4 37.082,35	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011137177465060
01/06/2024 12:27:03

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8 PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336120938419718011
12/06/2024 09:41:52

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 37.502,58 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	**01/05/2024 a 31/05/2024**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024			Saldo anterior					37.082,35 C
03/05/2024	06/05/2024	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			29,93 C	
03/05/2024	06/05/2024	4/4	737 Juros	1179-7			185,56 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	37.297,84 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4 37.502,58
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3381309193337811
13/06/2024 09:20:59

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8 PMC - CONV SEOSP SEMICT
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.003.839	3.782,11 D	
				12/06 11:56 PREF MUN DE CACOAL			
12/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.201	33.720,47 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
12/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	37.502,58 C	0,00 C
13/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G338131230062904009
13/06/2024 12:35:37

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	1179-7 / 66511-8
Período	**01/06/2024** a **13/06/2024**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMC - CONV SEOSP SEMICT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					37.297,84 C
03/06/2024	04/06/2024	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			18,16 C	
03/06/2024	04/06/2024	4/5	737 Juros	1179-7			186,58 C	
13/06/2024	13/06/2024		130 Anotacao De Debito	1179-7			37.502,58 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMC - CONV SEOSP SEMICT
Agência	1179-7
Conta corrente	66511-8

Creditado

Nome	PREF MUN DE CACOAL
Agência	1179-7
Conta corrente	3839-3
Valor	3.782,11
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER	12/06/2024 11:54:58
	J0469915 CAROLINA LENZI ARMONDES	12/06/2024 11:56:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0469915 CAROLINA LENZI ARMONDES.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

DARE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS

NOME/CONTRIBUINTE:
MUNICIPIO DE CACOAL

ENDEREÇO:
ANISIO SERRAO 2100

MUNÍCIPIO/DISTRITO:
CACOAL

CEP:	UF:	DDD/TELEFONE:	MATRICULA DO SERVIDOR:
	RO	**00000000**	

Informações Complementares:
Receitas de restituição
Nota Fiscal:
Destinatário:
Origem:
Destino:
Produto: **Devolução do Saldo Remanescente Convênio n° 385/PGE-2022 (SEOSP)**
Base Cálculo: **0,00**
DARE CALCULADO PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 14/06/2024

01-Nº Documento	**1**
02-I.E./CPF/CNPJ	**04092714000128**
03-Complemento da Identificação	**Devolução do Saldo Remanescente Convênio n° 385/PGE-2022 (SEOSP)**
04-Mês/Ano Referência	**06/2024**
05-Data Vencimento	**14/06/2024**
06-Código da Receita	**7187**
07-Número da Parcela	**01**
08-Código Municipio	**110004**
09-Valor Principal	**33.720,47**
10-Valor Multa	**0,00**
11-Valor Juros	**0,00**
12-Outros Acréscimos	**0,00**
13-Valor Total	**33.720,47**

Autenticação mecânica / Via banco

85620000337 9 20470022724 0 16634040927 4 14000171873 7

PAGAMENTO PIX, SOMENTE VIA QRCODE ABAIXO

---------- corte aqui ----------

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

DARE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS

NOME/CONTRIBUINTE:
MUNICIPIO DE CACOAL

ENDEREÇO:
ANISIO SERRAO 2100

MUNÍCIPIO/DISTRITO:
CACOAL

CEP:	UF:	DDD/TELEFONE:	MATRICULA DO SERVIDOR:
	RO	**00000000**	

Informações Complementares:
Receitas de restituição
Nota Fiscal:
Destinatário:
Origem:
Destino:
Produto: **Devolução do Saldo Remanescente Convênio n° 385/PGE-2022 (SEOSP)**
Base Cálculo: **0,00**
DARE CALCULADO PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 14/06/2024

01-Nº Documento	**1**
02-I.E./CPF/CNPJ	**04092714000128**
03-Complemento da Identificação	**Devolução do Saldo Remanescente Convênio n° 385/PGE-2022 (SEOSP)**
04-Mês/Ano Referência	**06/2024**
05-Data Vencimento	**14/06/2024**
06-Código da Receita	**7187**
07-Número da Parcela	**01**
08-Código Municipio	**110004**
09-Valor Principal	**33.720,47**
10-Valor Multa	**0,00**
11-Valor Juros	**0,00**
12-Outros Acréscimos	**0,00**
13-Valor Total	**33.720,47**

Autenticação mecânica / Via Usuário

85620000337 9 20470022724 0 16634040927 4 14000171873 7

PAGAMENTO PIX, SOMENTE VIA QRCODE ABAIXO

Emissão de comprovantes

G3381309193337811
13/06/2024 09:27:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.27.20
1179701179         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC - CONV SEOSP SEMICT
AGENCIA: 1179-7 CONTA:        66.511-8
================================================
Convenio  RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS
Codigo de Barras   85620000337-9   20470022724-0
                   16634040927-4   14000171873-7
Data do pagamento                     12/06/2024
Valor em Dinheiro                      33.720,47
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                            33.720,47
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061201
AUTENTICACAO SISBB:        F.341.945.2C5.65C.605
```

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº 059/GABINETE DO PREFEITO/2022.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS PARA COMPOREM A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.543/PMC/2009.
CONSIDERANDO a solicitação por meio do memorando nº 212/SUPEL/2022, recebido em 25 de julho de 2022.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os membros abaixo para comporem a Comissão Permanente de Licitação.

PRESIDENTE DA CPL	WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS
VICE-PRESIDENTE DA CPL	VALDENIR GONÇALVES JÚNIOR
MEMBROS	CELSO ANTONIO PRAMIO
	JEFERSON RENAN IMAMURA DE LIMA
	AYLTON DEO DE FREITAS FILHO
	CLÉRIO GOMES DA SILVA
	THIAGO TASSI GONÇALVES
	TONI RODRIGO DIAS BRITO

Art. 2º. Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão são considerados de relevância pública e não serão remunerados;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente as da Portaria **nº 002/Gabinete do Prefeito/2022.**

Cacoal-RO, 25 de julho de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:9260CF3E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 27/07/2022. Edição 3272
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, Lei n.º 10.520/02 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº :	3444/2022
b) Licitação Nrº :	77/2022
c) Modalidade :	Pregão eletrônico
d) Data Homologação :	25/07/2022
e) Objeto Homologado:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BROCAS, ROLOS, ETC).

f) Fornecedor e Item declarado Vencedor:

Fornecedor:**N.V. VERDE EIRELI**
CNPJ/CPF:03.363.727/0001-21
ITEM: 06.
VALORHOMOLOGADO: R$ 1.635,00 (mi, seiscentos e trinta e cinco reais)

Fornecedor: **S. ALMEIDA EIRELI**
CNPJ/CPF: 07.933.407/0001-10
ITENS: 03, 10 e 11.
VALORHOMOLOGADO: R$ 8.166,00 (oito mil, cento e sessenta e seis reais)

Fornecedor:**G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**
CNPJ/CPF: 30.029.272/0001-85
ITENS: 12 e 14.
VALORHOMOLOGADO: R$ 851,40 (oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)

Fornecedor:**BARBOSA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**
CNPJ/CPF: 44.638.553/0001-40
ITENS: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 13, 15, 16, 17 e 18.
VALORHOMOLOGADO: R$ 9.532,00 (nove mil, quinhentos e trinta e dois reais)

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 20.184,40 (vinte mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta centavos)

CACOAL, 25 de julhode 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:5A6211F5

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº0499/PMC/2022

Dispõe sobre a concessão de vacância em decorrência de posse em cargo inacumulável de servidor municipal e dáoutras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Sr.ª.**ELIANE DE LACERDA LUCIO**, no uso das atribuições legais e,

CONSIDERANDO a solicitação do (a) servidor (a), por meio de requerimento;
CONSIDERANDO a convocação do servidor para assumir outro cargo público em outro órgão público;
CONSIDERANDOo parecer jurídico favorável da Procuradoria Geral;
CONSIDERANDO o que dispõe Art. 48 e 55 da Lei Municipal nº. 2.735/PMC/2010;

Resolve:

Art. 1º - Fica concedida aVACÂNCIA EM DECORRÊNCIA DE POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL, a contar de 25/07/2022,ao servidor (a) municipal**GLAYVERSON DE MELO PEREIRA,**VIGILANTEcom carga horária de 40h (quarenta) semanais, matrícula n. 7643, inscrito(a) no CPF n. 015.145.672-02.

Art. 2º - Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para comprovar sua posse no órgão de novo provimento, mediante documento oficial, sob pena de revogação deste ato.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25/07/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Cacoal - RO, 25 de Julho de 2022.

ELIANE DE LACERDA LUCIO
Secretária Municipal de Administração Interina
Dec. N 8.700/PMC/2022

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:8AEA1628

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº0498/PMC/2022

Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio de servidor municipal e dá outras providências.

ASECRETÁRIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA, SRª,**ELIANE DE LACERDA LUCIO** no uso das atribuições legais e,

CONSIDERANDO a solicitação do (a) servidor (a), por meio de requerimento;

CONSIDERANDO o deferimento do Secretário Municipal e Chefe Imediato;

CONSIDERANDO o disposto no art. 130, IX, c/c 152-A e seguintes, da Lei Municipal n. 2.735/PMC/2010;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n. 7.225/PMC/2019;

Resolve:

Art. 1° - Fica concedida a LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, no período de 30 (Trinta)dias, a contar de 25/07/2022a23/08/2022, para o(a) servidor(a) municipalMARIA APARECIDA MENDES DA SILVA,GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE,matrícula n.2759, inscrito(a) no CPF nº499.170.992-04lotado(a)UBS - CENTRO SAÚDE NOVA ESPERANÇA.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cacoal - RO,25 deJulho de 2022.

ELIANE DE LACERDA LUCIO
Secretária Municipal de Administração Interina
DEC. N. 8.700/PMC/2022

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:DBC1DE18

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº 059/GABINETE DO PREFEITO/2022.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS PARA COMPOREM A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.543/PMC/2009.
CONSIDERANDO a solicitação por meio do memorando nº 212/SUPEL/2022, recebido em 25 de julho de 2022.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os membros abaixo para comporem a Comissão Permanente de Licitação.

PRESIDENTE DA CPL	WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS
VICE-PRESIDENTE DA CPL	VALDENIR GONÇALVES JÚNIOR
MEMBROS	CELSO ANTONIO PRAMIO
	JEFERSON RENAN IMAMURA DE LIMA
	AYLTON DEO DE FREITAS FILHO
	CLÉRIO GOMES DA SILVA
	THIAGO TASSI GONÇALVES
	TONI RODRIGO DIAS BRITO

Art. 2º. Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão são considerados de relevância pública e não serão remunerados;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente as da Portaria **nº 002/Gabinete do Prefeito/2022.**

Cacoal-RO, 25 de julho de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:9260CF3E

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 397/NFP/FMS/2022

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 397/NFP/FMS/2022

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018. RESOLVE: Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			**Cargo/Função/Matrícula**	
DAIANE PEREIRA OLIVEIRA			DELEGADA ELEITA PARA3ª CONFERÊNCIA E	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
001.691.332-90	000989197/SESDC/RO	104	1823	44320-3
DADOS DA VIAGEM				
Destino	**Data de Início**		**Data de Retorno**	
Porto Velho	26/07/2022		30/07/2022	
Finalidade: Despesa com diárias a designar em favor de Daiane Pereira Oliveira, considerando a necessidade de se deslocar até a cidade de Porto Velho/RO no período de 26 a 30/07/2022 a fim de participar da 3ª Conferência Estadual de Saúde Mental, evento promovido pelo CES que estará custeando as despesas com hospedagem e alimentação. Valor R$ 810,00, conforme disponibilidade de saldo orçamentário no Reduzido 84, Solicitação de Despesa 3417/2022, Processo 4429/2022. Justificativa: Ofício 083/CMSC/2022 Saída: 26/07/2022 as 13h00min (previsão) Retorno: 30/07/2022 as 08h00min (previsão) Meio de transporte: Veículo oficial Micro Ônibus Placa QTF9C98				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
4.5	180,00	810,00	0,00	810,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.

26/07/2022
JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES
Secretária Municipal De Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:33C36DB7

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº8.792/PMC/2022

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais, em especial o que dispõe o art.41 e 42da Lei 4.320/64,art. 7º, §2º, da Lei 4.935/PMC/2021 e Lei 5.063/PMC/2022.
Considerando a necessidade em dar andamento as ações da Assessoria de Imprensa e Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI.
Considerando que o setor de Assessoria de Imprensa está formalizando processo para contratação de agência de publicidade, buscando viabilizar a realização de campanhas publicitárias que possibilite o atendimento das políticas públicas do município de Cacoal, campanhas educativas e de utilidade pública, que tenham por objetivo o estudo, a conceituação, e a concepção e realidade local.
Salientamos que em campanhas anteriores, a Assessoria de Imprensa através da contratação de agência de publicidade obteve grande sucesso em campanhas divulgadas amplamente em rádio; TV's, portais eletrônicos, jornais impressos, outdoor, panfletos e afins, que incentivaram a nossa população a buscar vacinação contra o COVID-19, fato que foi demonstrado pelo alto índice de vacinação nos adultos em Cacoal durante a veiculação da campanha.
No momento é observado a necessidade em dar suporte a Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista o baixo índice de vacinação de diversos imunizantes em crianças, elevados números positivos em casos de Dengue e síndromes gripais e respiratórias. Tais fatos podem ser comprovados em decorrência do alto número de atendimentos realizados pelo Pronto Socorro Infantil, sendo em média 160 (cento e sessenta) crianças por dia com sintomas das doenças supracitadas.
Considerando a necessidade de continuidade dos serviços e atendimento da Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI em dar andamento em suas atividades no exercício de 2022, fomentando as ações necessárias aos agricultores do Município e visando ampliar a capacidade de atendimento para o melhoramento e fomento da cadeia produtiva, desenvolvimento das atividades relacionadas ao Porteira Adentro e manutenção das estradas vicinais do Município, sendo necessário o aporte financeiro de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para dar prosseguimento as ações e atender com qualidade os produtores rurais.
Considerando que o saldo orçamentário previsto em ambos asunidades citadas não é suficiente para atender toda a demanda, sendo necessário o fortalecimento do orçamento vigente.
Considerando disponibilidade de recurso por meio Superávit Financeiro, apurado no ano de 2021, conforme Memo. Nº 030/Contadoria/2022 (em anexo), proveniente da fonte de recursos livres, no montante de R$ 3.034.492,46 (três milhões trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), faz-se necessário sua vinculação de modo parcial em conformidade com o disposto no Art. 43 § 1º inciso I da Lei 4.320/64 para fortalecimento orçamentário da Assessoria de Imprensa e Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI, no valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada uma delas.

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Suplementação
03.000.00.000.0000.0.000. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
03.001.00.000.0000.0.000. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
03.001.24.131.0002.2.193. COMUNICAÇÃO DE GOVERNO EXECUTIVO - AC
387 - 3.3.90.39.00.00 30000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº 084/GABINETE DO PREFEITO/2022.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS PARA COMPOREM A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.543/PMC/2009.
CONSIDERANDO a solicitação por meio do memorando nº 322/SUPEL/2022, recebido em 26 de outubro de 2022.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os membros abaixo para comporem a Comissão Permanente de Licitação.

PRESIDENTE DA CPL	WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS
VICE-PRESIDENTE DA CPL	VALDENIR GONÇALVES JÚNIOR
MEMBROS	CELSO ANTONIO PRAMIO

Art. 2º. Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão são considerados de relevância pública e não serão remunerados;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 26/10/2022, revogando as disposições em contrário, especialmente as da Portaria **nº 059/Gabinete do Prefeito/2022.**

Cacoal-RO, 27 de outubro de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:BCC35347

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 01/11/2022. Edição 3339
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/

EMPRESA DETENTORA: **COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA – CNPJ *02.475.985/0001-37***
ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA:

LOTE 45: ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	36358	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°. 1000ML.	FR	1000	R$ 6,1400	6.140,00	MEGAQUIMICA
					TOTAL:	6.140,00	

Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços n. **160/2021**poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br

Cacoal/RO, 31 outubro de 2022

SHARMILLA INDHIRA GIACOMINI DE SOUZA
Chefe De Coordenação De Registro De Preços
Portaria N°179/PMC/2021

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:9E6C1639

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº0686/PMC/2022

Dispõe sobre a prorrogação de concessão de dispensa do cumprimento de 50% da carga horária de servidor municipal e dá outras providências.

A SecretáriaMunicipal de Administração InterinaSr.ª **ELIANE DE LACERDA LUCIO**, no uso das atribuições legais e,

CONSIDERANDO a solicitação do(a) servidor(a), por meio de requerimento;

CONSIDERANDO odeferimento da Chefia Imediata e Secretário da pasta;

CONSIDERANDOo parecer técnico favorável devidamente atestado pelo SESMT, e a previsão legal no Art. 280 da Lei nº2.735/PMC/2010;

RESOLVE:

Art. 1°- Fica concedidaa prorrogação de concessãode DISPENSA DO CUMPRIMENTO DE 50% DA CARGA HORÁRIA, no período de 03 (Três) meses, a contar de 19/09/2022 a 17/12/2022, para o(a) servidor(a) municipal CRISTINA PEREIRA DE MATOS, PROFESSOR(A) MAGISTÉRIO 40H, matrícula n. 5235, inscrito(a) no CPF n.523.484.232-00, RG 731868 SSP/RO lotado(a) naCRECHE TECA.

Art. 2º - O servidor não terá redução dos vencimentos enquanto perdurar a presente concessão.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 19/09/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Cacoal - RO, 03 de Outubro de 2022.

ELIANE DE LACERDA LUCIO
Secretária Municipal de Administração Interina
Dec. n. 8.700/PMC/2021

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:ECC0A909

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº 084/GABINETE DO PREFEITO/2022.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS ABAIXO RELACIONADOS PARA COMPOREM A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.543/PMC/2009.
CONSIDERANDO a solicitação por meio do memorando nº 322/SUPEL/2022, recebido em 26 de outubro de 2022.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os membros abaixo para comporem a Comissão Permanente de Licitação.

PRESIDENTE DA CPL	WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS
VICE-PRESIDENTE DA CPL	VALDENIR GONÇALVES JÚNIOR
MEMBROS	CELSO ANTONIO PRAMIO

Art. 2º. Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão são considerados de relevância pública e não serão remunerados;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 26/10/2022, revogando as disposições em contrário, especialmente as da Portaria **nº 059/Gabinete do Prefeito/2022.**

Cacoal-RO, 27 de outubro de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:BCC35347

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O PREFEITO DE CACOAL,no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93, Lei n. 10.520/02 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº :	7522/2022
b) Licitação Nrº :	135/2022
c) Modalidade :	Pregão eletrônico
d) Data Homologação :	31/10/2022
e) Objeto Homologado:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

Fornecedor:**MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A**
CNPJ/CPF: **61.074.175/0001-38**
ITENS: 01, 02 e 03.
VALORTOTAL HOMOLOGADO: R$ 3.868,62 (três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

CACOAL/RO,31 de outubrode 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:0F7E752D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO N.8.962/PMC/2022

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA PERMUTA DAS SERVIDORAS RAYSSA GONÇALVES DE CASTRO SOUZA E SILVIA MARY SOARES DA COSTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 1 de 68

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

Nº. 11/CPL/2022

AVISO

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, notadamente quanto ao credenciamento, objetivando uma perfeita participação no certame licitatório.
compras.cacoal@hotmail.com

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 2 de 68

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 11/CPL/2022

PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Comissão Permanente de Licitações, instituída pela Portaria n°. 59/GAB/2022, torna **público** a abertura do certame licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, tipo **MENOR PREÇO**, na forma do disposto na Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, Lei Complementar n° 123/06 e suas alterações e, Lei Estadual n° 2414, de 18 de fevereiro de 2011, visando à formalização de contrato administrativo para execução indireta, sob o regime de execução, empreitada por **PREÇO GLOBAL.**

1 - DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

Esta Licitação encontra-se autorizada e formalizada através do **Processo Administrativo N° 3999/ORDINÁRIO/2022**, e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo de que lhe são correlatos.

2 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

2.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para executar a **"EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, 2236 BAIRRO CENTRO DE CACOAL/RO, através do convênio n° 385/PGE-2022.**

2.2 Local da Obra: De acordo com os Projetos e demais anexos deste edital.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 3 de 68

3 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA SESSÃO INAUGURAL

3.1 Os envelopes contendo os documentos de habilitação assim como as Propostas de Preços, serão recebidos até o dia **___ de _____ de 2022 às 09h00** na sala de sessões da Superintendência de Licitações da Prefeitura de Cacoal, sito a Rua Anísio Serrão, 2100 – Centro -Cacoal/RO, momento que se dará início a sessão inaugural do procedimento licitatório, com a abertura dos respectivos envelopes.

4 - DA RETIRADA DO EDITAL:

4.1 - Edital, Planilha Orçamentária, Cadastros Técnicos (Memorial Descritivo/Projetos), referentes à obra e demais atos convocatórios encontram-se disponíveis para conhecimento e retirada dos interessados no Portal de Transparência pública da Prefeitura de Cacoal *www.transparencia.cacoal.ro.gov.br/portaltransparencia/licitacoes.*

5 - DO SUPORTE LEGAL, DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

5.1 - A presente licitação e a contratação dela decorrente serão regidas pelas disposições da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e demais normas legais e regulamentos pertinentes, Lei complementar 123/2006 e alterações sujeitando-se a licitante, INCONDICIONAL E IRRESTRITAMENTE às mesmas.

5.2 - A execução dos serviços obedecerá às normas e especificações contidas na legislação Federal, Estadual e Municipal, e em especial, do Conselho Regional de Engenharia – CREA e Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

6 - DO REGIME DE EXECUÇÃO E TIPO DE LICITAÇÃO

6.1 – Esta licitação será executada pelo tipo **MENOR PREÇO** sob o **REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** nos termos dos art. 6°, VIII, "a" da Lei n. 8.666/93.

7 - ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 4 de 68

7.1 - As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, junto a CPL, de segunda à sexta-feira, no horário das 07h30min às 13h30min, no endereço citado no item 3 do edital.

7.2 – Solicitações e comunicações entre LICITANTES e a Comissão Permanente de Licitação, deverão ser encaminhadas por escrito, através de correspondência ou através do e-mail "compras.cacoal@hotmail.com", até 02 (dois) dias antes da data estabelecida para a sessão de abertura.

7.3 - As respostas às consultas sobre o Edital, bem como, as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida ao Edital, no mesmo período, serão encaminhadas em forma de Adendos ou Notas de Esclarecimento às LICITANTES que tenham adquirido ou venham a adquirir o Edital.

7.4 - A emissão de Adendo Modificador, documento emitido pela CPL, que contenha informação que implique em alteração na formulação das propostas, será publicado Aviso de Retificação e Prorrogação da Sessão de Abertura, e o prazo original para a entrega dos Documentos de Habilitação e das Propostas, será restituído, conforme § 4ª do art. 21 da Lei Federal nº. 8.666/93.

7.5 - As Notas de Esclarecimento, emitidos pela CPL, que contenha informação que não cause alteração na formulação das propostas, o prazo inicialmente informado será mantido.

7.6 - Caso a CPL, julgue necessário, poderá fazer consultas técnicas à LICITANTE, sempre feitas por escrito. As respostas serão recebidas também por escrito, desde que não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra alteração da proposta.

7 - A resposta da LICITANTE não implicará, em qualquer caso, aceitação tácita da CPL.

8 - A não arguição de dúvidas por parte das LICITANTES, plicará na tácita admissão de que os elementos contidos no Edital e seus anexos foram considerados suficientes.

8 - VALOR ORÇAMENTÁRIO E DA FONTE DE RECURSOS

8.1 - O Valor estimado para a execução dos serviços do presente edital é de **R$ 294.500,18** (duzentos e noventa e quatro mil quinhentos reais e dezoito centavos), sendo

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 5 de 68

R$264.800,00 recursos oriundos do convênio n. 385/PGE-2022 e R$29.700,18 de recursos próprios.

8.2 - Os preços máximos serão aqueles consignados na planilha orçamentária, parte integrante deste edital, sob pena de desclassificação da proposta.

8.3 - Os recursos necessários para a execução da obra licitada são provenientes de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo – SEMICT:

UNIDADE GESTORA:			01 – Prefeitura Municipal de Cacoal		
AÇÃO PROGRAMÁTICA:			20.001 – Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL:			20.001.23.695.0032.2.257 – Incentivo e Implementação da Cadeia Produtiva d do Turismo Local - SEMICT		
ELEMENTO E SUB ELEMENTO DE DESPESA:			4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações		
REDUZIDO:	283	**FONTE DE RECUROS:**	10000000 – Contrapartida	**VALOR:**	R$ 29.700,18
REDUZIDO:	391	**FONTE DE RECUROS:**	20140037 – Outros Convênios do Estado.	**VALOR:**	R$ 264.800,00

9 - DE EXECUÇÃO, MATERIAIS E CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE

9.1 - O prazo previsto para a execução dos Serviços desta licitação será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos após a Ordem de Serviço, devendo a CONTRATADA submeter a aprovação da Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma-físico-financeiro para execução da obra.

9.2 - Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá:

9.3 - Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos;

9.4 - Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 6 de 68

9.5 - Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários uniformizados identificados e equipamentos em números, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato.

9.6- Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

9.7 - Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objeto do contrato;

9.8 - Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

9.9 - Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

9.10 - Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras;

9.11 - Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela Fiscalização;

9.12 - Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinária que ocorra no local dos trabalhos;

9.13 - Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;

9.14 - Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

9.15- Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 7 de 68

9.16- Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;
9.17- Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto;
9.18- Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.
9.19- Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados serão fornecidos pela CONTRATADA;
9.20 – Todos os materiais necessários para a execução da obra deverão obedecer às normas técnicas da ABNT aplicáveis, em suas últimas revisões.
9.21 – Seguir as orientações e condições do Memorial Descritivo.
9.22 - Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, e desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao(s) substituído(s): qualidade reconhecida e testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação, principais dimensões) e mesma ordem de grandeza de preços.

10 - DOS PROJETOS E DEMAIS ELEMENTOS

10.1 – Os projetos e demais elementos integrantes juntamente com os anexos, compõem os elementos necessários e indispensáveis à formalização das propostas pelas empresas interessadas.

11 - DO CREDENCIAMENTO

11.1 - O representante legal da Licitante, quando presente na Sessão de Abertura, deverá estar munido dos seguintes documentos:

a) Cópia da Cédula de Identidade bem como do documento que comprove a condição de integrante da Constituição Social.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 8 de 68

b) Caso representante, apresentar cópia da Cédula de Identidade bem como da procuração lavrada em Cartório ou particular com firma reconhecida em Cartório, ou ainda, das cópias da Cédula de Identidade, devidamente acompanhada de Termo de Credenciamento com firma reconhecida em Cartório.

11.2 - Os documentos para credenciamento, constantes nos incisos "a" e "b" do item anterior, deverão ser apresentados junto com a documentação de habilitação (envelope I), com cópia autenticada, em cartório, ou por servidor da SUPEL/PMC/RO (antes da sessão inaugural), os quais serão juntados ao processo.

11.3 – Os documentos referidos nos incisos "a" e "b" do item 11.1, poderão ser apresentados à Comissão (cópia e original), para que esta possa conferir e credenciar o representante a participar do certame.

11.4 - O não comparecimento de quaisquer dos LICITANTES, a qualquer das sessões marcadas, não impedirá a realização das mesmas e não terá nenhum ônus para a LICITANTE.

11.5 - A não apresentação do credenciamento, não implica na inabilitação do licitante, mas o impede de intervir nas decisões tomada pela Comissão Permanente Licitação - CPL, nas sessões pertinentes à licitação.

12 - DAS MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

12.1. **Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006 DEVERÃO atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pela CPL nos momentos oportunos.**

12.2. Apresentar declaração de condição da empresa licitante, conforme Lei Complementar nº. 123/06 e alterações, para que se possa cumprir o estabelecido na referida Lei.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 9 de 68

A Lei Complementar nº. 123 de 14/12/200 e alterações, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte estabeleceu a definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte, a saber:

"Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - No caso da microempresa aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - No caso da empresa de pequeno porte aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

II - No caso de empresa de pequeno porte aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016). Produção de efeito;

§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

I - De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II - Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV - Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 10 de 68

ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V - Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI - Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;

VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX - Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

X - Constituída sob a forma de sociedade por ações.

XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

13 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

13.1. Somente poderão participar da presente licitação as empresas que apresentarem condições específicas relacionadas ao objeto desta licitação e que atendam a todas as condições mínimas de qualificação exigidas no Edital na data do recebimento das propostas, desde que devidamente cadastradas **e que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento, até o terceiro dia anterior à data de abertura da licitação.**

13.2. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO:

- De empresas reunidas em forma de consórcio;
- De empresa punida com suspensão temporária do direito de licitar e contratar, por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 11 de 68

Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição[1];

- De empresa punida com impedimento de licitar e contratar com o Estado de Rondônia, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
- De empresas que constem nos seguintes cadastros, conforme Portaria Interministerial nº 424/2016:

> **I** - No cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União;
> **II** - No Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – **SICAF** como impedidas ou suspensas; ou
> **III** - no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;
> **IV** - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - **CEIS.**

13.3. Após a efetiva entrega dos envelopes n. 01 e 02 à Comissão, em nenhuma hipótese será concedido prazo adicional ou permissão para a inclusão ou apresentação de documentos ou ainda, informações que deveriam constar dos envelopes de habilitação ou propostas, exceto nos casos previstos no art. 48, da Lei Federal das Licitações, a critério da Administração.

13.4. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

13.5. Não será admitida, ainda, nesta Licitação:

13.5.1 - Participação de empresas distintas através de um único representante;

13.5.2 - Que indique como responsável técnico ou qualquer outro componente de equipe técnica, profissional comum entre

[1] Ver STJ, T2 - Segunda Turma, REsp 151.567/RJ, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 25/02/2003, p. DJ 14/04/2003 e STJ, T2 - Segunda Turma, REsp 174.274/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 19/10/2004, p. DJ 22/11/2004.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 12 de 68

empresas distintas participantes do mesmo certame licitatório, situação em que AMBAS serão inabilitadas;

13.5.3 - Que conste como componente da equipe técnica, inclusive na qualidade de sócio ativo ou responsável técnico relacionado na Certidão de registro de Pessoa Jurídica/CREA, que seja servidor público, salvo os casos expressamente permitidos em lei;

13.5.4 - A participação de empresas distintas que possuam sócios ou acionistas comuns;

13.5.5 - O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

13.5.6 - Empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital integralizado com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, exceção feita ao contemplado pelo § 1° do art. 9°. da Lei n°. 8.666/93;

13.5.7 - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela Licitação;

13.6 - Para cumprimento do disposto acima, considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto e a Licitante.

13.7 - Fica entendido como servidor público quem exerça cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, consideradas para tal, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, no âmbito da esfera Municipal, qual seja o vínculo, de caráter transitório ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público;

14 - DO DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Impugnação ao presente edital deverá atender aos requisitos dos parágrafos 1° e 2° do art. 41 da Lei n° 8.666/93.

14.2. Até cinco dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório desta Tomada de Preços, na forma eletrônica, via

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 13 de 68

e-mail para o endereço compras.cacoal@hotmail.com ou mediante protocolo junto à Presidência da CPL.

14.3. A Comissão Permanente de Licitação, auxiliada pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis.

14.4. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer licitante poderá impugnar o ato convocatório desta Tomada de Preços, na forma eletrônica, via e-mail para o endereço: compras.cacoal@hotmail.com; ou mediante protocolo junto à Presidência da CPL.

14.5. A Comissão Permanente de Licitação, auxiliada pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

14.6. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

14.7. Os pedidos de esclarecimentos ao presente edital deverão atender aos requisitos do art. 40, VIII da Lei n° 8.666/93.

14.8. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Comissão Permanente de Licitação até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

14.9. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.10. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação serão anexados nos autos do processo licitatório e divulgados no Portal de Transparência Pública da prefeitura Municipal de Cacoal e estarão disponíveis para visualização de qualquer interessado no site www.cacoal.ro.gov.br, opção "licitação".

15 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO E PROPOSTAS DE PREÇOS

15.1 - Impreterivelmente no dia, horário e local informados no item 3 do Edital, as empresas licitantes deverão entregar os envelopes contendo os documentos de habilitação, bem como, de Proposta de Preços, em envelopes fechados, distintos e não transparentes, com as identificações na parte externa, de

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 14 de 68

acordo com o subitem 15.2 do Edital, sob pena de não serem aceitos pela Comissão de Licitações.

15.2 - Os documentos de habilitação e a Proposta de Preços exigidos no presente Edital, deverão ser apresentados em 02 (dois) envelopes fechados, indevassáveis e distintos, endereçados à Comissão Permanente de Licitações - CPL, cada qual contendo 01 (uma) via, com indicação clara e visível do procedimento licitatório a qual se dirigem, e a denominação da empresa proponente, bem como a natureza dos correspondentes conteúdos conforme indicação:

I – ENVELOPE 01 – **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - RO TOMADA DE PREÇOS N°: 11/2022 EMPRESA:.....

II – ENVELOPE 02 – **PROPOSTA DE PREÇOS** PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - RO TOMADA DE PREÇOS N°: 11/2022 EMPRESA:.....

15.3 - Para fins de agilização da fase de habilitação do certame licitatório, todos os volumes poderão ser, encadernados (na forma como decidir o proponente), com todas as folhas rubricadas pelo(s) representante(s) legal da empresa e enumeradas, em ordem crescente.

Objetivando maior celeridade na análise e julgamento das Propostas de Preços, **solicitamos que as Planilhas Orçamentárias sejam disponibilizadas em CD.**

15.4 - Nenhum dos documentos e propostas contidos nos envelopes 01 e 02 poderá conter rasuras, emendas ou entrelinhas.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 15 de 68

Para fins de julgamento considera-se:

15.4.1 - Rasuras – qualquer tentativa de modificação do que foi originalmente escrito e que impossibilite ou dificulte a correta leitura, por dupla interpretação do texto, exclusive na numeração de folhas (desde que não altere o teor do documento), a qual a Comissão caso julgue necessário, poderá promover nova numeração, a fim de resguardar a integridade da documentação.

15.4.2 - Entrelinhas – qualquer inclusão de texto na tentativa de complementar, modificar ou corrigir o que originalmente foi escrito.

15.5 - Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia indeléveis e legíveis, devidamente autenticadas em Cartório ou por servidor da SUPEL (antes da sessão inaugural), em Cartório, ou ainda, através de publicação em órgão da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitação.

15.6 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo ou em parte, quaisquer das disposições deste Edital.

15.7 – Após a efetiva entrega a Comissão de Licitação, não será admitida, sob quaisquer motivos ou hipóteses, modificações ou substituições das propostas ou de quaisquer documentos.

16 -DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ENVELOPE 01

s LICITANTES deverão apresentar os documentos de habilitação baixo relacionados, bem como os anexos II, III e IV, em 01 uma) via, para efeito de comprovação de qualificação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica e econômico-financeira:

16.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Cópia da Cédula de identidade dos proprietários e/ou outro documento com foto;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 16 de 68

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor e/ou última alteração consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

16.2 - REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ**);

b) **Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal**, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e INSS. (Unificada)

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual.

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante.

f) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440/11).

h) **Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores – CRCF**, expedido pela Prefeitura de Cacoal-RO;

16.3 - A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela SUPEL da Prefeitura de Cacoal/RO, válido na data da apresentação dos envelopes de documentação de habilitação, substitui os documentos previstos no subitem

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 17 de 68

16.1, letras "a" a "e", subitem 16.2, letras "a" a "h", **desde que as referidas certidões estejam válidas.**

a) Na sessão de abertura, análise e julgamento da fase de habilitação, à Comissão Permanente de Licitação– CPL reserva-se o pleno direito de consultar o Cadastro de Fornecedores da SUPEL da Prefeitura de Cacoal, para verificar se a Licitante atende os requisitos do edital.

16.3.1 - As empresas constituídas na forma de microempresas e empresas de pequeno porte, que a vista das exigências previstas neste Edital, apresentarem condições de participação no presente certame, deverão apresentar **Certidão Simplificada da JUCER e/ou DECLARAÇÃO FORMAL**, comprovação de tal condição de constituição e ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006, para que possam usufruir do tratamento diferenciado previsto na referida Lei Complementar (Anexo X), no caso de não haver o representante pode pedir para ser constado na ata da sessão.

PARAGRAFO ÚNICO - Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

16.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Para comprovação de atendimento à qualificação técnica, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

Comprovação de registro ou inscrição da **Licitante**, bem como de seu(s) **Responsável (is) Técnico(s)**, junto ao Conselho profissional competente, dentro do prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelos respectivos Conselhos;

a) Acervo técnico do **Profissional** que será (ão) o(s) profissional (is) responsável (is) técnico (s) pela execução da obra, desde que seja comprovada a atribuição do profissional quanto à execução de obras ou serviços de

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 18 de 68

Construção Civil de características, no mínimo, **semelhantes** ao objeto da licitação.

b) A Comprovação de que o responsável técnico que responderá pela execução da obra pertence ao quadro da empresa, deverá ser comprovada por meio de uma das seguintes formas:

1. Carteira de Trabalho;
2. Certidão do CREA/CAU;
3. Contrato social;
4. Contrato de prestação de serviços;
5. Contrato de Trabalho registrado na DRT;
6. Termo, através do qual **o profissional** assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicada.

c) **Atestado de Capacidade Técnica (ACT) acompanhado da respectiva ART/RRT** em nome da licitante emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão no qual comprove "aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, **quantidades** e prazos com o objeto da licitação. Deverá constar nos atestados de capacidade técnica o **número da ART ou estar acompanhado da respectiva ART/RRT** que lhe deu origem.

* Os atestados de capacidade técnica a serem apresentados pelas licitantes, deverão comprovar a execução de, no mínimo, 30% dos serviços solicitados pela Secretaria demandante, conforme demonstrado na tabela abaixo:

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES	
		M²	EDITAL	EXIGIDAS P/ HABILITAÇÃO (30%)
9.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	303,47	91,04

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 19 de 68

10.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014.	M²	105,19	31,55
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	125,24	37,57

d) **Relação explícita**, bem como, **declaração formal** de disponibilidade das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da presente licitação, e, ainda, a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que atuarão na execução dos trabalhos, devidamente assinada por representante legal da empresa;

e) Termo de Compromisso conforme ANEXO, devidamente assinado pelo representante legal da licitante;

f) A empresa fica facultada realizar visita técnica, ***porém deverá apresentar declaração assinada pelo Represente Legal da Empresa*** *de que* tem conhecimento da área destinada à execução dos serviços, bem como está ciente das condições e do grau de dificuldade que estes possam oferecer, não se admitindo reclamações futuras advindas de dificuldades técnicas não detectadas para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação(Conforme Anexos III e VII);

16.5- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

16.5.1 Certidão negativa de Falência ou Recuperação Financeira expedida pelo site do Tribunal de Justiça da sede do licitante, conforme inciso II, do art. 31, da Lei n° 8.666/93.

> *Admitir-se-á à licitante em Recuperação Financeira a apresentação de Certidão emitida pela instância judicial competente pela ação judicial, ou seja, onde tramita o processo, que comprove que está economicamente apta para participar de procedimentos licitatórios, nos termos da Lei n.11.101/2005, e Acórdão do TCU 1201/2020 Plenário;*

16.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados **na forma**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 20 de 68

da lei, acompanhados do respectivo **Termo de Abertura e de Encerramento,** devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio da licitante que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

16.5.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

16.5.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

16.5.2.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho de Contabilidade.

16.5.4. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas, devendo obter resultado superior a 1 (um):

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

16.5.6. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, juntado ao balanço.

16.5.7. Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação (exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 21 de 68

16.5.7.1. Para o fim previsto no item anterior, será considerado o **valor total** estimado para contratação objeto desta licitação, previsto no projeto básico.

16.6 - *As Certidões, Registros, Inscrições e Certificados* de que tratam os itens 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4, que não contiverem expressamente, os *prazos de validade, na data da apresentação da proposta*, ou justificativa de sua ausência consignada pelo órgão expedidor, só serão aceitas pela Comissão de Licitações, caso tenham sido emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos, sob pena de inabilitação.

16.6.1 - A validade das certidões emitidas pela INTERNET, fica condicionada à confirmação no endereço eletrônico específico

16.6.2 - O licitante vencedor deverá, na data da assinatura do contrato, comprovar através de documentos hábeis, a regularidade com os encargos sociais e previdenciários.

17 - ENVELOPE 02 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

17.1. A proposta de preços (envelope nº 02) deverá ser preenchida por meio mecânico, em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante, devendo constar nome do banco, agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações, bem como número do CNPJ, endereço completo e de e-mail (endereço eletrônico), conforme especificado no item 4.3.

17.2. Para elaboração da proposta de preços a licitante deverá utilizar conforme planilhas em anexo a este edital, acrescentando outras informações pertinentes.

17.3. Planilha Orçamentária baseada nos projetos, especificações e exigências constantes deste Edital, indicando:

17.3.1. Unidade, Quantitativos, Preços Unitários, Subtotais e Totais;

17.3.2. Especificação clara dos serviços a serem executados de acordo com a Planilha do órgão requisitante;

17.3.3. Nos preços unitários propostos e apresentados na

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 22 de 68

Planilha Orçamentária pela licitante, deverão estar computados todas as despesas necessárias, inclusive custo de materiais, de transportes, de instalações, depreciações, mão-de-obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remunerações, etc., que constituirão a única, exclusiva e completa remuneração dos serviços;

17.3.4. Nos itens considerados como verbas globais, poderá, a critério da Comissão de Licitações, e surgindo necessidade, ser solicitado ao licitante, o detalhamento específico do item, para melhor análise;

17.4. Será exigido das proponentes a apresentação de:

- 17.4.1. *Composições unitárias de custos* de todos os itens, cujo valor total da composição deverá ser idêntico àquele lançado na Planilha Orçamentária apresentada pela empresa;

- 17.4.2. *Composição de BDI*. O BDI a ser utilizado não poderá apresentar índice superior àquele identificado na composição de custos do projeto básico – **20,34%** conforme planilha apresentada).

- 17.4.3 Os tributos **IRPJ e CSLL** não devem integrar o cálculo por se constituírem tributos de natureza direta e personalíssima, de acordo com entendimento jurisprudencial do TCU.

17.5. Eventuais erros verificados nas composições a que se referem às planilhas que compõe a proposta de preços **não serão por si só, motivo suficiente para a DESCLASSIFICAÇÃO** da proposta. Ocorrendo erros a licitante será convocada para, no prazo de **até 3 (três) dias úteis**, realizar as correções necessárias. As correções não poderão ensejar alteração significativa no valor original da Proposta.

17.6. As planilhas de preços e cronograma de execução do objeto desta licitação, constantes da proposta comercial, deverão estar rubricadas em todas as folhas e ao final assinadas por profissional devidamente identificado e legalmente credenciado com registro atualizado no Conselho

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 23 de 68

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), observado o contido na Lei nº. 5.194, de 24.12.66 e nas resoluções nº 218/73 e 282/83 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), observada a Lei nº 12.378, de 31.12.2010, e demais legislações correlatas.

17.7. **Prazo de validade da proposta de preço**, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data marcada para a abertura dos envelopes de habilitação. Em caso de omissão da licitante na indicação do prazo de validade da proposta de preço, considerar-se-á o prazo mínimo exigido (sessenta dias). Caso seja proferido recurso contra decisão de habilitação ou inabilitação de licitante ou julgamento das propostas, o recurso terá **EFEITO SUSPENSIVO**, ou seja, será suspensa a contagem do prazo de validade das propostas.

17.8. Os preços serão de acordo com os valores vigentes no mercado, na data de apresentação das propostas, e neles deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tarifas, seguros, fretes, obras civis e quaisquer outras despesas legais inerentes à prestação do serviço. Quando não incorporados aos preços ofertados significará que já estão inclusos aos mesmos.

17.9. Deverão estar inclusos no preço global do fornecimento todos e quaisquer serviços acessórios necessários à instalação, mesmo que esses serviços não estejam contemplados no memorial técnico.

17.10. Para a indicação dos preços com apenas duas casas decimais, a licitante deverá obedecer ao seguinte: para o arredondamento de casas decimais com mais de 2 (dois) dígitos, tomar-se-á como base o terceiro dígito contado da esquerda para a direita a partir da vírgula. Se este terceiro dígito for igual ou menor do que 4 (quatro), o segundo dígito permanece inalterado. Se o terceiro dígito for igual ou maior do que 5 (cinco), ao segundo dígito será acrescentada 1 (uma) unidade.

17.11. Não serão pagos quaisquer valores adicionais a título

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 24 de 68

de mobilização ou instalação, tais custos, se houverem devem estar inclusos no valor global.

17.12. Não serão admitidas mais de uma cotação para o mesmo item por cada licitante.

17.13 O valor global da proposta deverá ser mencionado em algarismo e por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência entre ambos.

18 - DO JULGAMENTO

18.1 A presente licitação será processada e julgada em observância aos seguintes procedimentos:

18.1.1 Abertura dos envelopes contendo os documentos de Habilitação das licitantes e sua apreciação;

18.1.2 Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;

18.1.3 Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;

18.1.4 Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;

18.1.5 Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital.

18.2 A Comissão, se julgar necessário ou conveniente, poderá marcar novas reuniões para prosseguimento e apreciação das Propostas, quando necessariamente, haverá o recolhimento e rubrica pelos representantes legais das licitantes, das Propostas ainda não apreciadas.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 25 de 68

18.3 A abertura dos envelopes será sempre realizada em ato público, do qual se lavrará Ata Circunstanciada, assinada pelos representantes credenciados das licitantes presentes.

18.4 É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligência ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

18.5 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Propostas de Preços, não cabe mais desqualificar as licitantes por motivos relacionados com habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

18.6 O julgamento das Propostas será objetivo, devendo a Comissão realizá-lo em conformidade com os critérios previamente estabelecidos no Ato Convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente contidos no Edital.

19 - DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

19.1 - ABERTURA DOS ENVELOPES (01) - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

19.1.1 Encerrado o prazo para o recebimento das propostas, procederá à Comissão Permanente de Licitação, a abertura dos Envelopes (01) - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, na presença dos representantes legais das empresas proponentes, obedecendo à seguinte ordem de trabalho:

19.1.2 Identificação pessoal do(s) representante(s) legal(is) ou prepostos das empresas proponentes.

19.1.3 Não será permitido, em nenhuma hipótese, o credenciamento de uma mesma pessoa, para representar mais de uma empresa no mesmo certame licitatório;

19.1.4 Por ocasião da abertura dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação, serão anunciadas as empresas participantes e outros dados que a Comissão julgar conveniente.

19.2 - APRECIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

19.2.1 A Comissão de Licitações, no ato do exame da documentação apresentada, considerará, além da absoluta

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 26 de 68

indispensabilidade da presença de todas as peças e dados exigidos, sem o que será a proponente de pronto inabilitada, a suficiência das informações oferecidas, a autenticidade e a validade dos documentos incluídos e a bastante demonstração da Capacidade Jurídica, da Capacidade Técnica, da Idoneidade Financeira e da Regularidade Fiscal e Trabalhista da ofertante, na conformidade dos indicadores definidos neste Edital.

19.3 - HABILITAÇÃO DOS PROPONENTES
19.3.1 Apenas serão considerados habilitados os proponentes que, à vista das documentações apresentadas, satisfaçam a todas as condições fixadas neste ato convocatório e peças que o integram.

19.4 - PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO
19.4.1 Após a análise e julgamento pela Comissão, se proclamará o resultado da habilitação no final da própria sessão inaugural do certame, caso prefira proceder de pronto à apreciação necessária, ou em sessão posterior, que para tal fim designar.

19.4.2 Após a fase de habilitação, não mais cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
19.4.3 Os envelopes contendo as Propostas de Preços (quando for o caso) das empresas INABILITADAS ficarão disponíveis para retirada pelos representantes legais das licitantes, pelo período de 15 (quinze)dias após a abertura dos envelopes da ase subsequente. Após esse período, não havendo interesse por arte das empresas em resgatar os envelopes que estiverem sob uarda da Comissão, estes serão destruídos.

20 - DO EXAME DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

20.1 - Proclamado o resultado da fase anterior, ocorrerá, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os envelopes de Propostas de Preços, apresentando-se seus conteúdos aos representantes

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 27 de 68

das interessadas para vistas, juntamente com a Comissão, quando se passará à análise e julgamento das mesmas.

20.2 - DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

20.2.1 Examinados os conteúdos das Propostas de Preços pela Comissão, serão consideradas desclassificadas aquelas que:

20.2.1.1 Cujos valores unitários e/ou global propostos para os serviços sejam manifestamente excessivos ou inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. Serão consideradas excessivas aquelas propostas cujos valores unitários sejam superiores aos estabelecidos na planilha orçamentária, bem como, aquelas cujo valor global ultrapasse o valor previsto no Projeto Básico e neste Edital. Serão considerados potencialmente inexequíveis, as propostas que apresentem nos termos da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, valores inferiores em 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

20.2.1.2 da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou;

20.2.1.3 valor orçado pela administração.

20.2.2 Na hipótese de proposta potencialmente inexequível de que trata o subitem 20.2.1.1, antes da desclassificação sumária do ofertante, a Comissão promoverá diligência de forma a conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, situação em que o licitante deverá demonstrar que o valor proposto é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários.

20.2.3 Aquelas que não atenderem às exigências do ato convocatório da licitação, bem como as que não apresentarem a cotação de qualquer dos itens da obra (exceto aqueles itens

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 28 de 68

que estiverem com quantidades zeros) ou que alterem as quantidades constantes da planilha.

20.2.4 Aquelas (propostas) que apresentarem omissões, rasuras, entrelinhas, erros substanciais de cálculo, preços unitários simbólicos, irrisórios, de valor zero ou comprovadamente incompatíveis com os praticados no mercado, distorções significativas ou ainda cujos elementos técnicos fornecidos não se mostrarem satisfatórios, tendo em vista os indicadores para avaliação, determinados e estabelecidos neste Edital.

20.2.5 Que, para a sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os demais concorrentes.

20.2.6 *Quando o licitante apresentar preço considerado inexequível a Administração Pública deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.*

20.3 CORREÇÃO ADMISSÍVEL

20.3.1 - Nos casos em que a Comissão constatar a existência de erros numéricos nas Propostas de Preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do preço final da Proposta, obedecendo às seguintes disposições:

a) Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor apresentado por extenso, prevalecerá este último.
b) Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por preços unitários, a Comissão procederá à correção dos subtotais, mantidos os preços unitários constantes das propostas, não permitido onerar o valor da proposta.
c) Incorreção nos somatórios, admitidos, desde que não significativos e a proposta sendo vencedora, caberá a retificação também do cronograma físico-financeiro com a correspondente adequação.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 29 de 68

20.3.2 - Poderá ser aceito correções que alterem o valor para menos, não aceitando aumentar o valor original da Proposta.

20.4 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

20.4.1 As propostas de preços serão analisadas, conferidas e eventualmente corrigidas e classificadas por ordem crescente dos valores, sendo registrada na ata de sessão e/ou reunião suas respectivas correções admissíveis, reconhecida pelos membros da comissão e presidente.
20.4.2 Para efeito de julgamento das Propostas de Preços classificadas, será utilizado o critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**, sendo considerada vencedora aquela representada pelo menor preço final apurado para a execução da obra e classificando-se as demais na ordem crescente dos valores das propostas apresentadas.
20.4.3 Não se considerará qualquer oferta de vantagens não previstas na proposta, nem preços ou vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes.

20.5 - CRITÉRIO DE DESEMPATE
20.5.1 Nos termos do artigo 44 da Lei Complementar 123/06, fica assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
20.5.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
20.5.3 Em igualdade de condições, como critério de desempate, conforme disposto no Art. 3°, § 2° da Lei n° 8.666/93, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

20.5.3.1 produzidos no País;

20.5.3.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e

20.5.3.3 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

20.5.4 Permanecendo o empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2° do art. 3° da Lei 8.666/93,

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 30 de 68

a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo, conforme preconiza o Art. 45, § 2° da Lei 8.666/93.

20.5.5 O sorteio será realizado mediante a aposição dos nomes das licitantes empatadas em cédulas, que serão colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiquem todas as licitantes então empatadas.

20.5.6 Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.

20.5.7 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não comprove a regularidade fiscal, no prazo definido no art. 45, §3° da Lei Complementar 123/06, decairá do direito de contratar, submetendo-se a ME ou EPP às sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

20.5.8 Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá conceder, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei 8.666/93, um prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas [illegible] desclassificação.

[illegible].5.9 A CPL após proceder ao julgamento da presente [illegible]citação, submeterá o seu resultado à deliberação da Autoridade Superior, com vista à adjudicação e homologação do objeto licitado, observados os respectivos prazos recursais.

21 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

a) Proclamado o resultado final da licitação, a Comissão de Licitação promoverá a remessa dos autos à autoridade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 31 de 68

competente com vistas à deliberação final, dando ciência à empresa melhor classificada e promovendo a sua divulgação.

b) O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os pareceres, relatórios e atos registrados no processo licitatório, bem como no portal de transparência do município de Cacoal (http://transparencia.cacoal.ro.gov.br/portaltransparencia/licitacoes).

c) Os autos do processo poderão ser examinados pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo.

d) Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, a comissão poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem nova documentação ou outras propostas, escoimadas das causas das quais decorreram a inabilitação ou desclassificação, conforme disposto no § 3°, do art. 48, da Lei 8.666/93.

e) A abertura dos envelopes será sempre realizada em ato público, do qual se lavrará Ata Circunstanciada, assinada pelos membros da comissão e pelos representantes presentes.

f) É facultada à Comissão de Licitações, em qualquer fase da licitação, proceder a promoção de diligência ou verificações destinadas a esclarecer ou complementar a instrução processual.

22 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

22.1 Após a deliberação da CPL sobre a adjudicação do objeto a empresa vencedora, constatada a regularidade desta licitação, proceder-se-á a homologação do procedimento licitatório pela autoridade competente, com posterior divulgação no Portal de Transparência da Prefeitura de Cacoal.

22.2 O objeto desta Tomada de Preços será adjudicado pela CPL e homologado pelo Prefeito Municipal.

22.3 O objeto desta Tomada de Preços será adjudicado globalmente ao licitante vencedor.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 32 de 68

23 - A CONTRATAÇÃO

23.1 - CONVOCAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Oficialmente convocada pela Administração com vistas à celebração do Termo Contratual, é dado à adjudicatória o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da ciência ao chamamento, pela PMC, para no local indicado, firmar o instrumento de Contrato.

23.2 – NÃO ATENDIMENTO Á CONVOCAÇÃO

É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Termo do Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, e assim sucessivamente ou revogar a licitação.

23.3 - INSTRUMENTO E CONDIÇÕES DE CONTRATO

23.3.1. O Contrato a ser celebrado com a adjudicatária observará rigorosamente as condições estabelecidas neste Edital, resguardadas as disposições regulamentares do Termo Contratual do Município.

23.3.2. A **CONTRATADA** deverá possuir em seu quadro de funcionários devidamente registrado no **CREA-RO**, bem como a formação profissional comprovado através de certificado emitido por instituição de ensino reconhecido pelo MEC, com treinamentos em Normas Regulamentadoras específicas ao objeto licitado, **conforme** determinação do Ministério do Trabalho.

23.3.3. A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na execução dos diversos serviços. Cabe à CONTRADADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal durante todo o período de execução da obra;

23.3.4. ACONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigações com o INSS;

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 33 de 68

23.3.5. A qualquer momento e ao final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação pertinente à obra:

- Certidão Negativa de Débitos FEDERAL/INSS;
- Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS;
- Certidão de Quitação de ISS referente ao contrato.

23.3.6. Seguir as especificações do Memorial Descritivo

23.4 - GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO

23.4.1 Para garantia da fiel execução dos compromissos ajustados no futuro CONTRATO, poderá ser exigida a CONTRATADA caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global avençado, devendo ser efetuada antes da emissão da Ordem de Serviço, sendo-lhe facultada prestá-la mediante caução em dinheiro, em título da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia.

Optando a adjudicatária pela garantia mediante caução em dinheiro ou Título da Dívida Pública, dar-se-á a prestação junto a Administração.

a) No caso de opção por Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de Laudo de Avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, e outras condições de resgate, sob pena de não aceitação da mesma;

b) Optando a adjudicatária por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, fica a sua prestação condicionada à aceitação pela [illegible]ministração da instituição bancária garantidora. Apenas [illegible]dem ser recusados no caso de elementos inidôneos que apontem [illegible]ra insolvência da instituição financeira, ou, em caso, de [illegible]cio formal do título representativo da garantia. A recusa por parte da Administração deve ser motivada, assegurando-se os princípios do contraditório e ampla defesa.

c) A contratada deverá efetuar a garantia contratual escolhida, até a realização da 1ª medição, sob pena de suspensão do correspondente pagamento;

d) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou os documentos que a constituem, serão devolvidos ou baixados na

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 34 de 68

mesma forma como foram prestados, mediante solicitação pela licitante.

e) Os valores das cauções prestadas serão devolvidos à adjudicatária, após 60 (sessenta) dias do recebimento definitivo dos serviços corrigidos monetariamente.

23.4.2 A caução final e seus reforços responderão pelo inadimplemento das condições contratuais pela entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou penalidades, independentemente de quaisquer outros atos legais.

23.4.2.1 - Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE;

23.4.2.2 - A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou co-responsabilidade com a CONTRATADA que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na formada legislação em vigor;

23.4.2.3 - Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certada CONTRATADA;

23.4.2.4 - A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 35 de 68

infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

23.5 ORDEM DE SERVIÇO

A CONTRATADA será notificada pela administração no intuito de comparecer à Prefeitura para assinatura e recebimento da Ordem de Serviço, no prazo estipulado no Projeto Básico, contados a partir da data da assinatura do CONTRATO.

23.6 - MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

Não será permitido cotar preço a título de mobilização e desmobilização de canteiro de obras.

23.7 - EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO

A Administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo Contratual:

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses elencadas na Seção V, Art. 78, incisos I a XIII, da Lei Federal 8.666/93, com suas alterações.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a administração.

c) Judicial, nos termos da legislação.

23.8 DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

Os Contratos decorrentes deste Edital poderão ser alterados, devidamente justificados, conforme Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.

23.9 - RECEBIMENTO DO OBJETO

23.9.1 Em conformidade com o artigo 73, inciso I da Lei nº.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 36 de 68

8.666/93, disciplinado pela Portaria nº 543 de 08/06/2016, o objeto da presente licitação será recebido:

23.9.2 Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação, mediante aposição de carimbo de recebimento provisório por servidor da Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura no verso da fatura/nota fiscal ou Termo de Recebimento Provisório;

23.9.3 Definitivamente – será efetuado com a aposição de carimbo no corpo da nota e, quando for o caso, mediante Termo de Recebimento, após a verificação da conformidade/adequação e conseqüente aceitação pelo fiscal do contrato (ou comissão).

23.9.4 Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, se no recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da LLCA.

23.9.5 O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou substituído no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação do CONTRATADO, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.

23.9.6 Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.

23.9.7 Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do prazo estipulado, será recebido provisoriamente pelos agentes acima mencionados e em definitivo, após constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados.

23.9.8 Caso se verifique que não se mostra possível à

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 37 de 68

adequação do objeto ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n. 8.666/93, bem como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

23.9.9 O CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA todos os projetos básicos, em mídia digital que compõem o objeto do contrato;

23.9.10 Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resoluções Normativas do CREA, Resoluções Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerão as prescrições contidas nas normas dessas entidades públicas;

23.9.11 Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência:

23.9.12 As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;
As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensões, medidas em escala;
Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e,
Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

23.9.13 Todos os serviços necessários para execução da obra descritos nessas especificações deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais;

23.9.14 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, que deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO;
23.9.15 Ligações provisórias e Barracão de obra, deverá ser

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 38 de 68

executado um barracão de obra em tabuas, com telha fibrocimento 4mm, piso de argamassa de cimento e areia no traço 1:6;

23.9.16 Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providencias relativas as ligações provisórias hidráulicas, sanitárias e de energia elétrica necessárias para o canteiro de obras;

23.9.17 As despesas com a utilização de água e energia, durante o tempo que durar a obra, também correrão por conta da CONTRATADA;

23.9.18 Todos os serviços necessários para execução da obra descritos nessas especificações deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais;

23.9.19 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados;

23.9.20 A obra deverá estar de acordo com a NBR 5675;

23.9.21 Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO;

23.9.22 Será então, firmado o Termo de Entrega Provisório, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, da Lei Nº 8.666, de .jun.93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08.jun.94), onde verão constar todas as pendências e/ou não conformidades rificadas na vistoria.

23.9.23 Seguir as especificações do Memorial Descritivo.

23.9.24 Todas as imperfeições decorrentes da obra deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE antes do final da obra.

24- DOS PRAZOS

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 39 de 68

24.1 – Período de execução: 150 (cento e cinquenta) dias corridos após a Ordem de Serviço, devendo a CONTRATADA submeter a aprovação da Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma físico- financeiro para execução da obra.

24.2 – Prazo para a SEMICT emitir a ordem de serviço, após a assinatura do contrato: Até 30 (trinta) dias corridos.

24.3 – Prazo para o início da obra, após a emissão da ordem de serviço: 30 (trinta) dias corridos.

24.4 – Vigência contratual: 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contando a partir da assinatura do contrato, já incluso o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da prestação de contas junto à concedente conforme exigida no Termo de Convênio nº 385/PGE-2022.

24.5 - DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
24.5.1 O prazo a que se refere o subitem 24.1.1 poderá ser prorrogado, desde que solicitado à autoridade competente, num prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término Contratual, comprovada a justa causa ou motivos de força maior, devidamente justificados.

25 - MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

25.1 O pagamento será efetuado mensalmente conforme medições realizadas pela Fiscalização do Contrato, através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal e medição de serviços por ele apresentadas, devidamente certificada, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes.
25.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 40 de 68

25.3 Deve acompanhar a fatura toda a documentação necessária à comprovação de que o contratado mantém-se regular em todas as condições previstas para habilitação no certame.

25.4 O pagamento somente será efetuado se houver o aceite/certificação do Fiscal do Contrato na fatura/nota fiscal, nos documentos probantes da liquidação da despesa (medição de serviços) e na documentação da empresa estiver regular. Se a fatura/ nota fiscal não for apresentada ou for apresentada em desacordo ao contratado, com irregularidades ou ainda se a documentação da empresa estiver irregular, o prazo para o pagamento será interrompido até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias à sua regularização formal, não implicando qualquer ônus para a administração.

25.5 Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do Contratante, aos cuidados do fiscal do contrato.

25.6 As propostas apresentadas devem observar o princípio da anualidade estabelecido pela Lei nº 10.192, de 14.2.2001.

25.7 O reajuste será realizado com base no princípio da anualidade e conforme Item REAJUSTAMENTO do presente Edital. Os atrasos ocasionados única e exclusivamente pela empresa não dão direito ao reajuste de preços.

25.8 Pagamentos serão realizados conforme medições apresentadas, cumprindo com os prazos estabelecidos no cronograma físico financeiro, através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal, devidamente certificada, sendo efetuada retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas sposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, n conformidade com as legislações e instruções normativas gentes, condicionando a apresentação dos seguintes documentos:

a) Medição dos serviços realizados devidamente fiscalizados pelo Município;

b) Apresentação do diário de obras, contendo todas as ocorrências durante a execução dos serviços, bem como, citar o quantitativo dos funcionários registrados para a obra;

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 41 de 68

c) Nota fiscal especificando o objeto contratado, o número do contrato de repasse, o número do contrato administrativo e o número do registro da CNO - Cadastro Nacional de Obras;
d) CND relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
e) CRF do FGTS;
f) Certidão Trabalhista;
g) Certidão de Débitos Municipais;
h) Certidão de Débitos Estaduais;
i) GFIP/SEFIP completa relativa à CNO da obra, referente ao período medido, com os respectivos recolhimentos previdenciários e do FGTS;
j) Declaração do contador sobre a regularidade da contabilidade.

25.9 O prazo para pagamento dos serviços medidos é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela. Considera-se adimplemento o cumprimento de serviço devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s) com a emissão da nota de liquidação;
25.10 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de até 30 (Trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação;
25.11 Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária;
25.12 A nota fiscal deverá ser entregue na sede do Contratante, aos cuidados do fiscal do contrato.

- REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

.1 Em obediência ao princípio da anualidade da proposta (art. 2°, §1° c/c art. 3°, §1° da Lei n° 10.192/2001).
26.2 O reajuste será realizado com base no princípio da anualidade e tomando como base o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), data inicial de reajustes será contada a partir da data da apresentação da proposta. Os atrasos ocasionados única e exclusivamente pela empresa não dão direito ao reajuste de preços.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 42 de 68

27 - DAS PENALIDADES

27.1 A contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos legais, (ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e comprovado), aplicar-se-ão as penalidades prevista no **Projeto Básico e Minuta de Contrato**, anexos deste Instrumento Convocatório, conforme a natureza e gravidade da falta cometida e sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie.

27.2 A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual.

27.3 A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte da contratada, na forma da lei.

27.4 Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

27.5 Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente termo admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que a enseja, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

27.6 As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à contratada.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e seus Anexos:

28.1 Executar o objeto contratado na qualidade e forma exigidas no presente termo, cumprindo os prazos e condições estabelecidas;

28.2 Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional para o contratante;

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 43 de 68

28.3 Atender prontamente as solicitações do contratante acerca dos serviços contratados e fornecer os esclarecimentos que forem necessários;
28.4 Executar os serviços contratados seguindo os rígidos padrões consignados no normativo legal concernente ao objeto do contrato, atendendo ainda à legislação de proteção ao meio ambiente e de incentivo ao desenvolvimento sustentável, quando aplicáveis;
28.5 Orientar o Contratante quanto a melhores práticas aplicáveis à execução do serviço;
28.6 Apresentar o preposto da empresa para a execução dos serviços;
28.7 Ter responsabilidade objetiva pelos serviços realizados, empregando funcionários capacitados e comunicando com a devida antecedência eventuais substituições do preposto indicado;
28.8 Executar os serviços conforme o estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades do Contratante, devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando manter a eficiência e eficácia dos serviços prestados;
28.9 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença, falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade do Contratado as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;
28.10 Apresentar sugestões que proporcionem maior qualidade na prestação dos serviços, potencializando melhor atendimento à nalidade da contratação, sendo o acatamento da sponsabilidade do Contratante;
.11 Reparar, corrigir, remover ou substituir as parcelas ecutadas, no total ou em parte, objeto do Contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço;
28.12 O Contratado deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas;

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 44 de 68

28.13 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, como tributos, pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas;
28.14 Responder pelos danos causados diretamente à Administração do PMC ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pelo PMC;
28.15 Comunicar à Administração do PMC, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
28.16 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em Instrumento Convocatório;
28.17 A Contratada deverá responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbitos, federal, estadual ou municipal, como também assegurar que os procedimentos prescritos pena ABNR e pelo Fabricante dos produtos sejam seguidos.
28.18 A Contratada deverá executar os serviços dentro dos prazos que se seguem. Caso as obrigações não sejam cumpridas dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida no contrato.
28.19 Apresentar ao fiscal do contrato, na ocorrência de falhas, relatório completo indicando seus motivos, bem como os métodos e práticas adotadas para sua solução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da notificação.
28.20 Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de acesso ao local da obra quando da realização de serviços.
28.21 Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados.
28.22 Prestar os serviços dentro de parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica.
28.23 Comunicar à administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
28.24 A administração não aceita, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 45 de 68

28.25 Os casos excepcionais serão avaliados pelo CONTRATANTE, que decidirá motivadamente.

28.26 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

28.27 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento ou do desempenho dos serviços, ou mesmo em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

28.28 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.

28.29 A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

28.30 Deverá ser permitido aos servidores da CONCEDENTE, bem como ao seu Sistema de Controle Interno, imediato e livre acesso a todos os atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o objeto do Convênio objeto deste edital, quando em missão de fiscalização e auditoria.

28.31 Prestar os serviços, objeto desta licitação observando as especificações constantes no Edital e seus Anexos;

28.32 Responder pelos vícios e defeitos dos serviços ofertados assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para implemento das obrigações decorrentes da realização dos rviços;

28.33 Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas no constante Edital e seus Anexos;

28.34 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 46 de 68

28.35 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

28.36 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos quantitativos dos materiais até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado;

28.37 Comunicar à PMC qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

28.38 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei;

28.39 Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos que venham a incidir sobre os serviços fornecidos, reservando a Administração Municipal o direito de deduzir dos valores a serem pagos ao fornecedor, as quantias correspondentes aos tributos eventualmente não recolhidos;

28.40 Cumprir com as demais condições constantes na proposta apresentada na licitação;

28.41 Permitir e facilitar a fiscalização do contrato, bem como prestar esclarecimentos necessários sobre a execução dos serviços, quando solicitados;

28.42 Realizar os serviços de manutenção corretiva em qualquer horário, desde que agendado com o Fiscal da obra;

28.43 Assumir todas as despesas decorrentes da execução do contrato incluindo a reposição total de peças, acessórios e componentes necessários para efetiva correção dos defeitos constatados;

28.44 Indicar profissional legalmente habilitado, integrante do quadro da empresa, como responsável técnico pelos serviços objeto do presente, com capacidade técnica profissional compatível com qualificação técnica operacional exigida no Projeto Básico.

28.45 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 47 de 68

28.46 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração Municipal;
28.47 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
28.48 Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Fiscal da Obra, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Edital e anexos;
28.49 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE;
28.50 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
28.51 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
28.52 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores;
28.53 Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas notações de Responsabilidade Técnica - ART’s ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRT’s no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77;
28.54 Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;
28.55 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere aopessoal alocado nos serviços e obras, objeto do contrato;

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 48 de 68

28.56 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e, providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e exclusiva responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas, direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras, objeto do contrato;
28.57 O CONTRATANTE fornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Instalações Elétricas e de Telefonia), as concessionárias de água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação - LAI);
28.58 A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções contidas no Caderno de Encargos;
28.59Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada;
28.60 Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE, tais como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, [illegible]dráulicas, mecânicas e de outras utilidades, deverão ser [illegible]eviamente submetidos à aprovação da Fiscalização.

[illegible] DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e seus Anexos:

29.1 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, por intermédio do fiscal designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 49 de 68

ocorrências de fatos que, a seu critério, exijam a adoção de medidas por parte do CONTRATADO;

29.2 Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO, relativos à execução do objeto da contratação;

29.3 Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais;

29.4 Assegurar que os serviços descritos neste instrumento somente sejam realizados unicamente pelo CONTRATADO, sendo vedada a interveniência de terceiros estranhos ao contrato, salvo se autorizado prévia e expressamente;

29.5 Realizar rigorosa conferência das características dos serviços prestados, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se referirem;

29.6 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ou bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo CONTRATADO;

29.7 Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente contratação, condicionantes da formalização do contrato;

29.8 Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que precedem e integram o contrato, mesmo as não transcritas no documento hábil para contratação;

29.9 Efetuar a publicação do termo contratual na forma da lei;

29.10 Efetuar o pagamento na forma convencionada neste termo e no Instrumento Convocatório.

29.11 Efetuar o pagamento à Adjudicatária nos termos do Edital;

29.12Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a licitante vencedora;

29.13 Aplicar à Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais;

29.14 Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas necessárias;

29.15 Proceder o rigoroso controle de qualidade dos serviços recebidos, recusando os que estiverem

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 50 de 68

Fora das especificações desejadas e apresentadas nas propostas, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato;

29.16 Permitir o livre acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou pelos seus empregados em serviço.

29.17 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA, em conformidade com as legislações vigentes.

30 DISPOSIÇÕES GERAIS

30.1 Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se admitirá, durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à Comissão de Licitações, a qualquer título que seja ressalvada a hipótese de requisição, pela própria Comissão, do concurso de peritos visando ao exame de dados, informações ou documentos.

30.2 A Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das documentações e das propostas das ofertantes, poderá proceder a alterações concernentes a esta licitação, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes facultado, em sendo o caso, adiar a data do recebimento das documentações e propostas.

30.3 As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de exclusiva responsabilidade da ofertante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer [illegible]denização da Administração.

[illegible].4 As omissões porventura existentes neste Edital serão [illegible]nadas pela Comissão Permanente de Licitações – CPL, da [illegible]perintendência de Licitações - SUPEL, da Prefeitura de Cacoal/RO, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, bem como diretrizes expedidas pelos órgãos que se constituírem fontes de recursos financiadores.

30.5 A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado conhecimento de quaisquer impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimento de dúvidas e suas respectivas respostas, que passarão incontinentes a integrar o presente ato convocatório., de acordo com o art., 41, § 1°.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 51 de 68

30.6 A Administração Pública se reserva o direito de:

30.6.1 - anular se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ou;

30.6.2 - revogar, a juízo da Administração, ser for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou;

30.7 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte:

30.7.1- a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei 8.666/93;

30.7.2 - a nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto na condição anterior, e;

30.7.3 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

30.7.4 - Somente será permitido aditivo, até o valor da modalidade licitada, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93.

30.7.5 - A simples entrega dos envelopes por parte da empresa participante traduz pleno conhecimento, bem como implica na aceitação de todas as condições estabelecidas no presente edital.

30.7.6- As notificações necessárias relativas a esta licitação, bem como a divulgação de resultados de cada fase, poderão ser procedidas via protocolo ou por meio de fax, em número fornecido pela empresa, sendo o comprovante de transmissão anexado aos autos, ou ainda através de publicação no Diário Oficial do Estado.

30.7.7 – Havendo divergências contidas no Edital e em seus Anexos, prevalecerá pela ordem, o Edital, em seguida, o Projeto Básico, a Minuta do Contrato e, por último, os demais Anexos, que são partes integrantes do Edital, em conformidade com o disposto no artigo 40, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

30.7.8 - Os contratos e obrigações decorrentes deste Edital, ficam sujeitos às disposições contidas em regulamentações oficiais que vierem a ser editadas;

30.7.9 - Na hipótese de a Administração não assinar Contrato com a empresa ou com outra, na ordem de classificação no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 52 de 68

30.7.10 - A empresa contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não incluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

30.7.11 - A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado.

30.7.12 – A cidade de Cacoal/RO, capital do Estado de Rondônia, será considerada domicílio desta Licitação e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e procedimentos dela resultantes.

31 DOS ANEXOS

Fazem parte deste edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

ANEXO I	PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PROJETOS DE ENGENHARIA.
ANEXO II	CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ANEXO III	TERMO DE COMPROMISSO
ANEXO IV	DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS, DAS INSTALAÇÕES E DO PESSOAL TÉCNICO
ANEXO V	MODELO DE CARTA PROPOSTA
ANEXO VI	MODELO PARA DECLARAÇÃO DE ME/EPP
ANEXO VII	MODELO PARA DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
ANEXO VIII	MINUTA DE CONTRATO

Cacoal, 08 de setembro de 2022.

WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS
Presidente da CPL

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 53 de 68

ANEXO I

(PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E DEMAIS ARQUIVOS PERTINENTES)

*SERÃO DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL/RO.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 54 de 68

ANEXO II (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE CACOAL/RO.

TOMADA DE PREÇOS N°. 11/2022

Prezados,

Em cumprimento aos ditames Editalícios, utilizamo-nos da presente, para submeter à apreciação da comissão, os documentos abaixo relacionados, necessários para a licitação referenciada:

-
- (DESCREVER OS DOCUMENTOS)
-

Na oportunidade, credenciamos junto a CPL desta Prefeitura, o Sr. ....., Cédula de Identidade n°. ....., Órgão Expedidor....., ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos.

Local e data:

Atenciosamente,

RAZÃO SOCIAL
CNPJ DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 55 de 68

ANEXO III (MODELO)

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

TERMO DE COMPROMISSO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE CACOAL/RO - RO.

Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos a executar os serviços de que trata o Edital da Tomada de Preços em epígrafe, pelos preços constantes da nossa Proposta de Preços (Envelope 2) e de acordo com os quadros de quantitativos especificados neste Edital.

Declaramos que:

a. Temos conhecimento da área destinada à execução dos serviços, bem como das condições e do grau de suas características e dificuldade que possam oferecer e não procederemos a reclamações futuras advindas de dificuldades técnicas não detectadas para o cumprimento das obrigações do objeto desta Licitação;
b. Sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitação de nossa empresa no presente processo licitatória e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
c. Que o Sr. (**NOME, DOCUMENTO/NÚMERO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**), detentor dos acervos aqui apresentados, faz/fará parte do quadro permanente da empresa e SERÁ O RESPONSÁVEL TÉCNICO pela execução da obra a qual se refere esta proposta e que o mesmo não possui vínculo com a **Prefeitura de Cacoal/RO**;
d. Plena submissão às condições e exigências deste Edital, em todas as fases da licitação;
e. Que estamos cientes das condições da Licitação, assumindo a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e forneceremos todas as informações complementares solicitadas pelo órgão licitante;
f. Que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela Empresa (**Nome da empresa**), inscrita no

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 56 de 68

CNPJ **XXXXX**, e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

g. A intenção de apresentar a proposta de preços não foi informada e discutida com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
h. Que não tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participação ou não da referida licitação;
i. Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
j. Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido por qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação- CPL antes da abertura oficial das propostas;
k. A assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição às condições estabelecidas no presente Edital;
l. Que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos;
m. Que cumpriremos fielmente as disposições concernentes a NR-18, Norma Regulamentadora, que estabelece diretrizes de ordem administrativa planejamento organizacional, que respaldam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança dos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção;
n. Que NÃOUTILIZAMOS em nosso quadro funcional a mão de obra de menores, nas idades e condições elencadas no inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição *Federal;*
o. Que concordamos em fornecer informações à Prefeitura de Cacoal, para fins de diligências quanto a regularidade fiscal, econômico-financeira, qualificação técnica e outra que se fazer necessária neste procedimento licitatório;

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 57 de 68

p. Reconhecemos o direito da Administração Pública de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, na forma da Lei.
q. Concordamos em firmar o contrato para execução dos serviços relacionados na presente proposta, pelos respectivos preços, se para isso, formos notificados pela Prefeitura de Cacoal / Secretaria Responsável;
r. A validade da proposta é de _____ dias (MÍNIMO 60), contados a partir da data da apresentação da mesma;
s. Que estamos plenamente cientes do teor e da extensão destas declarações e que detém plenos poderes e informações para firmá-las.

Cacoal, ____ de _____de 2022.

RAZÃO SOCIAL

CNPJ DA EMPRESA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 58 de 68

ANEXO IV

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS, DAS INSTALAÇÕES E DO PESSOAL TÉCNICO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE CACOAL/RO
TOMADA DE PREÇOS N. 11/2022

A empresa (NOME/CNPJ/ENDEREÇO) declara para fins de participação na licitação da tomada de preços em epígrafe, que caso seja vencedora do certame, as instalações, os equipamentos/máquinas e o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se disponíveis para execução dos serviços objeto da presente licitação, bem como, que o Sr:(indicar nome, n ° de documento e qualificação profissional), detentor dos acervos aqui apresentados, faz/fará parte do quadro permanente da empresa e será o responsável técnico pela obra a qual se refere esta proposta e que o mesmo não possui vínculo com a Prefeitura Municipal de Cacoal.

INSTALAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	OBSERVAÇÕES
** Descrição do local do depósito/escritório**	

QUIPAMENTOS/MÁQUINAS

TDE	ITEM	MARCA/MODELO	ANO FAB.	CAP/POT

PESSOAL TÉCNICO

QTDE	QUALIFICAÇÃO	LOTAÇÃO

Cacoal/RO, ____ de _____de 2022.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 59 de 68

RAZÃO SOCIAL
CNPJ DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

**Obs.: Os quadros acima deverão ser preenchidos com observância à relação mínima fornecida pela Administração Municipal, ou ainda, na ausência desta, de acordo com projeto apresentado pela empresa para execução da obra, em quantidades e qualidades essenciais a garantia do cumprimento das obrigações caso a empresa seja vencedora do certame.*

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 60 de 68

ANEXO V

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES–CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL/RO

TOMADA DE PREÇOS N°11/2022

Senhor Presidente,

Encaminhamos à Comissão Permanente de Licitações/CPL, nossa Proposta em anexo, referente a Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços:

Nossa Proposta tem preço global fixado em R$ _____, compostos e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital.

O prazo para execução dos serviços é de _____ dias **(MÁXIMO 150)**, contados da ordem de serviços.

O prazo de validade de nossa proposta é de _____ dias, **(MÍNIMO 60)** a partir da abertura da proposta.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. _____, Carteira de Identidade n°. _____ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor _____, CPF n°. _____, Telefone: _____, e-mail _____, como representante legal desta empresa.

Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados no Banco _____, Agência _____ e Conta Corrente n°. _____.

Por fim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Cacoal/RO, ____ de _____de 2022.

Atenciosamente,

RAZÃO SOCIAL CNPJ DA EMPRESA ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 61 de 68

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
CACOAL/RO.

TOMADA DE PREÇOS N. 11/2022.

A empresa (Nome/CNPJ/endereço) declara sob as penas da Lei, para fins de participação na presente licitação, que cumpre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei", conforme suas alterações contidas na Lei 139 de 10 de novembro de 2011, para que possam usufruir do tratamento diferenciado previsto na referida Lei Complementar.

Declara, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações.

Cacoal/RO, ____ de _____de 2022.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 62 de 68

ANEXO VII
MODELO

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
CACOAL/RO.

TOMADA DE PREÇOS N. 11/2022.

A empresa (razão social), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº (informar), com sede à (endereço), neste ato representada por seu(sua) representante legal (nome), inscrito(a) no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), declara, para fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que o(a) Sr(a). (nome), inscrito(a) no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), representando a empresa, compareceu ao local onde será executado o objeto da Licitação nº (informar), tomando conhecimento de todas as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de documentos, proposta e execução do objeto da presente licitação.

*Obs. A empresa fica facultada realizar visita técnica, ***porém deve apresentar declaração assinada pelo Represente Legal da Empresa*** de que está ciente e tem conhecimento da área destinada à execução dos serviços, bem como das condições e do grau de dificuldade que estes possam oferecer, não se admitindo reclamações futuras advindas de dificuldades técnicas não detectadas para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação;

RAZÃO SOCIAL
CNPJ DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 63 de 68

ANEXO VIII

MODELO DE MINUTA DO CONTRATO N. XXXXX/PMC/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - SEMICT E A EMPRESA _____.

Aos _____ (XXXX) dias do mês de XXXX do ano de 2.022 (dois mil e vinte e dois), o Município de Cacoal, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Anísio Serrão, N.º 2100, inscrito no CNPJ sob n.º04.092.714/0001-28, por meio da **SEMICT**, neste ato representada pelo Sr., _____, Secretário Municipal, brasileiro(a), portadora da Cédula de Identidade RG n. _____, e devidamente inscrito no CPF/MF n. _____, residente e domiciliado na _____, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º _____, estabelecida à _____, neste ato representada _____, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução do Processo Administrativo n. **3999/ORDINÁRIO/2022**, na forma prevista na Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, submetendo-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA xxxxxxxxxxxx, através da Secretaria Municipal de xxxxxxxxxxxxx**, conforme especificações técnicas inclusas no processo administrativo XX/ORDINÁRIO/2022 e presentes no edital de Tomada de Preços /SUPEL/2022 e seus anexos.

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. Integram este instrumento contratual, Projeto Básico; Declarações; Documentos do Setor de Engenharia (Planilhas Orçamentária, Composição Unitária de Custos; Composições Unitárias; Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo) devidamente assinados e rubricados, apresentados à Comissão Permanente de Licitação.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 64 de 68

DO AMPARO LEGAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O Amparo Legal do presente Contrato, encontra-se consubstanciado no Edital de Tomada de Preços n.**xxxx**/2022, processo administrativo **xxxx**/ORDINÁRIO/2022, Lei Complementar 123/06 e Lei n. º 8.666/93 e suas alterações, sendo esta também a Legislação, aplicável nos casos omissos deste Contrato.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. O objeto deste Contrato será por execução indireta sendo por empreitada por preço Global.

DO PREPOSTO

CLÁUSULA QUINTA. A contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato nos termos do art. 68 da lei 8.666/93.

DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O valor do presente Contrato é de R$ _____ (xxxx). O pagamento será liberado de acordo com o Cronograma Físico - Financeiro, mediante medição dos serviços executados, diário de obra, relatório fotográfico apresentação de provas de regularidade, por meio das certidões negativas CNDT, INSS E FGTS, Débitos Estaduais e Municipais, GFIP-SEFIP completa, e apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, (especificar no corpo da Nota Fiscal o número da CEI).

CLÁUSULA SÉTIMA. Os valores pactuados e não pagos pelo Município no prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, após a entrega e recebimento, serão atualizados com base na variação do número índice em vigor.

ub-cláusula primeira. O atraso superior a 90 (noventa) dias os pagamentos devidos pela Administração decorrentes de ras, serviços de engenharia, ou parcelas destes, já cebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, ave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; art. 78 inciso XV da lei 8.666/93.

Sub-cláusula segunda. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice oficial do governo e a Administração compensará a contratada com juros de 0.5% ao mês, pro rata.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 65 de 68

Sub-cláusula terceira. Do valor pago ocorrerá a retenção legal de ISSQN, conforme código tributário municipal, bem como INSS conforme legislação vigente.

Sub-cláusula quarta. A contratada sendo optante pelo Simples Nacional deverá comprovar por meio de declaração do contador onde conste a alíquota em que a empresa se enquadra para fins de retenção de ISSQN, ou será retido pela alíquota de maio valor do Município.

DO REAJUSTAMENTO

Sub-Cláusula quinta. Em obediência ao princípio da anualidade da proposta (art. 2°, §1° c/c art. 3°, §1° da Lei n° 10.192/2001).

O reajuste será realizado com base no princípio da anualidade e tomando como base o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), data inicial de reajustes será contada a partir da data da apresentação da proposta. Os atrasos ocasionados única e exclusivamente pela empresa não dão direito ao reajuste de preços.

CLÁUSULA OITAVA. Na hipótese de antecipação da execução prevista no cronograma físico-financeiro a Prefeitura Municipal de Cacoal poderá efetuar o pagamento da execução mediante medição dos serviços executados.

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO

CLÁUSULA NONA.O prazo de início dos serviços será de **30 (trinta) dias corridos**, a partir do recebimento da ordem de serviço, expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXX e o prazo de execução dos serviços ora contratados será de XXXXXXX(XXXXXX) XXXXX corridos.

) ORÇAMENTO

LÁUSULA DÉCIMA. Os recursos que farão frente as despesas são provenientes de recursos destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXX, conforme nota de empenho n° xxxx/2022, nas seguintes dotações orçamentárias:

8.2 - Os recursos necessários para a execução das obras licitadas, são provenientes de **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**- com valor de R$ XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX).

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 66 de 68

DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Qualquer subcontratação de serviços deverá ser previamente submetida à apreciação e aprovação da CONTRATANTE, não devendo ultrapassar o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 72 da Lei 8.666/93.

DA GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A CONTRATADA (conforme edital).

Parágrafo único. Os valores prestados serão devolvidos após 60 (sessenta) dias do recebimento definitivo dos serviços.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A fiscalização da obra será de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, através de seus técnicos especializados, podendo, inclusive, designar comissão para essa finalidade.

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Nos termos do art. 73, inciso l, "a" e "b" da lei 8.666/93:

Sub-cláusula primeira. Provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

Sub-cláusula segunda. Definitivamente: por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado disposto no art. 69 desta Lei.

A VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. A vigência do contrato será de xx (xx) meses podendo ser alterado de acordo com o art. 65, inciso I, alínea A, B e inciso II, alínea A,B e D e parágrafo 1° do mesmo art. da lei 8.666/93.

Parágrafo único: A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite disposto no artigo 65, § 1° na Lei Federal 8.666/93, do valor contratual atualizado.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 67 de 68

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A CONTRATANTE deverá cumprir com as obrigações constantes no Edital de XXXXXXXXXXXXXXX nº xx/SUPEL/2022 e seus anexos e ainda:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
c) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
e) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal fornecida pela CONTRATADA.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. A CONTRATADA deverá cumprir com as obrigações constantes no Edital de XXXXXXXXXXXXX nº xx/SUPEL/2022 e seus anexos.

DAS PENALIDADES

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA. As penalidades serão as previstas no edital de Tomada de Preços n. _____//2022.

A RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. O Município poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78, incisos I à XIII e artigo 79, incisos II e III, da Lei 8.666, de 21/06/93, e nos seguintes dispositivos:

a) Inadimplemento de qualquer das obrigações previstas no contrato;
b) Falência, insolvência ou dissolução do contratado;
c) Transferência ou cessão total ou parcial do contrato a terceiros, salvo, nos casos justificados, mediante anuência da CONTRATANTE; e

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28), em 08/09/2022 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16101. Folha 68 de 68

d) Utilização do contrato como garantia do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, perante terceiros.

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. A publicação resumida do instrumento do presente contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da assinatura, para então ser publicado até 20 (vinte) dias, conforme art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

DO FORO E DOMICÍLIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, para nele dirimir as dúvidas ou questões oriundas deste Contrato, renunciando as partes, desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cacoal/RO, _____ de 2022.

_____
CONTRATANTE

_____
CONTRATADA

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por NELSON ARAUJO ESCUDERO FILHO (CPF 325.653.302-78), em 08/09/2022 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16118. Folha 1 de 6

PROCESSO Nº: 3999/2022

ASSUNTO: ANÁLISE DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022

ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO – SEMICT.

PARECER JURÍDICO

A Procuradoria Geral do Município, por sua Procuradora subscrita, com fulcro na Lei 2.413/08, c/c Art. 38, inciso VI da Lei n. 8.666/93, emite o seguinte parecer:

Trata-se de procedimento licitatório deflagrado pela Secretaria requisitante, destinado à contratações de empresa especializada na execução de obra de ampliação e reforma do Prédio Público da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Cacoal - SEMICT, com Área total de 121,70 m², localizado na Av. Amazonas, 2236 Bairro Centro de Cacoal/RO, com estimativa de custo no valor de R$ 294.500,18 (duzentos e noventa e quatro mil quinhentos reais e dezoito centavos); sendo que destes, R$264.800,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e oitocentos reais) são recursos oriundos do contrato de repasse do Governo do Estado de Rondônia Convênio nº 385/PGE-2022 e o valor de R$29.700,18 (vinte e nove mil setecentos reais e dezoito centavos) com recursos provenientes de contrapartida do município de Cacoal/RO, conforme cláusula segunda, item 2.1 a 2.3 do Termo de Convênio nº 385/PGE-2022 anexo ao número 3999226 do PEC contendo 06 (seis) páginas e item 3.4 do Projeto Básico; com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço (conforme item 5.1 do Projeto Básico e item 9.1 e 24.1 do edital), e, prazo de vigência do contrato de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contando a partir da assinatura do contrato, já incluso o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da prestação de contas junto à concedente conforme exigida no Termo de Convênio nº 385/PGE-2022 (conforme item 5.4 do Projeto Básico e item 24.4 do edital); tudo conforme:

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por NELSON ARAUJO ESCUDERO FILHO (CPF 325.653.302-78), em 08/09/2022 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16118. Folha 2 de 6

• Autorização de abertura de Processo anexa ao número 3999222 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Memorial descritivo anexo ao número 3999228 do PEC contendo 14 (quatorze) páginas;
• Especificações técnicas anexo ao número 3999229 do PEC contendo 82 (oitenta e duas) páginas;
• Relatório fotográfico anexo ao número 39992211 do PEC contendo 09 (nove) páginas;
• Planilha orçamentária anexa ao número 39992210 do PEC contendo 88 (oitenta e oito) páginas;
• Projeto estrutural anexos aos números 39992212, 39992213, 39992214, 39992215 e 39992216 do PEC contendo 01 (uma) página cada;
• Relatório de Dimensionamento anexo ao número 39992217 do PEC contendo 04 (quatro) páginas;
• Locação dos Furos anexo ao número 39992218 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Planialtimétrico anexo ao número x do PEC contendo 01 (uma) página;
• Layout + Implantação anexos ao número 39992220 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Cronograma físico-financeiro anexo ao número x do PEC contendo x páginas;
• Memorial de cálculo de fundação anexo ao número 39992227 do PEC contendo 24 (vinte e quatro) páginas;
• Memorial de cálculo de pilares anexo ao número 39992228 do PEC contendo 13 (treze) páginas;

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por NELSON ARAUJO ESCUDERO FILHO (CPF 325.653.302-78), em 08/09/2022 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16118. Folha 3 de 6

• Memorial de cálculo de vigas anexo ao número 39992229 do PEC contendo 68 (sessenta e oito) páginas;
• Memorial de cálculo de laje anexo ao número 39992230 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Projeto Elétrico anexo ao número 39992223 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Projeto Hidrossanitário anexo ao número 39992221 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Projeto Arquitetônico anexo aos números 39992225 e 39992226 do PEC contendo 01 (uma) página cada;
• Projeto Rede Lógica anexo ao número 39992221 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Croqui de Localização do Tapume anexo ao número 39992224 do PEC contendo 01 (uma) página;
• RRT anexo ao número 39992231 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Solicitação de Despesa anexa aos números 39992233 e 39992235 do PEC contendo 01 (uma) página cada;
• Projeto Básico anexo ao número 39992238 do PEC contendo 10 (dez) páginas e, demais documentos anexos, o qual será realizado na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 11/2022, cujo tipo é o de menor preço sob o regime de execução por empreitada por preço global.

Em síntese, é o relato do necessário. Passo a opinar.

Nesta fase, a análise da legalidade do procedimento deflagrado cinge-se a apreciação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40, da Lei n. 8.666/93, que impõe, em síntese, o seguinte: justificativa da necessidade de contratação, definição do objeto do certame, exigências de habilitação, critérios de aceitação da proposta, sanções por inadimplemento e cláusulas do contrato,

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por NELSON ARAUJO ESCUDERO FILHO (CPF 325.653.302-78), em 08/09/2022 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16118. Folha 4 de 6

inclusive com a fixação dos prazos para entrega dos bens e prestação de serviços, a existência do projeto básico, orçamento em planilha, minuta do contrato a ser firmado, bem como o local onde poderá ser examinado e adquirido o edital e anexos.

A necessidade de licitação encontra-se devidamente justificada na Autorização de abertura de Processo. O objeto do certame encontra-se definido na Solicitação de Despesa, nos Documentos da Engenharia e no edital.

As exigências para habilitação, os critérios de aceitação da proposta, o prazo para execução dos serviços, as condições de pagamento, as responsabilidades da contratada, bem como as sanções por inadimplemento e as respectivas cláusulas contratuais encontram-se expressas no instrumento convocatório e anexos ao número 39992242 do PEC contendo 68 (sessenta e oito) páginas e, Portaria nº 059/GABINETE DO PREFEITO/2022 de designação da equipe da Comissão Permanente de Licitação anexa ao número 39992236 do PEC contendo 01 (uma) página.

Verifica-se, assim, que, as regras contidas na Lei n. 8.666/93, em especial no art. 40, foram devidamente respeitadas, fato que revela a legalidade formal do procedimento.

Ainda, no que tange a escolha da modalidade de licitação – tomada de preços, está em perfeita adequação às exigências legais, uma vez que o artigo 23, § 4º estabelece que pode ser utilizada a Tomada de Preço quando pelo valor a modalidade seja o convite. Assim, escorreita a modalidade escolhida pela SUPEL.

Já que o valor de acordo com o Decreto Federal nº 9.412 de 18/06/2018, o valor acima mencionado foi atualizado, e o artigo legal que prevê sua aplicação é o artigo 120 da Lei 8.666/93 ao estabelecer que: "*os valores fixados por esta Lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal...*"

Vejamos a redação dada ao referido Decreto:

> **Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:**
>
> **I – para obras e serviços de engenharia:**
>
> a) na modalidade convite – até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por NELSON ARAUJO ESCUDERO FILHO (CPF 325.653.302-78), em 08/09/2022 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16118. Folha 5 de 6

> **b) na modalidade tomada de preços – até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e**
>
> c) na modalidade concorrência – acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
>
> II – para compras e serviços não incluídos no inciso I:
>
> a) na modalidade convite – até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);
>
> b) na modalidade tomada de preços – até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e
>
> c) na modalidade concorrência – acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais). (grifou-se).

Portanto, ainda que os valores tenham sido atualizados, a modalidade escolhida permanece dentro das exigências legais.

Ressalta-se que a qualificação técnica está presente no item 11.1 do Projeto Básico e item 16.4 do edital, consta que o responsável técnico pela obra deve comprovar registro ou inscrição junto ao CREA/CAU, onde o acervo técnico do profissional deve comprovar a execução de obras ou serviços de construção civil de características semelhantes ao objeto da licitação; bem como, relata, que no item de maior relevância, indicado pelo setor de engenharia, deverá demonstrar 30% (trinta por cento) de experiência em execução em obra com as características constantes no tabela na alínea “c” item 16.4 do edital.

Imperioso ainda ressaltar que o índice de reajuste a ser utilizado será o INCC, conforme item 9.0 do Projeto Básico.

Vale lembrar que, assim como nos demais procedimentos licitatórios, para que haja validade e legitimidade do procedimento é imprescindível que os preços praticados sejam condizentes com os valores praticados no mercado, fato este que deve ser observado pelas autoridades licitantes e ordenadoras das despesas, sob pena de serem responsabilizadas, nos termos da lei n. 8.666/1993.

Pelo exposto, esta Procuradoria Geral, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 8.666/93, opina favoravelmente ao prosseguimento do feito, com as cautelas de praxe, e estrita obediência às demais formalidades administrativas e legais.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por NELSON ARAUJO ESCUDERO FILHO (CPF 325.653.302-78), em 08/09/2022 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/16118. Folha 6 de 6

É o parecer, salvo juízo diverso.

Cacoal – RO, 08 de setembro de 2022.

Nelson Araújo Escudero Filho
Procurador do Município – OAB/RO 787

Abertura de propostas dia 21/09/2022, às 09h00 min (horário de Brasília).
Sessão de disputa, 21/09/2022, às 09h15min, sendo considerado o horário de Brasília – DF, local www.licitanet.com.br. O edital poderá ser obtido através do site www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br, através do E-mail. cpl@governadorjorgeteixeira.ro.gov.br ou na SUPEL, sito à Av Pedras Brancas, nº. 939, Bairro Centro, de Segunda à sexta-feira 07h30min às 13h30min, exceto feriados, informações através do tel. (69) 3524-1283.

Gov. Jorge Teixeira - RO, 09 de Setembro de 2022.

Rogerio Alexandre Leal -Pregoeiro

Protocolo DO16679

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE ARIQUEMES-RO

ADENDO RETIFICADOR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022/PREGÃO/SML/PMA
PROCESSO ADM. Nº 15.104/SEMPOG/2022

Objeto: Registro de Preço para Eventual e Futura eventual **Aquisição de Recarga de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) de 13 e 45 kg**, por um período de 12 (doze) meses. Com o valor total estimado em **R$ 530.669,02.**
O Pregoeiro da Prefeitura de Ariquemes-RO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, institutos pelo Decreto nº. 18.260 de 22 de dezembro de 2021, bem como com fulcro no Art. 21, § 4º Lei 8.666/93, torna público que está **RETIFICANDO**, através desde **ADENDO**, esclarecer aos interessados que no aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº. 104/2022/SML/PMA, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia na edição 172 na pg. 267, datado em 08 de agosto de 2022. **Onde se lê:** Pregão Eletrônico nº 117/2022, **LÊ-SE: PREGÃO ELETRÔNICO 104/2022.** A modificação não altera a formulação das propostas, portanto ficam mantidas as demais cláusulas e Anexos, inclusive a data e horário da disputa. O Edital encontram-se disponíveis no site **www.gov.br/compras** e/ou **www.ariquemes.ro.gov.br/licitacao**, sendo que a sessão pública será pelo site **www.gov.br/compras** (**Comprasnet**). Informações na Sala da SML, na sede da Prefeitura de Ariquemes-RO, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Mais informações, por meio do telefone (69) 3516-2020 ou pelo e-mail: pregaopma@hotmail.com.

Ariquemes (RO), 09 de setembro de 2022.
Jonhison José Andrade
Pregoeiro

Protocolo DO16669

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

TOMADA DE PREÇOS 11/2022
PROCESSO Nº 3999/ORDINÁRIO/2022

O Município de Cacoal através da Comissão Permanente de Licitação nomeada através da Portaria Nº 59/GP/2022, no uso de suas atribuições, torna público aTomada de Preços, tendo por objeto a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SEMICT, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, 2236 BAIRRO CENTRO, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT. Valor Estimado: R$ 294.500,18 (duzentos e noventa e quatro mil quinhentos reais e dezoito centavos), oriundo do Convênio Nº 385/PGE-2022. A abertura está marcada para o dia 29/09/2022 às 09h00min. O Edital poderá ser adquirido no site da Prefeitura www.cacoal.ro.gov.br através do Portal da Transparência (https://transparencia.cacoal.ro.gov.br/). Esclarecimentos adicionais referentes ao presente edital serão prestados pelo e-mail compras.cacoal@hotmail.com, fone (69) 3441-8069.
Cacoal, 09 de setembro de 2022.
Publique-se

Weslei de Souza Pires Santos
Presidente da CPL
Port. Nº 59/GP/2022

Protocolo DO16670

Publique-se.

Cacoal/RO, 31 de agosto de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:CE2E17AA

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
CANCELAMENTO DE TITULO DE CONCESSÃO DE DOMÍNIO N° 288/PMC/2005.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL/RO, através da Coordenação de Desenvolvimento Urbano, INFORMA que o **TITULO DE CONCESSÃO DE DOMÍNIO N° 288/PMC/2005**, de 08/11/2005, foi cancelado, e a via original recol**h**ida. O cancelamento ocorreuem razão de erro material constatado e do falecimento da Outorgada Sra. VITORIA BRAVIM DE OLIVEIRA, impossibilitando assim a retificação do mesmo. Considerando apresentação da Escritura Pública de Inventário e Partilha comCessão de Direitos Hereditários (Registrado no 2° Oficio de Registro Civil e Tabelionato de notas, as fls. 109/116, Livro n° 85-N),seráemitidoum novo Título de Concessão de Domínio em nome do Sr. SERGIO ANTONIO GIL, conforme Inventário, através do Processo nº 2750/PMC/2005. Diante dos fatos expostos acima, esta Coordenação de Desenvolvimento Urbano vem através deste tornar público tal feito.

Cacoal/RO., 09 de setembro de 2022.

MARIA RAQUEL VIDAL OSÓRIO
Coordenação de Desenv. Urbano
Portaria 104/PMC/2021

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:2048B2A8

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 11/2022 PROCESSO Nº 3999/ORDINÁRIO/2022

O Município de Cacoal através da Comissão Permanente de Licitação nomeada através da Portaria Nº 59/GP/2022, no uso de suas atribuições, torna público aTomada de Preços, tendo por objeto a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SEMICT, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, 2236 BAIRRO CENTRO, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT. Valor Estimado: R$ 294.500,18 (duzentos e noventa e quatro mil quinhentos reais e dezoito centavos), oriundo do Convênio Nº 385/PGE-2022. A abertura está marcada para o dia 29/09/2022 às 09h00min. O Edital poderá ser adquirido no site da Prefeitura www.cacoal.ro.gov.br através do Portal da Transparência (https://transparencia.cacoal.ro.gov.br/). Esclarecimentos adicionais referentes ao presente edital serão prestados pelo e-mail compras.cacoal@hotmail.com, fone (69) 3441-8069.
Cacoal, 09 de setembro de 2022.

Publique-se

WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS
Presidente da CPL
Port. Nº 59/GP/2022

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:1C0A697C

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2022 PROCESSO Nº 5008/ORDINÁRIO/2022 ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI E DE AMPLA PARTICIPAÇÃO + COTA RESERVADA

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, tendo como objeto aAQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA DA DEFESA CIVIL – CESTAS BÁSICAS, LIMPEZA DOMÉSTICA, HIGIENE PESSOAL E COLCHÕES,visando atender as necessidades doGabinete. Valor prévio: R$ 284.936,03, oriundo do Repasse Federal – Portaria 947/2022 – Ministério do Desenvolvimento Regional.Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia **23/09/2022 às 10h00** (Horário de Brasília-DF), no endereço http://www.licitanet.com.br. Obtenção do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br e http://www.licitanet.com.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100.Telefone:(69) 3441-8069. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 09de setembro de 2022.

VALDENIR GONÇALVES JUNIOR
Pregoeiro
Portaria 57/GP/22

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:00640A53

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022 PROCESSO N° 5149/GLOBAL/2022 AMPLA PARTICIPAÇÃO

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO e julgamento PORITEM, modo de disputa ABERTO, tendo como objeto oREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH E PICKUP 4X4,visando atender as necessidades daSecretaria Municipal de Educação - SEMED. Valor prévio: R$ 1.456.152,50.Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia **27/09/2022 às 10h00** (Horário de Brasília-DF), no endereço http://www.licitanet.com.br. Obtenção do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br e http://www.licitanet.com.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100.Telefone:(69) 3441-8069. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 09de setembro de 2022.

TAYNÁ PAULA SANTOS
Pregoeira
Portaria 57/GP/22

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:BBB7DBC4

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2022 PROCESSO N° 5228/ORDINÁRIO/2022 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO e julgamento PORITEM, modo de disputa ABERTO, tendo como objeto aAQUISIÇÃO DE OCITOCINA SOLUÇÃO INJETÁVEL,visando atender as necessidades daSecretaria Municipal de Saúde - SEMUSA. Valor prévio: R$ 11.736,00.Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do

PREGÃO ELETRONICO Nº 105/2022

OBJETO: Aquisição de bicicletas para fins de distribuição em premiações em eventos culturais/esportivos, referente a emenda impositiva proposta pelo vereador Telmo Silva Cardoso.
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 29 de setembro de 2022 às 08:00 horas.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os editais completos poderão ser examinados e adquiridos através do endereço eletrônico: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br e no site www.tresrios.rj.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria de Gestão Pública e Compras Governamentais sediada na Rua Gomes Porto, nº 225, Centro Empresarial Américo Silva, Sala 803, Centro, Três Rios/RJ, no horário compreendido das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (24) 2252-2286

PAULO VICTOR RABELLO GONÇALVES
Diretor-Geral de Gestão Pública e Compras Governamentais

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/PMV/2022

Processo Administrativo nº: 14643/2022
Objeto: O objetivo da presente Tomada de Preços é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ASSENTAMENTO DE CALÇADA - LOCAL: TRAVESSA PADRE CORREA DE LIMA, PARAPEÚNA - VALENÇA RJ - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, de acordo com as exigências deste Edital e respectivos anexos.
Tipo de licitação: Regime de Empreitada por menor Preço Global
Informações: e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com Horário: 12:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 28 de setembro de 2022, às 10:00 horas.
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Valença (Centro Administrativo).
Retirada do Edital: O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br);

Valença, 12 de setembro de 2022.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 7/2022

Proc.6525/2014/SMI - tipo: Menor Preço global - Objeto: Obra de construção do Hospital da Criança, na Avenida Jaraguá, nº 1020, bairro Retiro, Volta Redonda /RJ.Empresa:LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA LTDA. CNPJ:31.699.425/0001-64, com o valor de R$ 10.075.649,49 (dez milhões, setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) - Info: (24) 3345-4444

POLIANA APARECIDA MOREIRA GAMA
Autoridade Competente

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2022

Proc: 6147/2022/SME/FMEVR -Exclusivo para ME/EPP- tipo: Menor Preço por item - Objeto: Aquisição de espelhos - Empresa: SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA, CNPJ: 19.477.777/0001-70 - R$ 19.799,00 (Dezenove mil setecentos e noventa e nove reais) Info: (24) 3345-4444.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA CYRNE
Ordenadora de Despesas

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1/2022

CONTRATO Nº. 015/PGM/2022, de 05 de maio de 2022
Espécie: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 015/PGM/2022; Data do Termo Aditivo: 02/09/2022; Contratante: Município de Alto Alegre dos Parecis; Contratado (a): AC IMOBILIARIA E CONSTRUTORA EIRELI EPP; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 01/11/2022; Fundamento Legal: Art. 57, inc. II, da Lei 8.666/1993; Processo: 107/SEMFA/2022; Cobertura Orçamentária: Projeto Atividade: 04.4510002.1014, Elemento de Despesa 4.4.90.51, Fichas 118; Valor Global: R$: 222.433,59 (duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos); Nota de Empenho nº: 776 de 29/04/2022; Signatários: pelo Contratante, Denair Pedro da Silva e, pelo Contratado, Rogério Alves dos Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

AVISO DE RESCISÃO Nº 4/PJM/2022

Contrato Nº 001/PJM/2021
Processo Nº 1-163/2019/SEMSAU
TP: 022/CPL/2020
Fica rescindido, a partir de 06 de setembro de 2022, o CONTRATO nº 001/PJM/2021, firmado entre o Município de Alto Paraíso/RO e a empresa FOCUS SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ nº 08.304.243/0001-25 no dia 15/02/2021. A presente rescisão se dá por ato unilateral do Município de Alto Paraíso/RO, nos termos do artigo 79, I, da Lei 8.666/93, tendo em vista, a infração ao disposto no artigo 78, incisos I a IV e VII do mesmo diploma legal. Aplicar a CONTRATADA a proibição de contratar com a Municipalidade pelo período de 06 (seis) meses, pelos descumprimentos das cláusulas contratuais, de acordo com os artigos 86 e 87, inciso I a III da Lei Federal de nº 8.666/93, c/c a cláusula 11ª do Contrato nº 018/PJM/2020. Aplicar a CONTRATADA a multa de 5% (cinco por cento) calculados sobre o valor global do contrato, totalizando um importe de R$ 17.325,00 (dezessete mil, trezentos e vinte e cinco reais) conforme preceitua as cláusulas 11ª, 12ª e 14ª do contrato de nº 001/PJM/2021.

Alto Paraíso/RO, 9 de setembro de 2022.
JOÃO PAVAN
Prefeito
RODRIGO DA SILVA QUEIROZ
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE RESCISÃO Nº 3/PJM/2022

Contrato Nº 007/PJM/2019
Processo Nº 1-995/2018/SEMSAU
TP: 011/CPL/2018
Fica rescindido, a partir de 06 de setembro de 2022, o CONTRATO nº 007/PJM/2019, firmado entre o Município de Alto Paraíso/RO e a empresa CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA ME CNPJ nº 84.577.956/0001-40, no dia 06/06/2019. A presente rescisão se dá por ato unilateral do Município de Alto Paraíso/RO, nos termos do artigo 79, I, da Lei 8.666/93, tendo em vista, a infração ao disposto no artigo 78, incisos I a IV e VII do mesmo diploma legal. Aplicar a CONTRATADA a proibição de contratar com a Municipalidade pelo período de 01 (um) ano, pelos descumprimentos das cláusulas contratuais, de acordo com os artigos 86 e 87, inciso I a III da Lei Federal de nº 8.666/93, c/c a cláusula 11ª do Contrato nº 018/PJM/2020. Aplicar a CONTRATADA a multa de 5% (cinco por cento) calculados sobre o valor global do contrato, totalizando um importe de R$ 30.132,36 (trinta mil, cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) conforme preceitua as cláusulas 11ª, 12ª e 14ª do contrato de nº 007/PJM/2019.

Alto Paraíso/RO, 9 de setembro de 2022.
JOÃO PAVAN
Prefeito
RODRIGO DA SILVA QUEIROZ
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2022/CPLMS

PROCESSO Nº 1075/SEMOSP/2022
O Município de Buritis-RO, através da sua pregoeira Decreto 12.586/GAB/PMB/2022, torna público a realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço (por item), na forma da Lei 10.520/02, tendo Objeto: Aquisição De Material Permanente (retroescavadeira), valor estimado: R$ 484.800,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil e oitocentos reais). Início da sessão pública virtual será às 12h00min do dia 29/09/2022 (Horário de Brasília-DF), endereço www.licitanet.com.br (LICITANET). Obtenção gratuita do edital nos endereços eletrônicos: www.licitanet.com.br ,www.buritis.ro.gov.br ou na prefeitura Rua São Lucas, nº 2476, setor 06. Telefone: (69) 3238-2658 no Horário: 07h30 às 13h30 ou por solicitação via e-mail cpl@buritis.ro.gov.br.

Buritis - RO, 9 de setembro de 2022.
DAIANE SANTANA FONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

AVISO DA LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cacaulândia - RO torna público que a licitação realizada no dia 06/09/2022, às 09hs00min, na modalidade de Tomada de Preço nº01/2022, objetivando contratação de empresa especializada em Construção de Calçadas com Meio Fio e Sarjetas em Vias Pavimentadas no Município de Cacaulândia-RO, através do TERMO DE APOSTILAMENTO NO 001/2022 - DPCN-MD - CONVÊNIO Nº 185/PCN/2018 foi considerada DESERTA, por falta de interessado.

Cacaulândia - RO, 6 de setembro de 2022
LUCIANA DE ALMEIDA RIBEIRO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022
PROCESSO Nº 3999/ORDINÁRIO/2022

O Município de Cacoal através da Comissão Permanente de Licitação nomeada através da Portaria Nº 59/GP/2022, no uso de suas atribuições, torna público a Tomada de Preços, tendo por objeto a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SEMICT, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, 2236 BAIRRO CENTRO, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT. Valor Estimado: R$ 294.500,18 (duzentos e noventa e quatro mil quinhentos reais e dezoito centavos), oriundo do Convênio Nº 385/PGE-2022. A abertura está marcada para o dia 29/09/2022 às 09h00min. O Edital poderá ser adquirido no site da Prefeitura www.cacoal.ro.gov.br através do Portal da Transparência (https://transparencia.cacoal.ro.gov.br/). Esclarecimentos adicionais referentes ao presente edital serão prestados pelo e-mail compras.cacoal@hotmail.com, fone (69) 3441-8069.

Cacoal, 9 de setembro de 2022.
WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2022

PROCESSO Nº 5008/ORDINÁRIO/2022
ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI E DE AMPLA PARTICIPAÇÃO + COTA RESERVADA
O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA DA DEFESA CIVIL - CESTAS BÁSICAS, LIMPEZA DOMÉSTICA, HIGIENE PESSOAL E COLCHÕES,visando atender as necessidades do Gabinete. Valor prévio: R$ 284.936,03, oriundo do Repasse Federal - Portaria 947/2022 - Ministério do Desenvolvimento Regional.Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia 23/09/2022 às 10h00 (Horário de Brasília-DF), no endereço http://www.licitanet.com.br. Obtenção do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br e http://www.licitanet.com.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100.Telefone:(69) 3441-8069. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal - RO, 9 de setembro de 2022.
VALDENIR GONÇALVES JUNIOR
Pregoeiro

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANDEIAS DO JAMARI
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 049/2022

A Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari – RO torna público para conhecimento dos interessados, que foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO o procedimento licitatório, com base nos incisos XXI e XXII no art. 4º da lei Federal nº 10.520/2002, Pareceres Jurídicos junto aos autos do Proc. Adm. Nº: 1803/2022, tendo como Objeto: Registro de preço, para futura e eventual Aquisição de Calcário dolomítico em atendimento ao programa: TERRA FERTIL, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEMAM, para atender a Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência.
Favorecido: GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
CNPJ: 08.139.789/0001-78
Item: 01.
Prazo de entrega: Conforme Edital
Valor Total R$558.750,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais).
Favorecido: TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 12.900.343/0001-91
Item: 02.
Prazo de entrega: Conforme Edital
Valor Total R$216.250,00 (duzentos e dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais).

Candeias do Jamari – RO, 09 de setembro de 2022.
Publica-se nos mesmos meios que foram publicados o aviso de licitação.
VALTEIR GERALDO GOMES DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2022/CPLMS
PROCESSO N.º 1075/SEMOSP/2022

O Município de Buritis-RO, através da sua pregoeira designada pelo Decreto 12.586/GAB/PMB/2022, torna público a realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO (POR ÍTEM), na forma da Lei 10.520/02, tendo como Objeto: Aquisição De Material Permanente (retroescavadeira), valor estimado: R$ 484.800,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil e oitocentos reais). Início da sessão pública virtual será às 12h00min do dia 29/09/2022 (Horário de Brasília-DF), endereço www.licitanet.com.br (LICITANET). Obtenção gratuita do edital nos endereços eletrônicos: www.licitanet.com.br, http://www.buritis.ro.gov.br ou diretamente na prefeitura no endereço: Rua São Lucas, nº 2476, setor 06. Telefone: (69) 3238-2658 no Horário: 07h30 às 13h30 ou por solicitação via e-mail cpl@buritis.ro.gov.br.

Buritis – RO, 09 de setembro de 2022.
Daiane Santana Fontes
Pregoeira

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MATERIAIS E SERVIÇOS-CPLMS
PUBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 100/2022/CPLMS

A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços, torna público os autos do Processo Administrativo nº 1625.4.1/2022/GABINETE, Tendo como objeto: Custeio de taxas de inscrição do curso "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - processo de apuração de responsabilidade e reabilitação de acordo com a lei 14.133/2021"
Classifica- se a favor do: M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.
CNPJ: 22.755.309/0001-24, no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais).
Em virtude do Art. 25 da Lei Federal nº. 8.666/93, prescreve:
Art. 25. É Inexigível a Licitação, quando houver inviabilidade de competição, em especial:
Inciso II – "para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação";
Art. 13 Para os fins desta Lei consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:
Inciso VI: treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
Assim sendo, e, com base no exposto, torna-se Inexigível a licitação.

Buritis – RO, 09 de setembro de 2022.
Thiago Alves de Sousa
Presidente da CPLMS
Decreto: 12.595/GAB/PMB/2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE VILHENA
AVISO DE REMARCAÇÃO DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2022/SEMUS/SRP – AMPLO

O município de Vilhena, através da CL e de sua Pregoeira (Decreto nº 52.787/2021), torna público para conhecimento dos interessados que encontra-se instaurada, a licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico sob o nº 151/2022/SEMUS/SRP, para ampla participação, do tipo menor valor total por Item, sob o regime de execução direta, de acordo com o edital. Legislação: Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei complementar n°123/06, Lei Complementar 147/14 com suas alterações e demais exigências contidas no Edital e seus anexos. Processo nº 12382/2022. Requisitante: SEMUS. Objeto: Formação de registro de preços, para futura e eventual aquisição de cloreto de sódio 0,9%, solução injetável, sistema fechado (soro), para atender as demandas do Hospital Regional, UTI e UPA, através da SEMUS, tudo conforme Termo de Referência, anexo I, do edital. Valor total Estimado R$ 5.048.700,00. Data de abertura da sala de disputa: dia 28/09/2022, a partir das 09:30:00 horas (horário de Brasília - DF). Endereços eletrônicos: licitanet.com.br, no site oficial vilhena.ro.gov.br e no portal transparência da Prefeitura de Vilhena. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Edital: O Edital encontra-se disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos acima mencionados. Esclarecimentos por e-mail: cl@vilhena.ro.gov.br ou pelo telefone 69.391970.82 (das 07 às 13:00 hrs - horário local).

Publique-se em 09 de setembro de 2022.
Loreni Grosbelli
Pregoeira Dec. nº 52.787/2021

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE ESPIGÃO DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº 24/C.P.L/2022
PROCESSO Nº 3423/SEMOD/2022

Por intermédio da Comissão Permanente de Licitações - CPL, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar na forma do disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e suas alterações, LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo Menor Preço, empreitada por preço global, tendo como objeto Contratação de Empresa Especializada para executar OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM UMA ÁREA TOTAL DE 12.160,21M² E EXTENSÃO DE 1.730,65M Convênio nº 022/2022/DER-RO, cuja data para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preços será dia 28/09/2022 as 08:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste - RO sito à Rua Rio Grande do Sul nº 2800, Bairro Vista Alegre. O valor estimado da pretensa contratação é de R$ 2.747.367,77 (Dois milhões setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos). O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no endereço supracitado de Segunda à Sexta Feira no horário de expediente das 07 às 13 Horas e ainda está disponível no portal da transparência através do site www.espigaodooeste.ro.gov.br ou por Telefone (0xx69) 3481-1400 ramal 130.

Zenilda Renier Von Rondon/Coordenadora de Compras públicas /decreto 5234/GP/2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
TOMADA DE PREÇOS 11/2022
PROCESSO Nº 3999/ORDINÁRIO/2022

O Município de Cacoal através da Comissão Permanente de Licitação nomeada através da Portaria Nº 59/GP/2022, no uso de suas atribuições, torna público a Tomada de Preços, tendo por objeto a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SEMICT, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, 2236 BAIRRO CENTRO, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT. Valor Estimado: R$ 294.500,18 (duzentos e noventa e quatro mil quinhentos reais e dezoito centavos), oriundo do Convênio Nº 385/PGE-2022. A abertura está marcada para o dia 29/09/2022 às 09h00min. O Edital poderá ser adquirido no site da Prefeitura www.cacoal.ro.gov.br através do Portal da Transparência (https://transparencia.cacoal.ro.gov.br/). Esclarecimentos adicionais referentes ao presente edital serão prestados pelo e-mail compras.cacoal@hotmail.com, fone (69) 3441-8069.

Cacoal, 09 de setembro de 2022.
Publique-se
Weslei de Souza Pires Santos
Presidente da CPL
Port. Nº 59/GP/2022

TOMADA DE PREÇOS N. 11/2022

1ª ATA DE SESSÃO – ABERTURA

Aos vinte nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois às 09:00h, reúnem-se os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL nomeada através da Portaria n° 059/GP/2022 para proceder a abertura da Tomada de Preços N° 11/2022 do processo Administrativo N°. 3999/ORDINÁRIO/2022, que tem como objeto a **"CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL – SEMICT"**. O aviso da presente licitação foi Publicado no Mural da Prefeitura de Cacoal, Jornal de circulação diária regional (A Gazeta de Rondônia), Associação Rondoniense dos Município/AROM, Diário Oficial do Estado de Rondônia, Diário Oficial da União, disponibilizado no site da prefeitura de Cacoal através do Portal da Transparência e comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia através do SIGAP. Os comprovantes de publicações encontram-se anexos aos autos. Procede-se a abertura da sessão no dia e hora marcados e registra-se que as empresas interessadas e que apresentaram envelopes para participação na licitação foram: **CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES**, representada pelo Sr. Gabriel da Cunha Jorge Rigonato Lima, **FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP**, representada pelo Sr. Alecxandro Buziquia Rasteiro. Os envelopes são conferidos para verificar se estão fechados de forma indevassável e vistados pelos presentes. Abre-se o envelope n. 01, contendo os documentos de Habilitação das empresas participantes os quais são vistados por todos os presentes à sessão. Registra-se que a documentação da empresa **CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES** contem 67 folhas numeradas

sequencialmente e a documentação da empresa **FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP** contem 86 folhas numeradas sequencialmente. A sessão é suspensa para análise dos documentos apresentados e após, será encaminhado aos licitantes ata do julgamento via e-mail, momento que será aberto prazo recursal previsto nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. Os envelopes n. 02 contendo as Propostas de Preços das empresas credenciadas ficarão em poder da Comissão fechados e na mesma forma em que foram entregues até a data a ser marcada para a reabertura da sessão. Nada mais havendo a tratar, encerra-se ata e sessão às 10:10h. Cacoal, 29 de setembro de 2022. Assinam:

Weslei de Souza Pires Santos – Presidente da CPL

Celso Antônio Pramio – Membro

Clério Gomes da Silva – Membro

Gabriel da Cunha Jorge Rigonato Lima – representante

Alecxandro Buziquia Rasteiro – Representante

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28),CELSO ANTONIO PRAMIO (CPF 618.527.672-00),VALDENIR GONÇALVES JUNIOR (CPF 737.328.502-34), em 03/11/2022 - 08:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/24516. Folha 1 de 2

TOMADA DE PREÇOS N. 11/2022

2ª ATA DE SESSÃO – JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e dois às 08:00h, para deliberar e julgar os documentos de habilitação das empresas credenciadas no presente certame, que tem como objeto a "**CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL – SEMICT**". No tocante à análise jurídica, fiscal e econômico-financeira, os membros da Comissão Permanente de Licitação registram que as empresas credenciadas atenderam todas as exigências do Edital. A documentação foi enviada juntamente com o processo ao setor de engenharia através do Memorando 316/SUPEL/2022 (anexo 39992258, ID 45094), para análise no que tange à **qualificação técnica**. Desta feita, o Sr. Thiago Albuquerque de Carvalho Câmara – Engenheiro Civil SEMPLAN/Cacoal, engenheiro pertencente ao quadro da Prefeitura de Cacoal, emitiu parecer no qual conclui que: CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES e FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP atendem a todos os exigidos em Edital. Diante do exposto a comissão declara **HABILITADAS** as empresas **CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES** e **FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP**. Fica aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 109 da lei n. 8.666/93 a partir do recebimento desta pelas licitantes. Nada mais havendo a tratar, encerra-se ata e sessão, cujos termos após lidos e achados conformes, foi devidamente assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. Cacoal-RO, 01 de novembro de 2022 às 08:40h. Assinam:

Weslei de Souza Pires Santos – Presidente da CPL _____

Valdenir Gonçalves Junior - Vice-Presidente da CPL _____

Celso Antônio Pramio – Membro _____

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28),CELSO ANTONIO PRAMIO (CPF 618.527.672-00),VALDENIR GONÇALVES JUNIOR (CPF 737.328.502-34), em 03/11/2022 - 08:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/24516. Folha 2 de 2

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28),CELSO ANTONIO PRAMIO (CPF 618.527.672-00),VALDENIR GONÇALVES JUNIOR (CPF 737.328.502-34), em 10/11/2022 - 09:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/25841. Folha 1 de 1

TOMADA DE PREÇOS N° 11/2022

3ª ATA DE SESSÃO – RATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Aos dez dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vintes e dois às 7:30h, reúnem-se os membros da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n. 084/GP/2022 anexa aos autos para deliberar sobre à licitação supracitada. Após *transcorrido o prazo recursal previsto no* art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 sem que nenhuma empresa tenha impetrado recurso, a Comissão Permanente de Licitação ratifica a decisão da ata anterior onde restou *habilitada* as empresas **CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES** e **FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP**. Fica marcado para o dia 11/11/2022 às 09h a abertura dos envelopes contendo a proposta de preço das empresas habilitadas. Nada mais havendo a tratar, encerra-se ata e sessão, cujo termos após lidos e achados conformes vai devidamente assinada pelos membros da Comissão. Cacoal, 10 de novembro de 2022 às 7:48min.

Weslei de Souza Pires Santos – Presidente da CPL _____

Valdenir Gonçalves Junior - Vice-Presidente da CPL _____

Celso Antonio Pramio - Membro _____

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28),CELSO ANTONIO PRAMIO (CPF 618.527.672-00),VALDENIR GONÇALVES JUNIOR (CPF 737.328.502-34), em 11/11/2022 - 12:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/26288. Folha 1 de 1

TOMADA DE PREÇOS N. 11/2022

4ª ATA DE SESSÃO – ABERTURA ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS

Aos onze dias do mês de Novembro de 2022, às 09:00h, reúnem-se os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pela Portaria 084/GP/2022 anexa aos autos, para proceder com a abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços das empresas habilitadas. Abre-se os envelopes N° 02 contendo as Propostas de Preços das empresas habilitadas e classifica-as da seguinte forma: 1° lugar **FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP** com o valor global de **R$ 274.954,59** (Duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e 2° lugar a Empresa **CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES** com o valor global de **R$ 279.706,58** (Duzentos e setenta e nove mil, setecentos e seis reais e cinquenta e oito centavos). Registra-se que a proposta será anexada aos autos e posteriormente o processo será encaminhado ao setor de engenharia para Análise e Parecer Técnico referente à planilha de composição de custos retornando à CPL, será comunicado aos licitantes quanto ao resultado através de oficio via e-mail. Nada mais havendo a tratar, encerra-se ata e sessão às 9:20h. Assinam todos os presentes:

Weslei de Souza Pires Santos – Presidente da CPL_____

Valdenir Gonçalves Junior – Vice Presidente _____

Celso Antônio Pramio – Membro _____

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28),CELSO ANTONIO PRAMIO (CPF 618.527.672-00),VALDENIR GONÇALVES JUNIOR (CPF 737.328.502-34), em 21/11/2022 - 08:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/27214. Folha 1 de 1

TOMADA DE PREÇO N° 11/2022

5ª ATA – ADJUDICAÇÃO E DECLARAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois às 08:00h, reúnem-se os membros da Comissão Permanente de Licitação nomeada através da Portaria n. 084/GP/2022 para deliberar sobre a licitação supracitada. A comissão toma ciência da analise de proposta assinado pelo Sr. Thiago Albuquerque de Carvalho Câmara, Engenheiro Civil SEMPLAN/Cacoal, onde emitiu parecer técnico pelo qual informa não haver pendências na Planilha Orçamentária da Proposta apresentada. Diante do exposto os membros da Comissão Permanente de Licitação Adjudicam e declaram vencedora do certame a empresa **FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP** com valor global de **R$ 274.954,59 (Duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)**. Cópia da presente ata será enviada aos participantes através de ofício via e-mail, Ficando aberto a partir desse momento o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 109 da lei n. 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, encerra-se ata e sessão, cujos termos após lidos e achados conformes foram devidamente assinados pelos presentes às 08:15h.

Weslei de Souza Pires Santos – Presidente da CPL_____

Valdenir Gonçalves Junior – Vice Presidente _____

Celso Antônio Pramio – Membro _____

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS (CPF 005.954.182-28),CELSO ANTONIO PRAMIO (CPF 618.527.672-00),VALDENIR GONÇALVES JUNIOR (CPF 737.328.502-34), em 29/11/2022 - 09:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/28972. Folha 1 de 1

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022

6ª ATA DE SESSÃO – RATIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E DECLARAÇÃO DE VENCEDOR

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vintes e dois às 7:30h, reúnem-se os membros da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n. 084/GP/2022 anexa aos autos para deliberar sobre à licitação supracitada. Após *transcorrido o prazo recursal previsto no* art. 109, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 sem que nenhuma empresa tenha impetrado recurso, a Comissão Permanente de Licitação ratifica a decisão da ata anterior onde restou *adjudicado e declarado vencedor* a empresa **FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP.** Cópia da presente ata será enviada aos participantes através de ofício via e-mail. Nada mais havendo a tratar, encerra-se ata e sessão, cujo termos após lidos e achados conformes vai devidamente assinada pelos membros da Comissão. Cacoal, 29 de novembro de 2022 às 7:48min.

Weslei de Souza Pires Santos – Presidente da CPL _____

Valdenir Gonçalves Junior - Vice-Presidente da CPL _____

Celso Antonio Pramio - Membro _____

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

FRIMON

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29/09/2022
HORAS: 09:00
OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT
LOCAL: CACOAL

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

TERMO DE ABERTURA

Senhor (a) Presidente,

Apresentamos em anexo, A PROPOSTA DE PREÇO Empresa **FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privada estabelecida a Rua 02, 6469 – Boa Esperança em Rolim de Moura - RO. Devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.958.226/0001-30. Para efeito de participação, e Abertura dos envelopes.

Sem mais para o momento,
Subscrevemo-nos

Rolim de Moura – RO, 26 de setembro 2022.

FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.958.226/0001-30
ALECXANDRO B. RASTEIRO
CPF nº 619.444.402-91

Rua 02, Nº 6469, Boa Esperança, E-mail frimon_@hotmail.com

03

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29/09/2022
HORAS: 09:00
OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT
LOCAL: CACOAL

Senhor (a) Presidente,

FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado estabelecida a Rua 02, 6469 – Boa Esperança em Rolim de Moura - RO. Devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.958.226/0001-30. vem através desta apresentar em anexo, nossa proposta de preço que após cuidadoso, com os quais concordamos, de que o preço proposto inclui todos os custos diretos e indiretos incidentes na obra, e BDI Incluso, inclusive aos correspondentes do Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construção / PCMAT, conforme diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho, encontram-se computadas todas as despesas necessárias ao completo cumprimento do objeto, bem como os materiais, mão-de-obra, encargos sociais, impostos, taxas e emolumentos, inclusive as relativas às questões de controle ambiental das obras

1. Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT
2. Prazo de entrega: 150 **(CENTO E CINQUENTA) dias**
3. Prazo de validade da proposta: 60 dias da apresentação
4. Valor R$: 274.954,59 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

Agência: 2755 Conta corrente nº: 1322-1 OP: 013

Obrigamo-nos, caso seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecido pela Órgão competente para se proceder à assinatura do Contrato, que nosso preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento das condições para sua execução.

Sem mais para o momento,
Subscrevemo-nos

Rolim de Moura – RO, 26 de setembro de 2022

FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.958.226/0001-30
ALECXANDRO B. RASTEIRO
CPF nº 619.444.402-91
Rua 02, Nº 6469, Boa Esperança, E-mail frimon_@hotmail.com

02

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVICOS	VALOR c/ BDI
1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA	13.473,24
2	SERVIÇOS INICIAIS	13.826,83
3	MOVIMENTO DE TERRA	4.230,18
4	INFRAESTRUTURA	36.606,68
5	SUPERESTRUTURA	25.651,17
6	PAREDES E PAINEIS	18.459,95
7	ESQUADRIAS	18.618,99
8	COBERTURA	18.918,75
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	48.546,37
10	PISOS E REVESTIMENTOS	24.115,08
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	15.003,01
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	9.445,97
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.077,40
14	REDE DE LÓGICA	16.837,46
15	COMBATE A INCÊNDIO	677,40
16	SERVIÇOS FINAIS	466,11

VALOR PARCIAL DA OBRA (SEM BDI)	**R$**	**228.481,46**
BDI (%) 20,34%	**R$**	**46.473,13**
	R$	**274.954,59**

DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1				**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA**					**R$ 11.196,00**	**R$ 13.473,24**
1.1	Composição	Próprio	317	Administração e Controle - (Engenheiro Civil - Mestre de obras)	MÊS	6,00	1.866,00	2.245,54	11.196,00	13.473,24
2				**SERVIÇOS INICIAIS**					**R$ 11.488,23**	**R$ 13.826,83**
2.1	Composição	Próprio	305	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 01/2020 (74209/1)	M2	6,00	288,05	346,64	1.728,30	2.079,84
2.2	Composição	Próprio	296	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (73992/1)	M2	121,70	11,62	13,98	1.414,15	1.701,37
2.3	Composição	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	500,31	2,73	3,29	1.365,85	1.646,02
2.4	Composição	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,43	50,68	60,99	123,15	148,21
2.5	Composição	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,02	7,17	8,63	480,53	578,38
2.6	Composição	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	76,28	83,59	100,59	6.376,25	7.673,01
3				**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 3.515,08**	**R$ 4.230,18**
3.1	Composição	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	11,80	87,20	104,94	1.028,96	1.238,29
3.2	Composição	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	13,08	114,68	138,01	1.500,01	1.805,17
3.3	Composição	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,47	46,94	56,49	350,64	421,98
3.4	Composição	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	9,30	68,33	82,23	635,47	764,74
4				**INFRAESTRUTURA**					**R$ 30.419,33**	**R$ 36.606,68**
4.1				**FUNDAÇÃO**					**R$ 22.076,04**	**R$ 26.565,76**
4.1.1	Composição	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	7,86	28,40	34,18	223,22	268,65
4.1.2	Composição	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	67,11	113,92	137,09	7.645,17	9.200,11
4.1.3	Composição	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,90	17,38	20,92	311,10	374,47

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
4.1.4	Composição	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	145,40	15,56	18,72	2.262,42	2.721,89
4.1.5	Composição	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,40	19,56	23,54	2.159,42	2.598,82
4.1.6	Composição	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,16	738,33	888,51	4.548,11	5.473,22
4.1.7	Composição	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	60,00	82,11	98,81	4.926,60	5.928,60
4.2				**VIGAS BALDRAME**					**R$ 8.343,29**	**R$ 10.040,92**
4.2.1	Composição	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12,46	28,40	34,18	353,86	425,88
4.2.2	Composição	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	31,89	35,89	43,19	1.144,53	1.377,33
4.2.3	Composição	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	44,03	55,16	66,38	2.428,69	2.922,71
4.2.4	Composição	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,40	19,56	23,54	1.103,18	1.327,66
4.2.5	Composição	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,20	17,38	20,92	1.550,30	1.866,06
4.2.6	Composição	Próprio	34838	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_12/2015 - REF - SINAPI (92725,3/2020) -	M3	2,50	705,09	848,51	1.762,73	2.121,28
5				**SUPERESTRUTURA**					**R$ 21.315,41**	**R$ 25.651,17**
5.1				**PILARES/BROCAS**					**R$ 8.207,42**	**R$ 9.877,43**
5.1.1	Composição	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	52,50	54,93	66,10	2.883,83	3.470,25

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
5.1.2	Composição	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,10	16,94	20,39	1.119,73	1.347,78
5.1.3	Composição	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,70	14,34	17,26	2.161,04	2.601,08
5.1.4	Composição	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,70	756,60	910,49	2.042,82	2.458,32
5.2				**VIGAS/PLATIBANDA**					**R$ 12.009,95**	**R$ 14.452,33**
5.2.1	Composição	SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	48,62	86,91	104,59	4.225,56	5.085,17
5.2.2	Composição	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	145,50	19,56	23,54	2.845,98	3.425,07
5.2.3	Composição	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,10	17,33	20,85	2.774,53	3.338,09
5.2.4	Composição	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,86	756,60	910,49	2.163,88	2.604,00
5.3				**MARQUISES**					**R$ 1.098,04**	**R$ 1.321,41**
5.3.1	Composição	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,32	68,42	82,34	363,99	438,05
5.3.2	Composição	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,08	17,45	21,00	332,95	400,68

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
5.3.4	Composição	SINAPI	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,65	617,08	742,59	401,10	482,68
6				**PAREDES E PAINEIS**					**R$ 15.340,15**	**R$ 18.459,95**
6.1	Composição	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	125,24	100,21	120,59	12.550,30	15.102,69
6.2	Composição	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,40	64,11	77,15	346,19	416,61
6.3	Composição	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,40	62,68	75,43	338,47	407,32
6.4	Composição	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	17,15	107,59	129,47	1.845,17	2.220,41
6.5	Composição	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80	74,68	89,87	134,42	161,77
6.6	Composição	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,80	69,78	83,97	125,60	151,15
7				**ESQUADRIAS**					**R$ 15.472,02**	**R$ 18.618,99**
7.1	Composição	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	598,65	720,42	598,65	720,42
7.2	Composição	SINAPI	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	521,92	628,08	3.653,44	4.396,56
7.3	Composição	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,25	818,84	985,39	5.117,75	6.158,69

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
7.4	Composição	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,82	313,88	377,72	2.768,42	3.331,49
7.5	Composição	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20	605,62	728,80	726,74	874,56
7.6	Composição	Próprio	308	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG. REF.: 68054	m²	5,88	443,37	533,55	2.607,02	3.137,27
8				**COBERTURA**					**R$ 15.720,97**	**R$ 18.918,75**
8.1	Composição	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	99,10	13,78	16,58	1.365,60	1.643,08
8.2	Composição	SINAPI	100372	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	1.899,81	2.286,23	3.799,62	4.572,46
8.3	Composição	SINAPI	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	696,09	837,67	1.392,18	1.675,34
8.4	Composição	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	99,10	39,96	48,09	3.960,04	4.765,72
8.5	Composição	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,72	93,77	112,84	1.942,91	2.338,04
8.6	Composição	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,56	55,68	67,01	3.260,62	3.924,11
9				**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**					**R$ 40.342,77**	**R$ 48.546,37**
9.1				**REVESTIMENTO INTERNO**					**R$ 22.522,43**	**R$ 27.102,47**
9.1.1	Composição	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	389,32	4,29	5,16	1.670,18	2.008,89

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02 nº6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
9.1.2	Composição	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	389,32	20,45	24,61	7.961,59	9.581,17
9.1.3	Composição	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	92,30	27,12	32,64	2.503,18	3.012,67
9.1.4	Composição	SINAPI	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	92,30	71,00	85,44	6.553,30	7.886,11
9.1.5	Composição	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	105,19	36,45	43,86	3.834,18	4.613,63
9.2				**REVESTIMENTOS EXTERNO**					**R$ 17.820,34**	**R$ 21.443,90**
9.2.1	Composição	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	303,48	8,01	9,64	2.430,87	2.925,55
9.2.2	Composição	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	303,48	50,71	61,02	15.389,47	18.518,35
10				**PISOS E REVESTIMENTOS**					**R$ 20.039,39**	**R$ 24.115,08**
10.1				**PISOS INTERNOS**					**R$ 17.300,48**	**R$ 20.818,95**
10.1.1	Composição	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M3	105,19	27,09	32,60	2.849,60	3.429,19
10.1.2	Composição	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	105,19	123,56	148,69	12.997,28	15.640,70
10.1.3	Composição	SINAPI	co 04	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 - Cópia SINAPI (88650,12/2021) -	M	79,00	18,40	22,14	1.453,60	1.749,06

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
10.2				**PISOS EXTERNOS**					**R$ 2.738,91**	**R$ 3.296,13**
10.2.1	Composição	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	29,90	85,28	102,63	2.549,87	3.068,64
10.2.2	Composição	PRÓPRIO	100	PISO PODOTÁTIL EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - ALERTA	M2	1,25	151,23	181,99	189,04	227,49
11				**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**R$ 12.467,17**	**R$ 15.003,01**
11.1				**PINTURA INTERNA**					**R$ 7.946,47**	**R$ 9.562,21**
11.1.1	Composição	Próprio	35236	REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	293,77	2,30	2,77	675,67	813,74
11.1.2	Composição	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	293,77	13,59	16,35	3.992,33	4.803,14
11.1.3	Composição	Próprio	35235	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2	293,77	11,16	13,43	3.278,47	3.945,33
11.2				**PINTURA EXTERNA**					**R$ 4.520,70**	**R$ 5.440,80**
11.2.1	Composição	Próprio	35236	REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	300,23	2,30	2,77	690,53	831,64
11.2.2	Composição	Próprio	35235	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2	300,23	11,16	13,43	3.350,57	4.032,09
11.2.3	Composição	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	29,90	16,04	19,30	479,60	577,07
12				**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**R$ 7.849,37**	**R$ 9.445,97**
12.1				**ÁGUA FRIA**					**R$ 1.265,31**	**R$ 1.522,59**
12.1.1	Composição	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	36,54	43,97	73,08	87,94
12.1.2	Composição	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	65,24	78,51	65,24	78,51

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
12.1.3	Composição	SINAPI	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	33,41	40,21	33,41	40,21
12.1.4	Composição	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	7,92	9,53	23,76	28,59
12.1.5	Composição	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	5,58	6,71	22,32	26,84
12.1.6	Composição	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	12,02	14,46	72,12	86,76
12.1.7	Composição	SINAPI	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	10,83	13,03	21,66	26,06
12.1.8	Composição	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	4,15	4,99	24,90	29,94
12.1.9	Composição	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	13,11	15,78	78,66	94,68
12.1.10	Composição	SINAPI	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	10,54	12,68	52,70	63,40
12.1.11	Composição	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,35	19,39	23,33	220,08	264,80
12.1.12	Composição	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,65	17,63	21,22	346,43	416,97
12.1.13	Composição	SINAPI	96642	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	1,00	16,87	20,30	16,87	20,30
12.1.14	Composição	SINAPI	96713	TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	3,00	28,82	34,68	86,46	104,04

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
12.1.15	Composição	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	19,49	23,45	58,47	70,35
12.1.16	Composição	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	13,83	16,64	69,15	83,20
12.2				**ESGOTO**					**R$ 2.575,15**	**R$ 3.099,03**
12.2.1	Composição	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,64	50,82	61,16	744,00	895,38
12.2.2	Composição	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,27	26,16	31,48	164,02	197,38
12.2.3	Composição	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,26	18,77	22,59	4,88	5,87
12.2.4	Composição	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,09	10,94	18,18	21,88
12.2.5	Composição	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	UN	5,00	6,49	7,81	32,45	39,05
12.2.6	Composição	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	22,63	27,23	45,26	54,46
12.2.7	Composição	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	9,09	10,94	54,54	65,64
12.2.8	Composição	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	22,57	27,16	45,14	54,32
12.2.9	Composição	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	6,59	7,93	32,95	39,65

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº6489
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
12.2.10	Composição	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	7,08	8,52	42,48	51,12
12.2.11	Composição	Próprio	222	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 72293	UN	1,00	10,84	13,04	10,84	13,04
12.2.12	Composição	Próprio	34882	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF.: SINAPI (74166/1,6/2020)	UN	2,00	243,41	292,92	486,82	585,84
12.2.13	Composição	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	28,75	34,60	86,25	103,80
12.2.14	Composição	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00	300,30	361,38	300,30	361,38
12.2.15	Composição	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	10,51	12,65	42,04	50,60
12.2.16	Composição	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	3,00	18,57	22,35	55,71	67,05
12.2.17	Composição	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,36	17,49	21,05	146,22	175,98
12.2.18	Composição	SINAPI	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	25,07	30,17	25,07	30,17
12.2.19	Composição	Próprio	220	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL. ref. 89692	UN	1,00	26,01	31,30	26,01	31,30
12.2.20	Composição	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	10,30	12,40	20,60	24,80
12.2.21	Composição	Próprio	219	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, COM ADAPTADOR, EM PVC 1.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 86883	UN	1,00	19,08	22,96	19,08	22,96

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
12.2.22	Composição	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	6,42	7,73	6,42	7,73
12.2.23	Composição	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	165,89	199,63	165,89	199,63
12.3				**METAIS E ACESSÓRIOS**					**R$ 4.008,91**	**R$ 4.824,35**
12.3.1	Composição	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	184,70	222,27	369,40	444,54
12.3.2	Composição	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	80,27	96,60	80,27	96,60
12.3.3	Composição	Próprio	14	Ducha higiênica 25 mm x 1/2". Referência Sinapi: 9535	und	2,00	97,78	117,67	195,56	235,34
12.3.4	Composição	Próprio	97	VASO SANITÁRIO SIFONADO CO CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA COM ASSENTO PARA PCD - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Referência Sinapi: 86888	und	1,00	485,31	584,02	485,31	584,02
12.3.5	Composição	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	50,82	61,16	152,46	183,48
12.3.6	Composição	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	66,46	79,98	132,92	159,96
12.3.7	Composição	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	31,50	37,91	63,00	75,82
12.3.8	Composição	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	259,74	312,57	779,22	937,71
12.3.9	Composição	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	233,87	281,44	233,87	281,44
12.3.10	Composição	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	233,87	281,44	467,74	562,88
12.3.11	Composição	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	844,84	1.016,68	844,84	1.016,68

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua G2, nº6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
12.3.12	Composição	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	204,32	245,88	204,32	245,88
13				**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 8.372,03**	**R$ 10.077,40**
13.1	Composição	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	23,95	28,82	143,70	172,92
13.2	Composição	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	37,87	45,57	75,74	91,14
13.3	Composição	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	37,87	45,57	113,61	136,71
13.4	Composição	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	40,51	48,75	445,61	536,25
13.5	Composição	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	37,11	44,66	111,33	133,98
13.6	Composição	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	44,63	53,71	44,63	53,71
13.7	Composição	SINAPI	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	32,53	39,15	97,59	117,45
13.8	Composição	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	9,52	11,46	209,44	252,12
13.9	Composição	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,60	3,88	4,67	405,85	488,48
13.10	Composição	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	541,39	5,24	6,31	2.836,88	3.416,17
13.11	Composição	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,55	7,37	8,87	210,41	253,24
13.12	Composição	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,52	13,86	23,04	27,72
13.13	Composição	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,66	15,24	12,66	15,24

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Engº Civil Jorge H. Komatsu
CREA nº 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
13.14	Composição	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	68,24	82,12	136,48	164,24
13.15	Composição	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	71,68	86,26	71,68	86,26
13.16	Composição	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	54,28	65,32	108,56	130,64
13.17	Composição	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	56,56	68,06	56,56	68,06
13.18	Composição	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	672,00	808,68	672,00	808,68
13.19	Composição	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,95	8,73	10,51	296,38	356,81
13.20	Composição	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,80	9,69	11,66	1.441,87	1.735,01
13.21	Composição	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,20	14,84	17,86	151,37	182,17
13.22	Composição	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	12,00	29,65	35,68	355,80	428,16
13.23	Composição	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	14,00	25,06	30,16	350,84	422,24
14				**REDE DE LÓGICA**					**R$ 13.991,42**	**R$ 16.837,46**
14.1	Composição	SINAPI	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	604,41	727,35	1.208,82	1.454,70
14.2	Composição	Próprio	34834	Switch 24 portas RJ45 1GbE, 4 portas SFP+ 10GbE, Stacking REF: CEREST	UN	1,00	4.362,41	5.249,72	4.362,41	5.249,72
14.3	Composição	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	22,00	42,92	51,65	944,24	1.136,30
14.4	Composição	Próprio	215	BANDEJA 2U´S - RACK 19"	UND	1,00	180,00	216,61	180,00	216,61
14.5	Composição	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	9,52	11,46	104,72	126,06

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
14.6	Composição	Próprio	214	REGUA DE TOMADAS PARA RACK 19" 10 TOMADAS 10A	UND	1,00	141,97	170,85	141,97	170,85
14.7	Composição	Próprio	212	ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U	UN	4,00	100,72	121,21	402,88	484,84
14.8	Composição	Próprio	34825	TAMPA CEGA DE 1U P/ RACK 19". Ref. SEMPLAN	UN	2,00	68,19	82,06	136,38	164,12
14.9	Composição	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,50	13,92	16,75	285,36	343,38
14.10	Composição	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,05	17,23	20,73	431,61	519,29
14.11	Composição	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,50	10,60	12,76	259,70	312,62
14.12	Composição	Próprio	91927	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 91927	M	199,90	5,06	6,09	1.011,49	1.217,39
14.13	Composição	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00	593,07	713,70	593,07	713,70
14.14	Composição	Próprio	98307	TOMADA DE REDE RJ45	UN	11,00	42,92	51,65	472,12	568,15
14.15	Composição	Próprio	34885	GABINETE 19" - PORTA ACRILICO FUME 16U X 570mm. Ref.: SINAPI (101878,2/2021)	UN	1,00	1.483,64	1.785,41	1.483,64	1.785,41
14.16	Composição	Próprio	34884	BLOCO CONEXÃO 110 IDC. Ref.: SINAPI (98593,2/2021)	UN	1,00	1.973,01	2.374,32	1.973,01	2.374,32
15				**COMBATE A INCÊNDIO**					**R$ 562,90**	**R$ 677,40**
15.1	Composição	Próprio	157	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.REF.: SINAPI (83635)	UN	1,00	329,31	396,29	329,31	396,29
15.2	Composição	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	25,95	31,23	129,75	156,15
15.3	Composição	Próprio	166	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	25,37	30,53	25,37	30,53

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

BDI: 20,34%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
15.4	Composição	Próprio	160	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA ", FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	38,29	46,08	38,29	46,08
15.5	Composição	Próprio	161	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "RISCO DE CHOQUE" - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	40,18	48,35	40,18	48,35
16				**SERVIÇOS FINAIS**					**R$ 387,01**	**R$ 466,11**
16.1	Composição	Próprio	61	LIMPEZA FINAL DA OBRA. Ref.SINAPI 11/2018: 9537	M2	121,70	3,18	3,83	387,01	466,11

Total sem BDI	**R$**	**228.481,46**
Total do BDI	**R$**	**46.473,13**
Total	**R$**	**274.954,59**

DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA nº 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	EXECUÇÃO				
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA	13.473,24	1.913,20	3.267,26	2.504,68	3.280,73	2.507,37
			14,20%	24,25%	18,59%	24,35%	18,61%
2	SERVIÇOS INICIAIS	13.826,83	11.061,46	2.765,37	-	-	-
			80,00%	20,00%			
3	MOVIMENTO DE TERRA	4.230,18	2.115,09	2.115,09	-	-	-
			50,00%	50,00%			
4	INFRAESTRUTURA	36.606,68	18.303,34	18.303,34	-	-	-
			50,00%	50,00%			
5	SUPERESTRUTURA	25.651,17	-	10.260,47	7.695,35	7.695,35	-
				40,00%	30,00%	30,00%	
6	PAREDES E PAINEIS	18.459,95	-	3.691,99	14.767,96	-	-
				20,00%	80,00%		
7	ESQUADRIAS	18.618,99	-	-	-	9.309,50	9.309,50
						50,00%	50,00%
8	COBERTURA	18.918,75	-	-	-	7.567,50	11.351,25
						40,00%	60,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	48.546,37	-	19.418,55	14.563,91	14.563,91	-
				40,00%	30,00%	30,00%	
10	PISOS E REVESTIMENTOS	24.115,08	-	-	12.057,54	-	12.057,54
					50,00%		50,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	15.003,01	-	-	-	-	15.003,01
							100,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	9.445,97	1.889,19	5.667,58	-	1.889,19	-
			20,00%	60,00%		20,00%	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.077,40	4.030,96	2.015,48	-	4.030,96	-
			40,00%	20,00%		40,00%	
14	REDE DE LÓGICA	16.837,46	-	-	-	16.837,46	-
						100,00%	
15	COMBATE A INCÊNDIO	677,40	-	-	-	677,40	-
						100,00%	
16	SERVIÇOS FINAIS	466,11	-	-	-	-	466,11
							100,00%

VALOR TOTAL R$ 274.954,59

Percentual Parcial	14,30%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%
Valor Parcial com BDI	39.313,25	67.505,12	51.589,44	65.852,00	50.694,77
Valor Parcial sem BDI	32.668,48	56.095,33	42.869,73	54.721,63	42.126,29
Percentual Acumulado	14,30%	38,85%	57,61%	81,56%	100,00%
Valor Acumulado sem BDI	32.668,48	88.763,81	131.633,55	186.355,17	228.481,46
Valor Acumulado com BDI = 20,34%	39.313,25	106.818,37	158.407,81	224.259,82	274.954,59

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SE
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236,

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

TIPO DE OBRA
Construção de Edifícios

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	%
Administração Central	3,00	4,00	5,50	3,00
Seguro e Garantia (*)	0,80	0,80	1,00	0,80
Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
Despesas Financeiras	0,59	1,23	1,39	1,00
Lucro	6,16	7,40	8,96	6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN)	**3,65**	**3,65**	**3,65**	**6,65**
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**) Lei Municipal Complementar n. 199/2004- Art. 71 - Parágrafo único.	ISSQN = 5,00% x 50,00% do Serviço =			3,00
TOTAL				**20,34**

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

Composição de Leis e Encargos Sociais - Sem Desoneração

HORISTA	MENSALISTA			
		A) Encargos Sociais Básicos:		
20,00%	20,00%	A	1.	INSS
1,50%	1,50%	A	2.	SESI
1,00%	1,00%	A	3.	SENAI
0,20%	0,20%	A	4.	INCRA
0,60%	0,60%	A	5.	SEBRAE
2,50%	2,50%	A	6.	Salário Educação
3,00%	3,00%	A	7.	Seguro Contra Acidentes de Trabalho
8,00%	8,00%	A	8.	FGTS
0,00%	0,00%	A	9.	SECONCI
36,80%	**36,80%**			
		B) Encargos Sociais que recebem incidência de A:		
18,06%	0,00%	B	1.	Repouso Semanal Remunerado
4,84%	0,00%	B	2.	Feriados
0,88%	0,66%	B	3.	Auxílio - Enfermidade
11,21%	8,33%	B	4.	13º Salário
0,07%	0,06%	B	5.	Licença Paternidade
0,75%	0,56%	B	6.	Faltas Justificadas
1,67%	0,00%	B	7.	Dias de Chuvas
0,11%	0,08%	B	8.	Auxílio Acidente de Trabalho
13,45%	10,00%	B	9.	Férias Gozadas
0,03%	0,02%	B	10.	Salário Maternidade
51,07%	**19,71%**			
		C) Encargos Sociais que não recebem incidência globais de A:		
6,09%	4,53%	C	1.	Aviso Prévio Indenizado
0,14%	0,11%	C	2.	Aviso Prévio Trabalhado
0,89%	0,67%	C	3.	Férias Indenizadas
2,95%	2,20%	C	4.	Depósito Rescisão Sem Justa Causa
0,51%	0,38%	C	5.	Indenização Adicional
10,58%	**7,89%**			
		D) Taxas de reincidências:		
18,79%	7,25%	D	1.	Reincidência de A sobre B
		D	2.	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS
0,54%	0,40%			sobre Aviso Prévio Indenizado
19,33%	**7,65%**			
117,78%	**72,05%**		**PERCENTUAL TOTAL**	

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA nº 19611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
1.1	317	Administração e Controle - (Engenheiro Civil - Mestre de obras)	MÊS			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,0000000	23,04	1.152,00
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,5000000	95,20	714,00
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		1.866,00

2	SERVIÇOS INICIAIS

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
2.1	305	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 01/2020 (74209/1)	M2			
INSUMO	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000000	3,68	3,68
INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000000	4,08	16,32
INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	200,25	200,25
INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	15,39	1,69
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,29	23,29
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	19,57	39,14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100000	368,84	3,68
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		288,05

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
2.2	296	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (73992/1)	M2			
INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2500000	4,08	1,02
INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0100000	15,13	0,15
INSUMO	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3170000	13,96	4,42
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	23,29	3,02
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	19,57	2,54
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200000	23,83	0,47
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		11,62

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
2.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718000	19,57	1,40
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718000	18,66	1,33
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		2,73

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	23,10	5,19
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3248000	19,57	45,49
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		50,68

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
2.5	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1186000	22,12	2,62
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2329000	19,57	4,55
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		7,17

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
2.6	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2			
INSUMO	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	15,71	15,71
INSUMO	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273000	13,24	16,24
INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0428000	15,13	0,64
INSUMO	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	0,5853000	56,27	32,93
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1897000	19,63	3,72
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5691000	23,29	13,25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0044000	26,45	0,11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0191000	25,29	0,48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0012000	426,07	0,51
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		83,59

3	MOVIMENTO DE TERRA

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1890000	23,10	27,46
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0530000	19,57	59,74

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI = 87,20

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
3.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4590000	23,10	33,70
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1380000	19,57	80,98
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			114,68

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
3.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986000	19,57	46,94
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			46,94

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
3.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0060000	277,61	1,66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0030000	50,81	0,15
INSUMO	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,2500000	30,21	37,76
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6590000	19,57	12,89
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2740000	33,85	9,27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2540000	26,00	6,60
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			68,33

4	INFRAESTRUTURA
4.1	FUNDAÇÃO

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
4.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2718000	23,10	6,27
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0741000	19,57	1,45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0565000	366,18	20,68
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			28,40

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
4.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2			
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0170000	6,42	0,10
INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,6120000	1,42	6,54
INSUMO	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0470000	15,68	0,73
INSUMO	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,0160000	17,24	0,27
INSUMO	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2780000	13,96	17,84
INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0100000	18,99	0,18
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0860000	19,63	21,31
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7435000	23,29	63,89
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0790000	26,45	2,08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0390000	25,29	0,98
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			113,92

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
4.1.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG			
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,7240000	0,20	0,14
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	21,21	0,53
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0375000	19,56	0,73
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1155000	22,97	2,65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	13,33	13,33
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			17,38

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
4.1.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG			
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4655000	0,20	0,09
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	21,21	0,53
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	19,56	0,56
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890000	22,97	2,04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	12,34	12,34
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			15,56

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

4.1.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG			
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,9665000	0,20	0,39
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	21,21	0,53
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635000	19,56	1,24
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1945000	22,97	4,46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	12,94	12,94
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		19,56

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
4.1.6	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9060000	23,10	113,32
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2960000	19,57	64,50
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90586	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,4230000	1,25	0,52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90587	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,2250000	0,49	0,60
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,1500000	486,43	559,39
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		738,33

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
4.1.7	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7950000	23,10	18,36
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9980000	19,57	19,53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,3600000	12,34	16,78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0620000	442,66	27,44
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		82,11

4.2	VIGAS BALDRAME

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
4.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2718000	23,10	6,27
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0741000	19,57	1,45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0565000	366,18	20,68
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		28,40

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
4.2.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2			
INSUMO	626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	KG	1,5000000	16,20	24,30
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850000	20,78	1,76
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4220000	23,30	9,83
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		35,89

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
4.2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2			
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0170000	6,42	0,10
INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6050000	4,08	2,46
INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5670000	1,42	0,80
INSUMO	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0260000	15,68	0,40
INSUMO	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0080000	13,96	14,07
INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0340000	18,99	0,64
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4710000	19,63	9,24
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1450000	23,29	26,66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0170000	26,45	0,44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0140000	25,29	0,35
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		55,16

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
4.2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG			
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,9665000	0,20	0,39
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	21,21	0,53
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635000	19,56	1,24
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1945000	22,97	4,46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	12,94	12,94
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		19,56

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

4.2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG			
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,7240000	0,20	0,14
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	21,21	0,53
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0375000	19,56	0,73
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1155000	22,97	2,65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	13,33	13,33
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		17,38

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
4.2.6	34838	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015 - REF - SINAPI (92725 3/2020) -	M3			
INSUMO	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030000	508,79	561,19
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8460000	23,29	42,99
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000000	23,10	25,41
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7860000	19,57	74,09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90586	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,6720000	1,25	0,84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90587	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,1740000	0,49	0,57
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		705,09

5	SUPERESTRUTURA
5.1	PILARES/BROCAS

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
5.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2			
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	6,42	0,06
INSUMO	40271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MES	0,1960000	7,43	1,45
INSUMO	40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MES	0,3930000	11,44	4,49
INSUMO	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,7850000	2,86	2,24
INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0190000	18,99	0,36
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	19,63	2,70
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7520000	23,29	17,51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	0,1880000	138,95	26,12
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		54,93

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
5.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG			
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,20	0,23
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	21,21	0,53
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0203000	19,56	0,39
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1241000	22,97	2,85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	12,94	12,94
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		16,94

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
5.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG			
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	0,20	0,10
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	21,21	0,53
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0086000	19,56	0,16
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0529000	22,97	1,21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	12,34	12,34
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		14,34

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
5.1.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3			
INSUMO	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030000	508,79	561,19
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8460000	23,29	42,99
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8460000	23,10	42,64
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5380000	19,57	108,37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90586	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,6720000	1,25	0,84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90587	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,1740000	0,49	0,57
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		756,60

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 18.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA nº 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6409
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

5.2 VIGAS/PLATIBANDA

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
5.2.1	**92460**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**M2**			
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	6,42	0,06
INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3720000	4,08	1,51
INSUMO	10749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	MES	1,1860000	5,23	6,20
INSUMO	40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MES	0,0905000	11,44	1,03
INSUMO	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,4740000	2,86	1,35
INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0330000	18,99	0,62
INSUMO	40339	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	MES	1,1860000	2,86	3,39
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2770000	19,63	5,43
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5110000	23,29	35,19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92265**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020**	**M2**	0,2970000	108,20	32,13
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**86,91**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
5.2.2	**92775**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015**	**KG**			
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,20	0,23
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	21,21	0,53
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0367000	19,56	0,71
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2245000	22,97	5,15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92791**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015**	**KG**	1,0000000	12,94	12,94
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**19,56**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
5.2.3	**92777**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015**	**KG**			
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,7430000	0,20	0,14
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	21,21	0,53
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0209000	19,56	0,40
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1278000	22,97	2,93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92793**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015**	**KG**	1,0000000	13,33	13,33
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**17,33**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
5.2.4	**92718**	**CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015**	**M3**			
INSUMO	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030000	508,79	561,19
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8460000	23,29	42,99
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8460000	23,10	42,64
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5380000	19,57	108,37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**90586**	**VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015**	**CHP**	0,6720000	1,25	0,84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**90587**	**VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015**	**CHI**	1,1740000	0,49	0,57
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**756,60**

5.3 MARQUISES

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
5.3.1	**92419**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**M2**			
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	6,42	0,06
INSUMO	40271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MES	0,1960000	7,43	1,45
INSUMO	40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MES	0,3930000	11,44	4,49
INSUMO	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,7850000	2,86	2,24
INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0190000	18,99	0,36
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1590000	19,63	3,12
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8660000	23,29	20,16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92263**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020**	**M2**	0,2630000	138,95	36,54
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**68,42**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
5.3.2	**92784**	**ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015**	**KG**			
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	2,1180000	0,20	0,42
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	21,21	0,53
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0253000	19,56	0,49

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1547000	22,97	3,55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92800**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015**	KG	1,0000000	12,46	12,46
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**17,45**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
5.3.4	**92725**	**CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015**	**M3**			
INSUMO	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030000	534,22	589,24
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0940000	23,29	2,18
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5650000	23,10	13,05
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6380000	19,57	12,48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**90586**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015**	CHP	0,0560000	1,25	0,07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**90587**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015**	CHI	0,1330000	0,49	0,06
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**617,08**

6	**PAREDES E PAINEIS**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
6.1	**103332**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021**	**M2**			
INSUMO	7267	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	37,7400000	0,56	21,13
INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	M	0,5800000	2,84	1,64
INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0069000	35,60	0,24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**87292**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**M3**	0,0105000	463,71	4,86
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2000000	23,10	50,82
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000000	19,57	21,52
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**100,21**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
6.2	**93186**	**VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016**	**M**			
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0060000	6,42	0,03
INSUMO	4491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3520000	4,08	1,43
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000000	0,20	1,20
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3760000	23,10	8,68
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1880000	19,57	3,67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92270**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020**	**M2**	0,3500000	98,94	34,62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92792**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015**	KG	0,4900000	13,31	6,52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**94970**	**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**M3**	0,0180000	442,66	7,96
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**64,11**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
6.3	**93196**	**CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016**	**M**			
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0060000	6,42	0,03
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000000	0,20	1,20
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3760000	23,10	8,68
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1880000	19,57	3,67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92270**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020**	**M2**	0,3500000	98,94	34,62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92792**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015**	KG	0,4900000	13,31	6,52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**94970**	**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**M3**	0,0180000	442,66	7,96
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**62,68**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
6.4	**96359**	**PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P**	**M2**			
INSUMO	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0290000	41,40	1,20
INSUMO	39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,1060000	23,06	48,56
INSUMO	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,9093000	7,62	6,92
INSUMO	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,8999000	8,64	25,05
INSUMO	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027000	0,36	0,90
INSUMO	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7925000	3,20	2,53
INSUMO	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0327000	4,00	4,13
INSUMO	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,0077000	0,06	1,20

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

INSUMO	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,9149000	0,16	0,14
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6280000	22,12	13,89
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1570000	19,57	3,07
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		107,59

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
6.5	**93187**	**VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016**	**M**			
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0070000	6,42	0,04
INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2200000	4,08	0,89
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000000	0,20	1,20
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	23,10	8,31
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	19,57	3,52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92270**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020**	**M2**	0,4000000	98,94	39,57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92793**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015**	**KG**	0,7900000	13,33	10,53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**94970**	**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**M3**	0,0240000	442,66	10,62
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		74,68

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
6.6	**93197**	**CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016**	**M**			
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0070000	6,42	0,04
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000000	0,20	1,20
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	23,10	8,31
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	19,57	3,52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92270**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020**	**M2**	0,4000000	98,94	39,57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92792**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015**	**KG**	0,4900000	13,31	6,52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**94970**	**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**M3**	0,0240000	442,66	10,62
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		69,78

7	ESQUADRIAS

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
7.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	254,44	254,44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,0000000	221,99	221,99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	77,96	77,96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2019	M	10,2000000	4,34	44,26
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		598,65

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
7.2	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,0000000	251,85	251,85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	213,27	213,27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2019	M	10,0000000	5,68	56,80
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		521,92

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
7.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2			
INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637000	32,01	2,03
INSUMO	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,0000000	750,27	750,27
INSUMO	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,7200000	0,54	2,54
INSUMO	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,2020000	24,86	54,74
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820000	23,10	6,51
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	19,57	2,75
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		818,84

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
7.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2			
INSUMO	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,12	1,10
INSUMO	36896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN	0,8333000	339,09	282,56
INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233000	21,15	13,18

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5190000	23,10	11,98
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2590000	19,57	5,06
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		313,88

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
7.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2			
INSUMO	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,12	2,92
INSUMO	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833000	249,71	520,22
INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	21,15	26,36
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070000	23,10	39,43
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530000	19,57	16,69
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		605,62

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
7.6	308	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG. REF.: 68054	M2			
INSUMO	43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	5,1000000	11,65	59,41
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0250000	78,77	1,96
INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,0000000	0,79	0,79
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,6000000	0,75	3,45
INSUMO	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	8,2600000	9,48	78,30
INSUMO	11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	15,2800000	15,41	235,46
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	23,10	34,65
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	19,57	29,35
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		443,37

8	COBERTURA

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
8.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2			
INSUMO	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6340000	14,32	9,07
INSUMO	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	15,50	0,46
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650000	19,63	1,27
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1180000	23,29	2,74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046000	23,01	0,10
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0064000	22,14	0,14
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		13,78

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
8.2	100372	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN			
INSUMO	4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	8,0000000	13,58	108,64
INSUMO	4400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7,5000000	10,78	80,85
INSUMO	4415	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,0000000	2,55	15,30
INSUMO	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,0000000	14,32	143,20
INSUMO	4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,5000000	17,89	152,06
INSUMO	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,0000000	9,57	28,71
INSUMO	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1,0000000	23,28	23,28
INSUMO	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	2,0000000	15,37	30,74
INSUMO	40623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	2,0000000	135,73	271,46
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1880000	19,63	101,84
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,4820000	23,29	523,60
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92261	INSTALAÇAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,0000000	420,13	420,13
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		1.899,81

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
8.3	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN			
INSUMO	4400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000000	10,78	21,56
INSUMO	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,5000000	14,32	93,08
INSUMO	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,0000000	9,57	28,71
INSUMO	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1,0000000	23,28	23,28
INSUMO	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,6750000	15,37	10,37
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7290000	19,63	33,94
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4940000	23,29	174,53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92259	INSTALAÇAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,0000000	310,62	310,62
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		696,09

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
8.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2			
INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2700000	0,19	0,24
INSUMO	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2700000	2,82	3,58
INSUMO	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,2750000	23,75	30,28
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	19,57	2,93
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	23,27	2,67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0050000	23,01	0,11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0069000	22,14	0,15
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		39,96

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
8.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M			
INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0810000	32,01	2,59
INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0130000	15,13	0,19
INSUMO	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024000	63,98	0,15
INSUMO	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0900000	116,20	10,45
INSUMO	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	1,0500000	62,85	65,99
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3710000	19,57	7,26
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2770000	23,27	6,44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	23,01	0,30
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	22,14	0,40
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		93,77

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
8.6	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M			
INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1980000	32,01	6,33
INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060000	15,13	0,09
INSUMO	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012000	63,98	0,07
INSUMO	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450000	116,20	5,22
INSUMO	40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,0500000	34,88	36,62
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070000	19,57	4,05
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	23,27	2,60
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	23,01	0,30
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	22,14	0,40
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		55,68

9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

9.1	REVESTIMENTO INTERNO

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
9.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0042000	607,63	2,55
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	23,10	1,61
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070000	19,57	0,13
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		4,29

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
9.1.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0213000	463,71	9,87
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	23,10	8,08
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280000	19,57	2,50
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		20,45

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
9.1.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0376000	463,71	17,43
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3200000	23,10	7,39
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1180000	19,57	2,30
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		27,12

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

9.1.4	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2			
INSUMO	536	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0900000	29,37	32,01
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000	0,65	3,99
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2200000	3,81	0,83
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0200000	23,92	24,39
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	19,57	9,78
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		71,00

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
9.1.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2			
INSUMO	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,0250000	30,25	0,75
INSUMO	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	0,9964000	0,92	0,91
INSUMO	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	1,0740000	12,79	13,73
INSUMO	20250	SISAL EM FIBRA	KG	0,0078000	17,41	0,13
INSUMO	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0308000	18,08	0,55
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6313000	22,51	14,21
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3156000	19,57	6,17
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		36,45

9.2	REVESTIMENTOS EXTERNO

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
9.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0042000	480,06	2,01
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1830000	23,10	4,22
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	19,57	1,78
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		8,01

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
9.2.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2			
INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1388000	20,79	2,88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0314000	463,71	14,56
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800000	23,10	18,01
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800000	19,57	15,26
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		50,71

10	PISOS E REVESTIMENTOS
10.1	PISOS INTERNOS

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10.1.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M3			
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000000	0,75	0,37
INSUMO	7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,2100000	13,12	2,75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0310000	546,75	16,94
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2140000	23,10	4,94
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1070000	19,57	2,09
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		27,09

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10.1.2	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2			
INSUMO	21108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0700000	80,40	86,02
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2400000	3,81	0,91
INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,6200000	1,99	17,15
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6100000	23,92	14,59
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	19,57	4,89
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		123,56

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10.1.3	co 04	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 - Cópia SINAPI (88650,12/2021) -	M			
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0800000	3,81	0,30
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6000000	0,65	0,39
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	19,57	0,58
INSUMO	21108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	0,1900000	80,40	15,27
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0780000	23,92	1,86
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		18,40

10.2	PISOS EXTERNOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10.2.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2			
INSUMO	3777	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,1280000	1,59	1,79
INSUMO	4517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4500000	1,42	0,63
INSUMO	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1224000	32,08	36,00
INSUMO	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0728000	494,84	36,02
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354000	23,29	3,15
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1183000	23,10	2,73
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2537000	19,57	4,96
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		85,28

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10.2.2	100	PISO PODOTÁTIL EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - ALERTA	M			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0200000	78,77	1,57
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,8000000	0,75	2,10
INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	2,7300000	0,79	2,15
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	19,57	24,46
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000000	23,92	38,27
INSUMO	38135	LADRILHO HIDRAULICO, "20 X 20" CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,1000000	75,17	82,68
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		151,23

11	PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1	PINTURA INTERNA

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
11.1.1	35236	REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0270000	24,17	0,65
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	19,57	0,19
INSUMO	207	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS. REF.: SINAPI 3/2021 (6090)	L	0,1600000	9,17	1,46
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		2,30

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
11.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2			
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,1000000	0,81	0,08
INSUMO	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,5550200	2,41	3,74
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3120000	24,17	7,54
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	19,57	2,23
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		13,59

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
11.1.3	35235	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2			
INSUMO	7356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	21,51	7,09
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	24,17	3,14
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0480000	19,57	0,93
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		11,16

11.2	PINTURA EXTERNA

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
11.2.1	35236	REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0270000	24,17	0,65
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	19,57	0,19
INSUMO	207	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS. REF.: SINAPI 3/2021 (6090)	L	0,1600000	9,17	1,46
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		2,30

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
11.2.2	35235	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2			
INSUMO	7356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	21,51	7,09
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	24,17	3,14
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0480000	19,57	0,93
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		11,16

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
11.2.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2			
INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	5,70	0,91
INSUMO	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	14,43	6,16
INSUMO	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0100000	8,04	0,08
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2750000	24,17	6,64
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	19,57	2,25
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		16,04

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA R - 136 AI D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1	ÁGUA FRIA

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.1	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000000	24,58	24,58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0000000	5,98	11,96
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			36,54

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.2	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN			
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0192000	11,81	0,22
INSUMO	6010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	1,0000000	54,49	54,49
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2633000	17,52	4,61
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2633000	22,49	5,92
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			65,24

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.3	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000000	20,61	20,61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,0000000	5,98	5,98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,0000000	6,82	6,82
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			33,41

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.4	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	3,20	0,06
INSUMO	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	1,0000000	3,50	3,50
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525000	22,49	3,42
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481000	19,57	0,94
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			7,92

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.5	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN			
INSUMO	65	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	0,98	0,98
INSUMO	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0400000	18,99	0,75
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0100000	65,94	0,65
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0080000	1,96	0,01
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	17,52	1,40
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	22,49	1,79
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			5,58

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.6	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN			
INSUMO	112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	4,93	4,93
INSUMO	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0710000	18,99	1,34
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0180000	65,94	1,18
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0110000	1,96	0,02
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	17,52	1,99
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	22,49	2,56
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			12,02

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.7	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0180000	58,21	1,04
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0220000	65,94	1,45
INSUMO	38023	LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	5,43	5,43
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0240000	1,96	0,04
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	17,52	1,26
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	22,49	1,61
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			10,83

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.8	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0070000	58,21	0,40
INSUMO	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,82	0,82
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	65,94	0,52
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0130000	1,96	0,02
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	17,52	1,05

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	22,49	1,34
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	4,15

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.9	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0180000	58,21	1,04
INSUMO	3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,27	6,27
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0220000	65,94	1,45
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0240000	1,96	0,04
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1080000	17,52	1,89
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1080000	22,49	2,42
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	13,11

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.10	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0180000	58,21	1,04
INSUMO	3863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	5,14	5,14
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0220000	65,94	1,45
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0240000	1,96	0,04
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	17,52	1,26
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	22,49	1,61
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	10,54

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.11	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M			
INSUMO	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0610000	4,15	4,40
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,1230000	1,96	0,24
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3690000	17,52	6,46
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3690000	22,49	8,29
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	19,39

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.12	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M			
INSUMO	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0610000	15,53	16,47
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0100000	1,96	0,01
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	17,52	0,50
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	22,49	0,65
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	17,63

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.13	96642	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN			
INSUMO	36298	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	1,0000000	4,28	4,28
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3150000	17,52	5,51
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3150000	22,49	7,08
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	16,87

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.14	96713	TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN			
INSUMO	38458	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	1,0000000	21,07	21,07
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1940000	17,52	3,39
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1940000	22,49	4,36
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	28,82

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.15	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0260000	58,21	1,51
INSUMO	7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	9,99	9,99
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0330000	65,94	2,17
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0360000	1,96	0,07
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440000	17,52	2,52
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440000	22,49	3,23
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	19,49

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.1.16	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0070000	58,21	0,40
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	65,94	0,52
INSUMO	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,83	6,83
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0500000	1,96	0,09
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	17,52	2,62
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	22,49	3,37
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	13,83

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

12.2 ESGOTO

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0363000	58,21	2,11
INSUMO	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0500000	14,02	14,72
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0593000	65,94	3,91
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,2470000	1,96	0,48
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400000	17,52	12,96
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400000	22,49	16,64
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		50,82

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0108000	58,21	0,62
INSUMO	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0500000	8,61	9,04
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0163000	65,94	1,07
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,1270000	1,96	0,24
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	17,52	6,65
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	22,49	8,54
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		26,16

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.3	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0080000	58,21	0,46
INSUMO	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0500000	12,42	13,04
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0124000	65,94	0,81
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0370000	1,96	0,07
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	17,52	1,92
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	22,49	2,47
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		18,77

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.4	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	58,21	0,57
INSUMO	3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,51	3,51
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	65,94	0,98
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0210000	1,96	0,04
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	17,52	1,75
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	22,49	2,24
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		9,09

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.5	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	2,01	2,01
INSUMO	3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	2,41	2,41
INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0200000	24,02	0,48
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	17,52	0,70
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	22,49	0,89
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		6,49

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.6	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	3,56	3,56
INSUMO	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	7,97	7,97
INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0460000	24,02	1,10
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	17,52	4,38
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	22,49	5,62
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		22,63

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	58,21	0,57
INSUMO	3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,51	3,51
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	65,94	0,98
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0210000	1,96	0,04
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	17,52	1,75
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	22,49	2,24
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		9,09

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.8	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	3,56	3,56

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

INSUMO	3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	7,91	7,91
INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0460000	24,02	1,10
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	17,52	4,38
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	22,49	5,62
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		22,57

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	58,21	0,57
INSUMO	3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	1,01	1,01
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	65,94	0,98
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0210000	1,96	0,04
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	17,52	1,75
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	22,49	2,24
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		6,59

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.10	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	2,01	2,01
INSUMO	3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,00	3,00
INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0200000	24,02	0,48
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	17,52	0,70
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	22,49	0,89
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		7,08

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.11	222	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 72293	UN			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0070000	58,21	0,40
INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0050000	65,94	0,32
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650000	22,49	1,46
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650000	19,57	1,27
INSUMO	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	7,39	7,39
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		10,84

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.12	34882	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF.: SINAPI (74166/1,6/2020)	UN			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0020000	78,77	0,15
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,0000000	0,75	1,50
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,52	17,52
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	22,49	22,49
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	23,10	34,65
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	19,57	29,35
INSUMO	121	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM. REF.: SINAPI 6/2020 (3279)	UND	1,0000000	137,75	137,75
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		243,41

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.13	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0148000	58,21	0,86
INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	2,01	2,01
INSUMO	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000000	13,80	13,80
INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0200000	24,02	0,48
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225000	65,94	1,48
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0640000	1,96	0,12
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	17,52	4,38
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	22,49	5,62
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		28,75

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.14	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN			
INSUMO	650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	17,4456000	4,08	71,17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0011000	429,67	0,47
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1503000	23,10	72,77
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1503000	19,57	61,65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0223000	442,66	9,87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	97733	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,0132000	3.249,17	42,88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0606000	652,67	39,55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,3500000	5,55	1,94

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI = 300,30

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.15	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049000	58,21	0,28
INSUMO	11741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000000	6,92	6,92
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000	65,94	0,49
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0170000	1,96	0,03
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	17,52	1,22
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	22,49	1,57
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		10,51

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.16	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,01	4,02
INSUMO	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,80	6,80
INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0400000	24,02	0,96
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	17,52	2,97
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	22,49	3,82
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		18,57

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.17	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M			
INSUMO	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0500000	5,06	5,31
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,1000000	1,96	0,19
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	17,52	5,25
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	22,49	6,74
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		17,49

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.18	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN			
INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	3,56	3,56
INSUMO	20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1,0000000	17,62	17,62
INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0460000	24,02	1,10
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	17,52	1,22
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	22,49	1,57
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		25,07

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.19	220	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL. ref. 89692	UN			
INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	3,56	3,56
INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0920000	24,02	2,20
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510000	17,52	0,89
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510000	22,49	1,14
INSUMO	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	15,58	15,58
INSUMO	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	2,64	2,64
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		26,01

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.20	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332000	3,20	0,10
INSUMO	6148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 *	UN	1,0000000	7,78	7,78
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0845000	22,49	1,90
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0266000	19,57	0,52
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		10,30

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.21	219	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, COM ADAPTADOR, EM PVC 1.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 86883	UN			
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0500000	3,20	0,16
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	22,49	1,79
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	19,57	0,58
INSUMO	54	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL C/ ADAPTADOR, 1.1/2" X 1.1/2 *	UN	1,0000000	16,55	16,55
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		19,08

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.2.22	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332000	3,20	0,10
INSUMO	6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 *, SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	1,0000000	2,80	2,80
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1232000	22,49	2,77
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0388000	19,57	0,75
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		6,42

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

12.2.23	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN			
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0192000	11,81	0,22
INSUMO	10228	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,0000000	128,67	128,67
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9249000	17,52	16,20
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9249000	22,49	20,80
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	165,89

12.3	METAIS E ACESSÓRIOS

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.3.1	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	6,42	6,42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	17,96	17,96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	7,92	7,92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	101,58	101,58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	50,82	50,82
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	184,70

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.3.2	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,0000000	67,42	67,42
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	3,20	0,06
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467000	22,49	10,04
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407000	19,57	2,75
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	80,27

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.3.3	14	Ducha higiênica 25 mm x 1/2". Referência Sinapi: 9535	UN			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	19,57	5,87
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0100000	11,81	0,11
INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1,0000000	91,80	91,80
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	97,78

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.3.4	97	VASO SANITÁRIO SIFONADO CO CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA COM ASSENTO PARA PCD - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Referência Sinapi: 86888	UN			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800000	22,49	17,54
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	19,57	8,61
INSUMO	10422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	1,0000000	267,00	267,00
INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1500000	80,35	12,05
INSUMO	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	14,88	29,76
INSUMO	6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,0000000	6,64	6,64
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	39,29	39,29
INSUMO	4	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO 7,50 CM COM ABERTURA FRONTAL PRA PCD	UND	1,0000000	104,42	104,42
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	485,31

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.3.5	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	3,20	0,06
INSUMO	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	1,0000000	48,02	48,02
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960000	22,49	2,15
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303000	19,57	0,59
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	50,82

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.3.6	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	1,0000000	57,41	57,41
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162000	22,49	7,11
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996000	19,57	1,94
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	66,46

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.3.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,0000000	22,45	22,45
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162000	22,49	7,11
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996000	19,57	1,94
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	31,50

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

12.3.8	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	11,04	66,24
INSUMO	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	166,33	166,33
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485000	22,49	21,33
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000	19,57	5,84
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		259,74

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.3.9	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	11,04	66,24
INSUMO	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	140,46	140,46
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485000	22,49	21,33
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000	19,57	5,84
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		233,87

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.3.10	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	11,04	66,24
INSUMO	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	140,46	140,46
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485000	22,49	21,33
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000	19,57	5,84
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		233,87

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.3.11	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	8,0000000	11,04	88,32
INSUMO	36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70° CM X 45° CM	UN	1,0000000	720,29	720,29
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2647000	22,49	28,44
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3985000	19,57	7,79
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		844,84

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12.3.12	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	14,88	29,76
INSUMO	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	6,64	6,64
INSUMO	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	142,85	142,85
INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	80,35	7,07
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4968000	22,49	11,17
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3495000	19,57	6,83
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		204,32

13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	7,31	7,31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	16,64	16,64
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		23,95

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	7,31	7,31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	30,56	30,56
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		37,87

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.3	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	7,31	7,31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	30,56	30,56
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		37,87

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.4	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	7,31	7,31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	33,20	33,20
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		40,51

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA nº 136110/D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.5	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	7,31	7,31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	29,80	29,80
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		37,11

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.6	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	7,31	7,31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	37,32	37,32
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		44,63

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.7	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
INSUMO	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	4,80	4,80
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5960000	19,75	11,77
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5960000	25,56	15,23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0012000	614,21	0,73
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		32,53

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.8	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
INSUMO	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,41	2,41
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450000	19,75	2,86
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450000	25,56	3,70
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009000	614,21	0,55
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		9,52

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
INSUMO	993	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1,1900000	2,34	2,78
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,33	0,02
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	19,75	0,47
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	25,56	0,61
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		3,88

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
INSUMO	1022	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,1900000	3,26	3,87
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,33	0,02
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	19,75	0,59
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	25,56	0,76
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		5,24

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.11	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
INSUMO	1021	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,1900000	4,66	5,54
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,33	0,02
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	19,75	0,79
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	25,56	1,02
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		7,37

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.12	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			
INSUMO	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,00	1,00
INSUMO	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	8,37	8,37
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0476000	19,75	0,94
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0476000	25,56	1,21
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		11,52

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.13	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			
INSUMO	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,30	1,30
INSUMO	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	8,37	8,37

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	19,75	1,30
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	25,56	1,69
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		12,66

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.14	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			
INSUMO	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	3,0000000	1,00	3,00
INSUMO	34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,0000000	58,78	58,78
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1428000	19,75	2,82
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1428000	25,56	3,64
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		68,24

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.15	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			
INSUMO	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	3,0000000	1,30	3,90
INSUMO	34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,0000000	58,78	58,78
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988000	19,75	3,92
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988000	25,56	5,08
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		71,68

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.16	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			
INSUMO	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000000	1,00	2,00
INSUMO	34616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	47,97	47,97
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952000	19,75	1,88
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952000	25,56	2,43
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		54,28

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.17	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			
INSUMO	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000000	1,30	2,60
INSUMO	34616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	47,97	47,97
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325000	19,75	2,61
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325000	25,56	3,38
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		56,56

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.18	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			
INSUMO	12038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	602,99	602,99
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233000	19,75	30,08
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233000	25,56	38,93
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		672,00

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.19	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
INSUMO	2690	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	1,1000000	3,50	3,85
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0020000	21,21	0,04
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1070000	19,75	2,11
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1070000	25,56	2,73
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		8,73

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.20	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
INSUMO	39244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,0170000	3,12	3,17
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440000	19,75	2,84
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440000	25,56	3,68
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		9,69

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.21	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
INSUMO	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	1,1000000	8,89	9,77
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	19,75	2,21
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	25,56	2,86
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		14,84

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.22	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN			
INSUMO	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	2,0000000	3,05	6,10

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

INSUMO	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	1,0000000	15,18	15,18
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1033000	19,75	2,04
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2478000	25,56	6,33
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		29,65

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
13.23	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN			
INSUMO	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	2,0000000	3,05	6,10
INSUMO	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,0000000	10,59	10,59
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1033000	19,75	2,04
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2478000	25,56	6,33
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		25,06

14	REDE DE LÓGICA

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.1	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN			
INSUMO	39594	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA	UN	1,0000000	323,47	323,47
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2007000	19,75	122,46
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2007000	25,56	158,48
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		604,41

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.2	34834	Switch 24 portas RJ45 1GbE, 4 portas SFP+ 10GbE, Stacking REF: CEREST	UN			
INSUMO	112	Switch 24 portas RJ45 1GbE, 4 portas SFP+ 10GbE, Stacking	PÇ	1,0000000	4.360,11	4.360,11
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	25,56	2,30
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		4.362,41

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN			
INSUMO	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000000	33,58	33,58
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062000	19,75	4,07
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062000	25,56	5,27
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		42,92

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.4	215	BANDEJA 2U´S - RACK 19"	UN			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	19,75	2,96
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,56	3,83
INSUMO	53	BANDEJA 19" 570MM 2U´S	Pç.	1,0000000	173,21	173,21
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		180,00

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.5	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
INSUMO	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,41	2,41
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450000	19,75	2,86
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450000	25,56	3,70
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009000	614,21	0,55
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		9,52

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.6	214	REGUA DE TOMADAS PARA RACK 19" 10 TOMADAS 10A	UN			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	19,75	2,96
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,46	3,81
INSUMO	52	REGUA DE TOMADAS - RACK 19" 12 TOMADAS 10A	Pç.	1,0000000	135,20	135,20
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		141,97

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.7	212	ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U	UN			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	19,75	1,97
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,56	2,55
INSUMO	50	ORGANIZADOR DE CABO 1U 19"	Pç.	1,0000000	96,20	96,20
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		100,72

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.8	34825	TAMPA CEGA DE 1U P/ RACK 19". Ref. SEMPLAN	UN			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	19,75	1,97
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,56	2,55
INSUMO	115	TAMPA CEGA 1U P/ RACK 19"	UND	1,0000000	63,67	63,67
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		68,19

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.9	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
INSUMO	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	1,0170000	6,08	6,18

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1060000	19,75	2,09
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1060000	25,56	2,70
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**91170**	**FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015**	M	1,0000000	2,95	2,95
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		13,92

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.10	**91865**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	M			
INSUMO	2684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	1,0170000	8,09	8,22
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1340000	19,75	2,64
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1340000	25,56	3,42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**91170**	**FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015**	M	1,0000000	2,95	2,95
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		17,23

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.11	**91863**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	M			
INSUMO	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	1,0170000	3,89	3,95
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0820000	19,75	1,61
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0820000	25,56	2,09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**91170**	**FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015**	M	1,0000000	2,95	2,95
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		10,60

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.12	**91927**	**CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 91927**	M			
INSUMO	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,1900000	3,26	3,87
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,33	0,02
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0260000	19,75	0,51
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0260000	25,56	0,66
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		5,06

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.13	**100557**	**CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019**	UN			
INSUMO	11256	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	546,23	546,23
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0340000	19,75	20,42
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0340000	25,56	26,42
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		593,07

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.14	**98307**	**TOMADA DE REDE RJ45**	UN			
INSUMO	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000000	33,58	33,58
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062000	19,75	4,07
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062000	25,56	5,27
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		42,92

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.15	**34885**	**GABINETE 19" - PORTA ACRILICO FUME 16U X 570mm. Ref.: SINAPI (101878,2/2021)**	UN			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233000	19,75	30,08
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233000	25,56	38,93
INSUMO	123	GABINETE 19" - PORTA ACRILICO FUME 16U x 570mm	UND	1,0000000	1.414,63	1.414,63
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		1.483,64

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
14.16	**34884**	**BLOCO CONEXÃO 110 IDC. Ref.: SINAPI (98593,2/2021)**	UN			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,3236000	19,75	243,39
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,3236000	25,56	314,99
INSUMO	122	BLOCO CONEXÃO 110 IDC	UND	1,0000000	1.414,63	1.414,63
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		1.973,01

15	**COMBATE A INCÊNDIO**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
15.1	**157**	**EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.REF.: SINAPI (83635)**	UN			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	23,10	11,55
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	19,57	9,78
INSUMO	32	EXTINTOR PO QUIMICO ABC 6KG	UND	1,0000000	307,98	307,98
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		329,31

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

15.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN			
INSUMO	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	19,90	19,90
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748000	19,75	1,47
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1795000	25,56	4,58
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			25,95

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
15.3	166	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UN			
INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,18	0,36
INSUMO	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,0000000	21,10	21,10
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,57	3,91
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			25,37

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
15.4	160	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA ", FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UN			
INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,18	0,36
INSUMO	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,0000000	34,02	34,02
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,57	3,91
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			38,29

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
15.5	161	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "RISCO DE CHOQUE" - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UN			
INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,18	0,36
INSUMO	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,0000000	35,91	35,91
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	19,57	3,91
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			40,18

16	SERVIÇOS FINAIS	

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
16.1	61	LIMPEZA FINAL DA OBRA. Ref.SINAPI 11/2018: 9537	M2			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	19,57	2,73
INSUMO	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500000	9,13	0,45
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			3,18

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0700000	78,77	84,28
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,9600000	0,75	362,22
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,5700000	19,57	167,71
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			614,21

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8269000	78,77	65,13
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,0194000	0,75	159,01
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5782000	119,96	69,36
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3433000	19,57	45,85
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4811000	18,86	27,93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,7623000	1,73	1,31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7188000	0,36	0,25
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			368,84

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,33	0,33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,03	0,03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,36	0,36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	1,01	1,01
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			1,73

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H			
INSUMO	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	5.194,97	0,33
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	0,33

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H			
INSUMO	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000076	5.194,97	0,03
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	0,03

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H			
INSUMO	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000700	5.194,97	0,36
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	0,36

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H			
INSUMO	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1,2500000	0,81	1,01
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	1,01

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,33	0,33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,03	0,03
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	0,36

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90582	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,44	0,44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90583	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,05	0,05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90584	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,34	0,34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90585	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,42	0,42
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	1,25

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H			
INSUMO	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001280	3.453,78	0,44
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	0,44

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H			
INSUMO	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0000151	3.453,78	0,05
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	0,05

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H			
INSUMO	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001000	3.453,78	0,34
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	0,34

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H			
INSUMO	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,5200000	0,81	0,42
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	0,42

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90582	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,44	0,44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90583	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,05	0,05
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	0,49

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG			
INSUMO	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,0700000	10,26	10,97
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0108000	19,56	0,21
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0769000	22,97	1,76
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	12,94

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1600000	78,77	91,37

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	174,1000000	0,79	137,53
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	195,8600000	0,75	146,89
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000000	18,86	84,87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**88830**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014**	CHP	1,0500000	1,73	1,81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**88831**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014**	CHI	3,4500000	0,36	1,24
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		**463,71**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**94970**	**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016**	**M3**			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7609000	78,77	59,93
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325,1589000	0,75	243,86
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5912000	119,96	70,92
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0267000	19,57	39,66
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2768000	18,86	24,08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89225**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014**	CHP	0,6572000	5,00	3,28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89226**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014**	CHI	0,6197000	1,51	0,93
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		**442,66**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89225**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014**	CHP			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89221**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014**	H	1,0000000	1,35	1,35
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89222**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014**	H	1,0000000	0,16	0,16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89223**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014**	H	1,0000000	1,47	1,47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89224**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014**	H	1,0000000	2,02	2,02
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		**5,00**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89221**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014**	H			
INSUMO	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000640	21.132,08	1,35
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		**1,35**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89222**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014**	H			
INSUMO	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000076	21.132,08	0,16
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		**0,16**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89223**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014**	H			
INSUMO	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000700	21.132,08	1,47
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		**1,47**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89224**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014**	H			
INSUMO	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	2,5000000	0,81	2,02
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		**2,02**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89226**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014**	CHI			
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89221**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014**	H	1,0000000	1,35	1,35
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**89222**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014**	H	1,0000000	0,16	0,16
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		**1,51**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92792**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015**	KG			
INSUMO	32	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1,0700000	11,44	12,24
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0059000	19,56	0,11
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0420000	22,97	0,96
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		**13,31**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92793**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015**	KG			
INSUMO	33	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	11,50	12,76
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0032000	19,56	0,06
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0224000	22,97	0,51
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		**13,33**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92794**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015**	KG			

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6409
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	10,84	12,03
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0018000	19,56	0,03
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0125000	22,97	0,28
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		12,34

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG			
INSUMO	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	9,39	10,42
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0010000	19,56	0,01
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070000	22,97	0,16
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		10,59

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG			
INSUMO	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	9,39	10,42
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0037000	22,97	0,08
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		10,50

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG			
INSUMO	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,0700000	10,26	10,97
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0082000	19,56	0,16
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0581000	22,97	1,33
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		12,46

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,20	25,20
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,09	0,09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000		
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,06	0,06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	1,10	1,10
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		26,45

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H			
INSUMO	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000720	1.263,97	0,09
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		0,09

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H			
INSUMO	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000075	1.263,97	
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H			
INSUMO	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000500	1.263,97	0,06
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		0,06

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H			
INSUMO	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1,3600000	0,81	1,10
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		1,10

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,20	25,20
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,09	0,09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000		
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		25,29

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2			
INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,2280000	1,42	6,00
INSUMO	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1280000	15,39	1,96
INSUMO	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,4480000	13,96	62,09
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1790000	19,63	3,51
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8930000	23,29	20,79

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0560000	26,45	1,48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1230000	25,29	3,11
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	98,94

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,85	21,85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,26	0,26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,03	0,03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,24	0,24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,63	0,63
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	23,01

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H			
INSUMO	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000640	4.129,76	0,26
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	0,26

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H			
INSUMO	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000076	4.129,76	0,03
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	0,03

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H			
INSUMO	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000600	4.129,76	0,24
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	0,24

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H			
INSUMO	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,7800000	0,81	0,63
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	0,63

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,85	21,85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93277	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,26	0,26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93278	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,03	0,03
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	22,14

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
INSUMO	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000000	2,73	2,73
INSUMO	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000000	1,42	1,42
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1240000	25,56	3,16
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	7,31

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90801	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN			
INSUMO	183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	79,36	79,36
INSUMO	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0110000	20,27	0,22
INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0240000	15,39	0,36
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7410000	23,31	63,89
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3570000	19,57	26,55
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	170,38

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
INSUMO	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	6,45	6,45
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	19,75	4,44
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	25,56	5,75
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	16,64

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
INSUMO	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	6,45	12,90
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3900000	19,75	7,70
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3900000	25,56	9,96

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA nº 113611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº6409
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI = 30,56

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,91	26,91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	84,84	84,84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	15,27	15,27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	136,38	136,38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	10,53	10,53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	12,09	12,09
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			286,02

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H			
INSUMO	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000400	2.121.058,13	84,84
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			84,84

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H			
INSUMO	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000072	2.121.058,13	15,27
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			15,27

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H			
INSUMO	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000643	2.121.058,13	136,38
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			136,38

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H			
INSUMO	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	13,0000000	0,81	10,53
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			10,53

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H			
INSUMO	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000057	2.121.058,13	12,09
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			12,09

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,91	26,91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	84,84	84,84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	15,27	15,27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	12,09	12,09
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			139,11

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN			
INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000000	15,13	3,02
INSUMO	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,1671000	10,32	1,72
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5520000	23,31	12,86
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3620000	23,10	31,46
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9570000	19,57	18,72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0223000	614,21	13,69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	1,0000000	170,38	170,38
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			251,85

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M			
INSUMO	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,1630000	2,88	3,34
INSUMO	39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0060000	17,30	0,10
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0680000	23,31	1,58
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0340000	19,57	0,66
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			5,68

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP			

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

COMPOSIÇÃO AUXILIAR	5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	38,67	38,67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	188,13	188,13
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	20,88	20,88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	22,26	22,26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	4,28	4,28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	3,39	3,39
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		277,61

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H			
INSUMO	37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689	88.800,00	6,11
INSUMO	37747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643	506.498,46	32,56
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		38,67

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H			
INSUMO	4221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	32,1600000	5,85	188,13
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		188,13

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H			
INSUMO	37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551	88.800,00	4,89
INSUMO	37747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343	506.498,46	17,37
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		22,26

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H			
INSUMO	37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000073	88.800,00	0,64
INSUMO	37747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000072	506.498,46	3,64
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		4,28

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H			
INSUMO	37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058	88.800,00	0,51
INSUMO	37747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	506.498,46	2,88
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		3,39

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	20,88	20,88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	22,26	22,26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	4,28	4,28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	3,39	3,39
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		50,81

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,20	25,20
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,71	0,71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,09	0,09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,90	0,90

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA nº 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	6,95	6,95
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		33,85

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H			
INSUMO	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000533	13.506,52	0,71
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			0,71

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H			
INSUMO	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000074	13.506,52	0,09
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			0,09

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H			
INSUMO	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000667	13.506,52	0,90
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			0,90

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H			
INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	L	1,0300000	6,75	6,95
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			6,95

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,20	25,20
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,71	0,71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,09	0,09
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			26,00

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8538000	78,77	67,25
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	218,9300000	0,75	164,19
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5971000	119,96	71,62
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2858000	19,57	123,01
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			426,07

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2			
INSUMO	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	1,3360000	54,58	72,91
INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,3080000	4,08	9,41
INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,2370000	1,42	13,11
INSUMO	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2080000	15,39	3,20
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	19,63	4,90
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2480000	23,29	29,06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0630000	26,45	1,66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1860000	25,29	4,70
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			138,95

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2			
INSUMO	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	1,1460000	54,58	62,54
INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1660000	4,08	0,67
INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,9520000	1,42	9,87
INSUMO	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1590000	15,39	2,44
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	19,63	3,96
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0120000	23,29	23,56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0500000	26,45	1,32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1520000	25,29	3,84
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			108,20

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN			
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	11,81	0,12
INSUMO	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1,0000000	20,06	20,06
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	17,52	1,93
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	22,49	2,47
			CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =			24,58

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 43611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6409
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	0,98	0,98
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0070000	58,21	0,40
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	65,94	0,52
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0500000	1,96	0,09
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	17,52	1,75
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	22,49	2,24
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	5,98

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M			
INSUMO	392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,6500000	1,90	1,23
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	17,52	0,17
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	22,49	1,55
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	2,95

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8325000	78,77	65,57
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	213,4531000	0,75	160,08
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5821000	119,96	69,82
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1058000	19,57	41,21
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3315000	18,86	25,11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6853000	5,00	3,42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6462000	1,51	0,97
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	366,18

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332000	3,20	0,10
INSUMO	6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	1,0000000	2,80	2,80
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1232000	22,49	2,77
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0388000	19,57	0,75
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	6,42

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	3,20	0,06
INSUMO	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	1,0000000	3,50	3,50
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525000	22,49	3,42
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481000	19,57	0,94
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	7,92

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,0000000	11,04	22,08
INSUMO	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1,0000000	64,67	64,67
INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0304000	80,35	2,44
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3870000	22,49	8,70
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1886000	19,57	3,69
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	101,58

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	3,20	0,06
INSUMO	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	1,0000000	48,02	48,02
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960000	22,49	2,15
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303000	19,57	0,59
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	50,82

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN			
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	11,81	0,12
INSUMO	11753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)	UN	1,0000000	16,09	16,09
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	17,52	1,93
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	22,49	2,47
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	20,61

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA nº 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº6499
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	65	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	0,98	0,98
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0070000	58,21	0,40
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	65,94	0,52
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0500000	1,96	0,09
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	17,52	1,75
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	22,49	2,24
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		5,98

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0070000	58,21	0,40
INSUMO	3906	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,82	1,82
INSUMO	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	65,94	0,52
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0500000	1,96	0,09
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	17,52	1,75
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	22,49	2,24
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		6,82

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3			
INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0200000	79,79	81,38
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	343,5200000	0,75	257,64
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6400000	18,86	87,51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,0800000	1,73	1,86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,5600000	0,36	1,28
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		429,67

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG			
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	2,8160000	0,20	0,56
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	21,21	0,53
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310000	19,56	0,60
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1896000	22,97	4,35
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	13,36	13,36
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		19,40

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	M3			
INSUMO	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,0700000	10,26	10,97
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0131000	19,56	0,25
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0933000	22,97	2,14
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		13,36

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7275000	78,77	57,30
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9433000	0,75	273,70
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5972000	119,96	71,64
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9792000	19,57	38,73
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2501000	18,86	23,57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6434000	5,00	3,21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6067000	1,51	0,91
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		469,06

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7119000	78,77	56,07
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	391,1663000	0,75	293,37
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5927000	119,96	71,10
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9633000	19,57	38,42
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2400000	18,86	23,38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6382000	5,00	3,19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6018000	1,51	0,90
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		486,43

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**100475**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**M3**			
INSUMO	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	19,4400000	6,68	129,85
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0800000	78,77	85,07
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	486,0000000	0,75	364,50
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7500000	18,86	70,72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**88830**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014**	**CHP**	0,8700000	1,73	1,50
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**88831**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014**	**CHI**	2,8800000	0,36	1,03
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**652,67**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**101616**	**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020**	**M2**			
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020000	23,10	2,35
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1531000	19,57	2,99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**91533**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHP**	0,0036000	33,85	0,12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**91534**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015**	**CHI**	0,0036000	26,00	0,09
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**5,55**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**90822**	**PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**	**UN**			
INSUMO	2432	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	16,50	49,50
INSUMO	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	111,63	111,63
INSUMO	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000000	0,05	0,99
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5460000	23,31	36,03
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7730000	19,57	15,12
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**213,27**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92006**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	**UN**			
INSUMO	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	7,34	14,68
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090000	19,75	8,07
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090000	25,56	10,45
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**33,20**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**91990**	**TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	**UN**			
INSUMO	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	7,34	7,34
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4960000	19,75	9,79
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4960000	25,56	12,67
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**29,80**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92007**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	**UN**			
INSUMO	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	9,40	18,80
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090000	19,75	8,07
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090000	25,56	10,45
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**37,32**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**87301**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**M3**			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,3600000	78,77	107,12
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	459,8500000	0,75	344,88
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8500000	18,86	91,47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**88830**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014**	**CHP**	1,1300000	1,73	1,95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**88831**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014**	**CHI**	3,7200000	0,36	1,33
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**546,75**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**90823**	**PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**	**UN**			
INSUMO	2432	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	16,50	49,50
INSUMO	10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	148,43	148,43
INSUMO	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000000	0,05	0,99
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6780000	23,31	39,11
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8390000	19,57	16,41
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**254,44**

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 15611/D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6409
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**91292**	**BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P**	**UN**			
INSUMO	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000000	15,13	3,02
INSUMO	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,1671000	10,32	1,72
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5520000	23,31	12,86
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3620000	23,10	31,46
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9570000	19,57	18,72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**88629**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019**	**M3**	0,0223000	614,21	13,69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**91287**	**BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019**	**UN**	1,0000000	140,52	140,52
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**221,99**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**91287**	**BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019**	**UN**			
INSUMO	184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	49,15	49,15
INSUMO	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	KG	0,0110000	20,27	0,22
INSUMO	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0240000	15,39	0,36
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7410000	23,31	63,89
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3750000	19,57	26,90
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**140,52**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**91304**	**FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**	**UN**			
INSUMO	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,0000000	44,81	44,81
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0020000	23,31	23,35
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010000	19,57	9,80
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**77,96**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**100660**	**ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**	**M**			
INSUMO	20007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,1630000	1,72	2,00
INSUMO	39026	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0060000	17,30	0,10
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0680000	23,31	1,58
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0340000	19,57	0,66
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**4,34**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92261**	**INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019**	**UN**			
INSUMO	4425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,0000000	14,32	128,88
INSUMO	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,1250000	15,39	17,31
INSUMO	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0400000	31,01	1,24
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4910000	19,63	48,89
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,2810000	23,29	169,57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**93287**	**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016**	**CHP**	0,1133000	286,02	32,40
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**93288**	**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016**	**CHI**	0,1570000	139,11	21,84
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**420,13**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**92259**	**INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019**	**UN**			
INSUMO	4425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,0000000	14,32	128,88
INSUMO	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,1250000	15,39	17,31
INSUMO	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0400000	31,01	1,24
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5830000	19,63	31,07
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3440000	23,29	77,88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**93287**	**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016**	**CHP**	0,1133000	286,02	32,40
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**93288**	**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016**	**CHI**	0,1570000	139,11	21,84
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**310,62**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	**87377**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019**	**M3**			
INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,9400000	79,79	75,00
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	422,6300000	0,75	316,97
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,0200000	19,57	215,66
					CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =	**607,63**

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº6409
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

COMPOSIÇÃO AUXILIAR	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3			
INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,9500000	79,79	75,80
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	426,4900000	0,75	319,86
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3200000	18,86	81,47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,0100000	1,73	1,74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,3100000	0,36	1,19
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		480,06

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3			
INSUMO	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	2,9790000	54,58	162,59
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,1200000	6,42	0,77
INSUMO	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,6445000	17,04	10,98
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8137000	19,63	35,60
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,0685000	23,31	211,38
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,1930000	23,10	743,65
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,1930000	19,57	630,01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	6,6320000	1,25	8,29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	18,2462000	0,49	8,94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,7736000	26,45	20,46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,0401000	25,29	26,30
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,6463000	19,40	827,33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,2000000	469,06	562,87
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		3.249,17

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0420000	3,20	0,13
INSUMO	6146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	UN	1,0000000	13,96	13,96
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356000	22,49	3,04
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0427000	19,57	0,83
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO SEM BDI =		17,96

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Jorge H. Komatsu
CREA n.º 13611 D/PR

16.958.226/0001-30
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua 02, nº 6469
Boa Esperança - Cep: 76.940-000
Rolim de Moura - RO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
LOCAL: Av. Amazonas, nº 2236, Centro - Cacoal – RO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29 de setembro de 2022 às 09h00

COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR

CODIGO DA COMPOSIÇÃO	DESCRICAO DA COMPOSIÇÃO	UNID.	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,68	INSUMO	6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	11,55	11,55
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
				COMPOSICAO	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,73	INSUMO	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	1,0000000	11,68	11,68
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,45	0,45
				INSUMO	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26
				COMPOSICAO	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,70	INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				INSUMO	44496	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	1,0000000	12,62	12,62
				COMPOSICAO	95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11	0,11
88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,81	INSUMO	248	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	H	1,0000000	12,67	12,67
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
				COMPOSICAO	95311	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11	0,11
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,71	INSUMO	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	11,55	11,55
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
				COMPOSICAO	95312	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,71	INSUMO	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	1,0000000	12,69	12,69
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,56	0,56
				INSUMO	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,15	1,15
				COMPOSICAO	95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11	0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,61	INSUMO	378	ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	14,45	14,45
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
				COMPOSICAO	95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,99	INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	40331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	1,0000000	17,81	17,81
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,64	INSUMO	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000000	11,45	11,45
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
				INSUMO	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
				COMPOSICAO	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,34	0,34
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,83	INSUMO	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,0000000	10,23	10,23
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,32	0,32
				INSUMO	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,94	0,94
				COMPOSICAO	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,19	INSUMO	245	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO	H	1,0000000	14,49	14,49
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43458	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,05	0,05
				INSUMO	43482	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
				COMPOSICAO	95318	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,09	0,09
88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,83	INSUMO	251	AUXILIAR DE MECANICO	H	1,0000000	10,76	10,76
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95319	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,81	INSUMO	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	12,67	12,67
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74

				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
				COMPOSICAO	95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11	0,11
88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,58	INSUMO	6121	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	H	1,0000000	11,57	11,57
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,56	0,56
				INSUMO	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,15	1,15
				COMPOSICAO	95321	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,18	INSUMO	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	1,0000000	11,55	11,55
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
				INSUMO	43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,62	0,62
				COMPOSICAO	95322	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,07	0,07
88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,12	INSUMO	532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	H	1,0000000	33,36	33,36
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
				COMPOSICAO	95323	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,22	0,22
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,43	INSUMO	4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	15,22	15,22
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
				COMPOSICAO	95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
88257	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,07	INSUMO	647	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	H	1,0000000	14,89	14,89
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95325	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
88258	CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,12	INSUMO	2364	LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO	H	1,0000000	11,47	11,47
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43458	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,05	0,05
				INSUMO	43482	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
				COMPOSICAO	95326	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,04	0,04
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,24	INSUMO	4759	CALCETEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	13,09	13,09
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
				COMPOSICAO	95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,89	INSUMO	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	1,0000000	14,81	14,81
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,45	0,45
				INSUMO	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26
				COMPOSICAO	95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,87	INSUMO	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0000000	14,83	14,83
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,45	0,45
				INSUMO	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26
				COMPOSICAO	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
88263	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,70	INSUMO	4236	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H	1,0000000	12,62	12,62
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95331	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11	0,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,65	INSUMO	2436	ELETRICISTA	H	1,0000000	16,31	16,31
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
				INSUMO	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
				COMPOSICAO	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,49	0,49
88265	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,35	INSUMO	2439	ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL	H	1,0000000	29,42	29,42
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
				INSUMO	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
				COMPOSICAO	95333	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,88	0,88
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,84	INSUMO	2438	ELETROTECNICO	H	1,0000000	20,29	20,29
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
				INSUMO	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
				COMPOSICAO	95334	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,50	0,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,12	INSUMO	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,0000000	14,45	14,45
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,32	0,32
				INSUMO	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,94	0,94
				COMPOSICAO	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21

Jorge Higanori Komatsu
Engº Civil
CREA - 13611 - D/PR
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,22	INSUMO	12872	GESSEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	14,06	14,06
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				COMPOSICAO	95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,09	1,09
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,90	INSUMO	12873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	1,0000000	0,13	0,13
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	14,62	14,62
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				COMPOSICAO	95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,09	1,09
88272	MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,00	INSUMO	4244	MACARIQUEIRO	H	1,0000000	0,25	0,25
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	14,94	14,94
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	43468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
				COMPOSICAO	95339	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,58	1,58
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,24	INSUMO	12868	MARCENEIRO	H	1,0000000	0,21	0,21
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	15,15	15,15
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,45	0,45
				COMPOSICAO	95340	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,26	1,26
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,56	INSUMO	4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	0,18	0,18
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	15,35	15,35
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				COMPOSICAO	95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,09	1,09
88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,90	INSUMO	4058	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	H	1,0000000	0,18	0,18
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	16,82	16,82
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				COMPOSICAO	95342	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,76	0,76
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,80	INSUMO	2701	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	H	1,0000000	0,11	0,11
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	37,39	37,39
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				COMPOSICAO	95343	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,76	0,76
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,74	INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,44
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	14,64	14,64
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,20	INSUMO	2437	MONTADOR DE MAQUINAS	H	1,0000000	0,13	0,13
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	29,42	29,42
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
				COMPOSICAO	95345	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,07	1,07
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,90	INSUMO	20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	H	1,0000000	0,73	0,73
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	12,88	12,88
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				COMPOSICAO	95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,76	0,76
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,67	INSUMO	4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	1,0000000	0,05	0,05
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	13,65	13,65
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				COMPOSICAO	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,76	0,76
88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,28	INSUMO	4094	MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA	H	1,0000000	0,05	0,05
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	16,24	16,24
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				COMPOSICAO	95348	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,76	0,76
88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,93	INSUMO	4095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	H	1,0000000	0,07	0,07
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	14,90	14,90
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				COMPOSICAO	95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,76	0,76
88285	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,43	INSUMO	4097	MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	18,39	18,39
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				COMPOSICAO	95350	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,76	0,76
							H	1,0000000	0,07	0,07

Jorge Hisanori Komatsu
Engº Civil
CREA - 13611 - D/PR
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,29	INSUMO	4096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	H	1,0000000	17,10	17,10
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,22	0,22
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,22	INSUMO	7595	NIVELADOR	H	1,0000000	14,57	14,57
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
				INSUMO	43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,62	0,62
				COMPOSICAO	95352	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,09	0,09
88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,37	INSUMO	4243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	1,0000000	12,32	12,32
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95354	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,08	0,08
88292	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,06	INSUMO	4250	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA	H	1,0000000	15,99	15,99
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95355	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
88293	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,22	INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				INSUMO	44501	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO HORISTA	H	1,0000000	15,15	15,15
				COMPOSICAO	95356	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,73	INSUMO	4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	1,0000000	16,61	16,61
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,50	INSUMO	4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	H	1,0000000	14,34	14,34
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,87	INSUMO	4254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	1,0000000	18,66	18,66
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,40	INSUMO	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,0000000	17,27	17,27
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,16	0,16
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,40	INSUMO	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	H	1,0000000	14,34	14,34
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,09	0,09
88299	OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,48	INSUMO	4240	OPERADOR DE MOTO SCRAPER	H	1,0000000	15,41	15,41
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95362	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,01	INSUMO	4239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,0000000	18,92	18,92
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,46	INSUMO	4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	H	1,0000000	16,39	16,39
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,99	INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				INSUMO	44500	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA	H	1,0000000	15,92	15,92
				COMPOSICAO	95365	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10

Jorge Hisanori Komatsu
Eng° Civil
CREA - 13611 - D/PR
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,27	INSUMO	4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	1,0000000	16,20	16,20
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
88304	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,73	INSUMO	4233	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	H	1,0000000	13,67	13,67
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95367	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,09	0,09
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,97	INSUMO	4251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	H	1,0000000	14,97	14,97
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,02	INSUMO	4252	OPERADOR DE BATE-ESTACAS	H	1,0000000	17,74	17,74
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95369	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11	0,11
88308	PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,88	INSUMO	4751	PASTILHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	15,67	15,67
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
				COMPOSICAO	95370	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,72	INSUMO	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	14,45	14,45
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
				COMPOSICAO	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,80	INSUMO	4783	PINTOR	H	1,0000000	14,45	14,45
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,48	1,48
				INSUMO	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,50	1,50
				COMPOSICAO	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,57	INSUMO	12674	PINTOR DE LETREIROS	H	1,0000000	17,19	17,19
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,48	1,48
				INSUMO	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,50	1,50
				COMPOSICAO	95373	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	0,20
88312	PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,90	INSUMO	4785	PINTOR PARA TINTA EPOXI	H	1,0000000	15,54	15,54
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,48	1,48
				INSUMO	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,50	1,50
				COMPOSICAO	95374	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,57	INSUMO	4752	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	H	1,0000000	15,34	15,34
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95375	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,25	0,25
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,77	INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				INSUMO	44502	RASTELEIRO HORISTA	H	1,0000000	10,76	10,76
				COMPOSICAO	95376	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,04	0,04
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,61	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	14,45	14,45
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
				COMPOSICAO	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,67	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	11,57	11,57
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,56	0,56
				INSUMO	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,15	1,15
				COMPOSICAO	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,23	INSUMO	6160	SOLDADOR	H	1,0000000	15,24	15,24
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
				INSUMO	43492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,58	1,58
				COMPOSICAO	95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
88318	SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,31	INSUMO	6166	SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X")	H	1,0000000	17,30	17,30
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06

Jorge Hisanori Komatsu
Eng° Civil
CREA - 136111 - D/PR
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

				INSUMO	43468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
				INSUMO	43492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,58	1,58
				COMPOSICAO	95380	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,16	0,16
88320	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,27	INSUMO	4763	TAQUEADOR OU TAQUEIRO	H	1,0000000	18,19	18,19
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,45	0,45
				INSUMO	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26
				COMPOSICAO	95382	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,03	INSUMO	7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL	H	1,0000000	23,27	23,27
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43458	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,05	0,05
				INSUMO	43482	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
				COMPOSICAO	95383	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,69	INSUMO	6175	TECNICO EM SONDAGEM	H	1,0000000	18,88	18,88
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95384	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,85	INSUMO	12869	TELHADOR	H	1,0000000	14,81	14,81
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,45	0,45
				INSUMO	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26
				COMPOSICAO	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,99	INSUMO	4237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	H	1,0000000	15,89	15,89
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,93	INSUMO	10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	12,75	12,75
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
				COMPOSICAO	95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,38	INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	1,0000000	17,40	17,40
				INSUMO	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,56	0,56
				INSUMO	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,15	1,15
				COMPOSICAO	95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,07	0,07
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,93	INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	1,0000000	11,89	11,89
				INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
				COMPOSICAO	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,07	0,07
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,90	INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
				INSUMO	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	10,83	10,83
				COMPOSICAO	95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,04	0,04
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,87	INSUMO	2355	DESENHISTA DETALHISTA	H	1,0000000	57,08	57,08
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
				INSUMO	43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,62	0,62
				COMPOSICAO	95391	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,23	0,23
90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,11	INSUMO	253	ALMOXARIFE	H	1,0000000	14,45	14,45
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43458	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,05	0,05
				INSUMO	43482	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
				COMPOSICAO	95392	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,05	0,05
90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,49	INSUMO	6122	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA	H	1,0000000	12,67	12,67
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43458	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,05	0,05
				INSUMO	43482	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
				COMPOSICAO	95393	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,66	INSUMO	33939	ARQUITETO JUNIOR	H	1,0000000	58,73	58,73
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
				COMPOSICAO	95394	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	85,52	INSUMO	33952	ARQUITETO PLENO	H	1,0000000	83,43	83,43
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
				COMPOSICAO	95395	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,55	0,55
90770	ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	112,58	INSUMO	33953	ARQUITETO SENIOR	H	1,0000000	110,31	110,31
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01

Jorge Hisanori Komatsu
Engº Civil
CREA - 13611 - D/PR
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

					INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
					COMPOSICAO	95396	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,73	0,73
90771	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	52,13		INSUMO	2359	DESENHISTA TECNICO AUXILIAR				
					INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	50,37	50,37
					INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
					INSUMO	43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
					INSUMO	43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
					COMPOSICAO	95397	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,62	0,62
90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,35		INSUMO	2350	AUXILIAR DE ESCRITORIO	H	1,0000000	0,20	0,20
					INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	13,69	13,69
					INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
					INSUMO	43458	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
					INSUMO	43492	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,05	0,05
					COMPOSICAO	95398	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,69	0,69
90773	DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,78		INSUMO	2357	DESENHISTA COPISTA	H	1,0000000	0,05	0,05
					INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	43,05	43,05
					INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
					INSUMO	43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
					INSUMO	43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
					COMPOSICAO	95399	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,62	0,62
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,53		INSUMO	2358	DESENHISTA PROJETISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
					INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	35,83	35,83
					INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
					INSUMO	43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
					INSUMO	43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
					COMPOSICAO	95400	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,62	0,62
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,12		INSUMO	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	1,0000000	0,14	0,14
					INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	17,77	17,77
					INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
					INSUMO	43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
					INSUMO	43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,10	0,10
					COMPOSICAO	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,08	1,08
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,19		INSUMO	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1,0000000	0,30	0,30
					INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	79,70	79,70
					INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
					INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
					INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
					COMPOSICAO	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,66	0,66
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	93,33		INSUMO	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,0000000	0,95	0,95
					INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	90,71	90,71
					INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
					INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
					INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
					COMPOSICAO	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,66	0,66
90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	127,02		INSUMO	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	H	1,0000000	1,08	1,08
					INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	124,00	124,00
					INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
					INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
					INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
					COMPOSICAO	95404	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,66	0,66
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,47		INSUMO	4069	MESTRE DE OBRAS	H	1,0000000	1,48	1,48
					INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	26,96	26,96
					INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
					INSUMO	43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
					INSUMO	43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,10	0,10
					COMPOSICAO	95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,08	1,08
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,05		INSUMO	7592	TOPOGRAFO	H	1,0000000	0,46	0,46
					INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	28,31	28,31
					INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
					INSUMO	43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
					INSUMO	43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
					COMPOSICAO	95406	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,62	0,62
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,32		INSUMO	34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
					INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	115,59	115,59
					INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
					INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
					INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
					COMPOSICAO	95407	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,66	0,66
91678	ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	114,89		INSUMO	34785	ENGENHEIRO SANITARISTA	H	1,0000000	3,19	3,19
					INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	112,89	112,89
					INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
					INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
					INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
					COMPOSICAO	101265	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,66	0,66
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,10		INSUMO	6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	0,46	0,46
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,14		INSUMO	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	0,0084000	11,55	0,10
95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,11		INSUMO	44499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	0,0120000	11,68	0,14
95311	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,11		INSUMO	248	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	H	0,0094000	12,62	0,11
95312	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13		INSUMO	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	0,0094000	12,67	0,11
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,11		INSUMO	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,0120000	11,55	0,13
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13		INSUMO	378	ARMADOR (HORISTA)	H	0,0094000	12,69	0,11
95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,21		INSUMO	40331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,0094000	14,45	0,13
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,34		INSUMO	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0120000	17,81	0,21
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,14		INSUMO	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0092000	11,45	0,34
95318	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,09		INSUMO	245	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO	H	0,0146000	10,23	0,14
								H	0,0067000	14,45	0,09

Jorge Hisanori Komatsu
Engº Civil
CREA - 13611 - D/PR
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

95319	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,10	INSUMO	251	AUXILIAR DE MECANICO	H	0,0084000	10,76	0,10
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,11	INSUMO	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,0084000	12,67	0,11
95321	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,10	INSUMO	6121	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	H	0,0084000	11,57	0,10
95322	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,07	INSUMO	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	0,0084000	11,57	0,10
95323	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,22	INSUMO	532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	H	0,0067000	11,55	0,07
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,18	INSUMO	4790	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	0,0067000	33,36	0,22
95325	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,21	INSUMO	647	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	H	0,0120000	15,22	0,18
95326	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,04	INSUMO	2364	LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO	H	0,0146000	14,89	0,21
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,12	INSUMO	4759	CALCETEIRO (HORISTA)	H	0,0041000	11,47	0,04
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,17	INSUMO	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	0,0094000	13,09	0,12
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13	INSUMO	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,0120000	14,81	0,17
95331	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,11	INSUMO	4235	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H	0,0094000	14,83	0,13
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,49	INSUMO	2436	ELETRICISTA	H	0,0094000	12,62	0,11
95333	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,88	INSUMO	2439	ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL	H	0,0302000	16,31	0,49
95334	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,50	INSUMO	2438	ELETROTECNICO	H	0,0302000	29,42	0,88
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,21	INSUMO	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0250000	20,29	0,50
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13	INSUMO	12872	GESSEIRO (HORISTA)	H	0,0146000	14,45	0,21
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,25	INSUMO	12873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	0,0084000	14,06	0,13
95339	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,21	INSUMO	4244	MACARIQUEIRO	H	0,0172000	14,62	0,25
95340	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,18	INSUMO	12868	MARCENEIRO	H	0,0146000	14,84	0,21
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,18	INSUMO	4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	0,0120000	15,15	0,18
95342	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,11	INSUMO	4058	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	H	0,0120000	15,35	0,18
95343	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,44	INSUMO	2701	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	H	0,0059000	18,82	0,11
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13	INSUMO	44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	0,0120000	37,39	0,44
95345	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,73	INSUMO	2437	MONTADOR DE MAQUINAS	H	0,0094000	14,64	0,13
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,05	INSUMO	20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	H	0,0250000	29,42	0,73
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,05	INSUMO	4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	0,0041000	12,68	0,05
95348	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,07	INSUMO	4094	MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA	H	0,0041000	13,65	0,05
95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,06	INSUMO	4095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	H	0,0041000	18,24	0,07
95350	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,07	INSUMO	4097	MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS	H	0,0041000	14,90	0,06
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,22	INSUMO	4096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	H	0,0041000	18,39	0,07
95352	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,09	INSUMO	7595	NIVELADOR	H	0,0133000	17,10	0,22
95354	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,08	INSUMO	4243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	0,0067000	14,57	0,09
95355	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,10	INSUMO	4250	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA	H	0,0067000	12,32	0,08
95356	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,10	INSUMO	44501	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO HORISTA	H	0,0067000	15,99	0,10
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,15	INSUMO	4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,0067000	15,15	0,10
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,19	INSUMO	4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	H	0,0094000	16,61	0,15
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	INSUMO	4254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	0,0133000	14,34	0,19
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,16	INSUMO	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	0,0133000	18,66	0,24
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,09	INSUMO	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	H	0,0094000	17,27	0,16
95362	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,10	INSUMO	4240	OPERADOR DE MOTO SCRAPER	H	0,0067000	14,34	0,09
95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,12	INSUMO	4239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0067000	15,41	0,10
95364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,10	INSUMO	4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	H	0,0067000	18,92	0,12
95365	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,10	INSUMO	44500	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA	H	0,0067000	16,39	0,10
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,10	INSUMO	4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	0,0067000	15,92	0,10
95367	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,09	INSUMO	4233	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	H	0,0067000	16,20	0,10
95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13	INSUMO	4251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	H	0,0067000	13,67	0,09
							H	0,0094000	14,67	0,13

Jorge Hisanori Komatsu
Engº Civil
CREA - 13611 - D/PR
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

95369	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,11	INSUMO	4252	OPERADOR DE BATE-ESTACAS	H	0,0067000	17,74	0,11
95370	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,18	INSUMO	4751	PASTILHEIRO (HORISTA)	H	0,0120000	15,67	0,18
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	INSUMO	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,0172000	14,45	0,24
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,17	INSUMO	4783	PINTOR	H	0,0120000	14,45	0,17
95373	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,20	INSUMO	12874	PINTOR DE LETREIROS	H	0,0120000	17,19	0,20
95374	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,18	INSUMO	4785	PINTOR PARA TINTA EPOXI	H	0,0120000	15,54	0,18
95375	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,26	INSUMO	4752	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	H	0,0172000	15,34	0,26
95376	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,04	INSUMO	44502	RASTELEIRO HORISTA	H	0,0041000	10,78	0,04
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,0094000	14,45	0,13
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,19	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0172000	11,57	0,19
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,14	INSUMO	6160	SOLDADOR	H	0,0094000	15,24	0,14
95380	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,16	INSUMO	6166	SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X")	H	0,0094000	17,30	0,16
95382	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,17	INSUMO	4763	TAQUEADOR OU TAQUEIRO	H	0,0094000	18,19	0,17
95383	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,15	INSUMO	7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL	H	0,0067000	23,27	0,15
95384	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,17	INSUMO	6175	TECNICO EM SONDAGEM	H	0,0094000	18,88	0,17
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13	INSUMO	12868	TELHADOR	H	0,0094000	14,81	0,13
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,14	INSUMO	4237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	H	0,0094000	15,86	0,14
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,15	INSUMO	10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	0,0120000	12,75	0,15
95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,07	INSUMO	41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	0,0041000	17,40	0,07
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,07	INSUMO	37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	0,0067000	11,89	0,07
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,04	INSUMO	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,0041000	10,83	0,04
95391	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,23	INSUMO	2355	DESENHISTA DETALHISTA	H	0,0041000	57,08	0,23
95392	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,05	INSUMO	253	ALMOXARIFE	H	0,0041000	14,45	0,05
95393	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,21	INSUMO	6122	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA	H	0,0172000	12,67	0,21
95394	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,39	INSUMO	33939	ARQUITETO JUNIOR	H	0,0067000	58,73	0,39
95395	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,55	INSUMO	33952	ARQUITETO PLENO	H	0,0067000	83,43	0,55
95396	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,73	INSUMO	33953	ARQUITETO SENIOR	H	0,0067000	110,31	0,73
95397	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,20	INSUMO	2359	DESENHISTA TECNICO AUXILIAR	H	0,0041000	50,37	0,20
95398	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,05	INSUMO	2350	AUXILIAR DE ESCRITORIO	H	0,0041000	13,69	0,05
95399	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,17	INSUMO	2357	DESENHISTA COPISTA	H	0,0041000	43,05	0,17
95400	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,14	INSUMO	2358	DESENHISTA PROJETISTA	H	0,0041000	35,83	0,14
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,30	INSUMO	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,0172000	17,77	0,30
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,95	INSUMO	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	0,0120000	79,70	0,95
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,08	INSUMO	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	0,0120000	90,71	1,08
95404	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,48	INSUMO	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	H	0,0120000	124,00	1,48
95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,46	INSUMO	4069	MESTRE DE OBRAS	H	0,0172000	26,96	0,46
95406	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,18	INSUMO	7592	TOPOGRAFO	H	0,0067000	26,31	0,18
95407	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	3,19	INSUMO	34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	0,0276000	115,59	3,19
100288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,05	INSUMO	34345	VIGIA DIURNO	H	0,0041000	12,32	0,05
100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,28	INSUMO	34345	VIGIA DIURNO	H	1,0000000	12,32	12,32
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,56	0,56
				INSUMO	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,15	1,15
				COMPOSICAO	100288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,05	0,05
100290	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,04	INSUMO	34392	AUXILIAR DE ALMOXARIFE	H	0,0041000	11,06	0,04
100291	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,12	INSUMO	34466	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0120000	10,42	0,12
100292	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,47	INSUMO	34500	COORDENADOR / GERENTE DE OBRA	H	0,0041000	116,83	0,47
100293	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13	INSUMO	34551	AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)	H	0,0120000	11,55	0,13
100294	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,34	INSUMO	34760	ARQUITETO PAISAGISTA	H	0,0041000	83,21	0,34
100295	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,40	INSUMO	34761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS	H	0,0250000	16,16	0,40
100296	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,76	INSUMO	34779	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	0,0094000	80,66	0,75
100297	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,85	INSUMO	34780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	0,0094000	91,21	0,85

Engº Hisahori Komatsu
Engº Civil
CREA - 13611 - D/PR
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	INSUMO	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	0,0224000	10,85	0,24
100299	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,29	INSUMO	40943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	H	0,0146000	20,14	0,29
100300	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,71	INSUMO	34392	AUXILIAR DE ALMOXARIFE	H	1,0000000	11,06	11,06
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43458	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,05	0,05
				INSUMO	43482	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
				COMPOSICAO	100299	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,04	0,04
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,72	INSUMO	34466	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,0000000	10,42	10,42
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,48	1,48
				INSUMO	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,50	1,50
				COMPOSICAO	100291	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
100302	COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	116,64	INSUMO	34500	COORDENADOR / GERENTE DE OBRA	H	1,0000000	116,63	116,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
				COMPOSICAO	100292	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,47	0,47
100303	AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,71	INSUMO	34551	AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)	H	1,0000000	11,55	11,55
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
				INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
				COMPOSICAO	100293	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
100304	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	85,09	INSUMO	34760	ARQUITETO PAISAGISTA	H	1,0000000	83,21	83,21
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
				COMPOSICAO	100294	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,34	0,34
100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	63,16	INSUMO	34779	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	1,0000000	60,66	60,66
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
				COMPOSICAO	100296	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,76	0,76
100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	93,60	INSUMO	34780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	1,0000000	91,21	91,21
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
				COMPOSICAO	100297	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,85	0,85
100307	MONTADOR DE ELETRO/ELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,61	INSUMO	34761	MONTADOR DE ELETRO/ELETRONICOS	H	1,0000000	16,16	16,16
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
				INSUMO	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
				COMPOSICAO	100295	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,40	0,40
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,14	INSUMO	34794	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	1,0000000	10,85	10,85
				INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,70	2,70
				INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,63	0,63
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
				INSUMO	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
				COMPOSICAO	100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	40943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	H	1,0000000	20,14	20,14
				INSUMO	43458	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,05	0,05
				INSUMO	43482	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
				COMPOSICAO	100299	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,29	0,29
100535	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,95	INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	40945	TECNICO DE EDIFICACOES	H	1,0000000	27,00	27,00
				INSUMO	43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
				INSUMO	43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,62	0,62
				COMPOSICAO	100535	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
100535	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,39	INSUMO	40945	TECNICO DE EDIFICACOES	H	0,0146000	27,00	0,39
101284	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,17	INSUMO	34782	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	H	0,0094000	125,01	1,17
101285	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,46	INSUMO	34785	ENGENHEIRO SANITARISTA	H	0,0041000	112,89	0,46
101373	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	127,72	INSUMO	34782	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	H	1,0000000	125,01	125,01
				INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
				INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
				INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
				INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
				COMPOSICAO	101284	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,17	1,17

Hisashi Komatsu
Engº Civil
CREA - 13611 - D/PR
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

TERMO DE ENCERRAMENTO

Senhor (a) Presidente,

Apresentamos em anexo, A PROPOSTA DE PREÇO **FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privada estabelecida a Rua 02, 6469 – Boa Esperança em Rolim de Moura - RO. Devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.958.226/0001-30. Para efeito de participação.

O volume em anexo tem como conteúdo da empresa **FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP**. O volume esta conferido e numerado das **Fls. n. 01** à 67 sem emendas e rasuras.

Sem mais para o momento,
Subscrevemo-nos

Rolim de Moura, 26 de setembro de 2022

FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.958.226/0001-30
ALECXANDRO B. RASTEIRO
CPF nº 619.444.402-91

Rua 02, Nº 6469, Boa Esperança, E-mail frimon_@hotmail.com

67

FRIMON
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
CNPJ: 16.958.226/0001-30

TOMADA DE PREÇO Nº 11/CPL/2022
ABERTURA: 29/09/2022
HORAS: 09:00
OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT
LOCAL: CACOAL

ENVELOPE 02
"PROPOSTA DE PREÇO"

FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ – 16.958.226/0001-30
RUA 02, 6469, BOA ESPERANÇA
E-mail frimon_@hotmail.com

Scanned with CamScanner

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42),NELSON ARAUJO ESCUDERO FILHO (CPF 325.653.302-78), em 08/12/2022 - 07:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/29070. Folha 1 de 5

PROCESSO Nº: 3999/2022

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022

ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO – SEMICT.

PARECER JURÍDICO

A Procuradoria Geral do Município, por sua Procuradora subscrita, com fulcro na Lei 2.413/08, c/c Art. 38, inciso VI da Lei n. 8.666/93, emite o seguinte parecer:

Trata-se de procedimento licitatório deflagrado pela Secretaria requisitante, destinado à contratações de empresa especializada na execução de obra de ampliação e reforma do Prédio Público da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Cacoal - SEMICT, com Área total de 121,70 m², localizado na Av. Amazonas, 2236 Bairro Centro de Cacoal/RO, com estimativa de custo no valor de R$ 294.500,18 (duzentos e noventa e quatro mil quinhentos reais e dezoito centavos); sendo que destes, R$264.800,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e oitocentos reais) são recursos oriundos do contrato de repasse do Governo do Estado de Rondônia Convênio nº 385/PGE-2022 e o valor de R$29.700,18 (vinte e nove mil setecentos reais e dezoito centavos) com recursos provenientes de contrapartida do município de Cacoal/RO, conforme cláusula segunda, item 2.1 a 2.3 do Termo de Convênio nº 385/PGE-2022 anexo ao número 3999226 do PEC contendo 06 (seis) páginas e item 3.4 do Projeto Básico; com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço (conforme item 5.1 do Projeto Básico e item 9.1 e 24.1 do edital), e, prazo de vigência do contrato de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contando a partir da assinatura do contrato, já incluso o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da prestação de contas junto à concedente conforme exigida no Termo de Convênio nº 385/PGE-2022 (conforme item 5.4 do Projeto Básico e item 24.4 do edital); tudo conforme:

- Autorização de abertura de Processo anexa ao número 3999222 do PEC

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42),NELSON ARAUJO ESCUDERO FILHO (CPF 325.653.302-78), em 08/12/2022 - 07:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/29070. Folha 2 de 5

contendo 01 (uma) página;
• Memorial descritivo anexo ao número 3999228 do PEC contendo 14 (quatorze) páginas;
• Especificações técnicas anexo ao número 3999229 do PEC contendo 82 (oitenta e duas) páginas;
• Relatório fotográfico anexo ao número 39992211 do PEC contendo 09 (nove) páginas;
• Planilha orçamentária anexa ao número 39992210 do PEC contendo 88 (oitenta e oito) páginas;
• Projeto estrutural anexos aos números 39992212, 39992213, 39992214, 39992215 e 39992216 do PEC contendo 01 (uma) página cada;
• Relatório de Dimensionamento anexo ao número 39992217 do PEC contendo 04 (quatro) páginas;
• Locação dos Furos anexo ao número 39992218 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Planialtimétrico anexo ao número x do PEC contendo 01 (uma) página;
• Layout + Implantação anexos ao número 39992220 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Cronograma físico-financeiro anexo ao número x do PEC contendo x páginas;
• Memorial de cálculo de fundação anexo ao número 39992227 do PEC contendo 24 (vinte e quatro) páginas;
• Memorial de cálculo de pilares anexo ao número 39992228 do PEC contendo 13 (treze) páginas;
• Memorial de cálculo de vigas anexo ao número 39992229 do PEC contendo 68 (sessenta e oito) páginas;

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42),NELSON ARAUJO ESCUDERO FILHO (CPF 325.653.302-78), em 08/12/2022 - 07:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/29070. Folha 3 de 5

• Memorial de cálculo de laje anexo ao número 39992230 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Projeto Elétrico anexo ao número 39992223 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Projeto Hidrossanitário anexo ao número 39992221 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Projeto Arquitetônico anexo aos números 39992225 e 39992226 do PEC contendo 01 (uma) página cada;
• Projeto Rede Lógica anexo ao número 39992221 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Croqui de Localização do Tapume anexo ao número 39992224 do PEC contendo 01 (uma) página;
• RRT anexo ao número 39992231 do PEC contendo 01 (uma) página;
• Solicitação de Despesa anexa aos números 39992233 e 39992235 do PEC contendo 01 (uma) página cada;
• Projeto Básico anexo ao número 39992238 do PEC contendo 10 (dez) páginas e, demais documentos anexos, o qual será realizado na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 11/2022, cujo tipo é o de menor preço sob o regime de execução por empreitada por preço global.

É o relato do necessário. Passo a opinar.

A fase interna da licitação foi apreciada e considerada regular, consoante se verifica do parecer anexo ao número 39992243 do PEC contendo 06 (seis) páginas.

O Edital de Tomada de Preços foi devidamente publicado no mural da Prefeitura, no Jornal A Gazeta de Rondônia, no Diário Oficial do Município e da União, bem como no Portal da Transparência, nos dias 09 e 12/09/2022, consoante se verifica das publicações acostadas aos números 39992245, 39992246, 39992247 e 39992248 do PEC e contém os requisitos exigidos em lei.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42),NELSON ARAUJO ESCUDERO FILHO (CPF 325.653.302-78), em 08/12/2022 - 07:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/29070. Folha 4 de 5

Consoante se verifica da 1ª Ata anexa ao número 39992249 do PEC, as empresas que apresentaram envelopes contendo documentos de habilitação foram:

- CSM CONSTRUQOES SERVIQOS E MANUTENÇÕES
- FRIMON CONSTRUQOES E SERVIQOS EIRELI EPP

Em seguida a sessão foi suspensa para análise dos documentos de habilitação das licitantes; sendo apresentado parecer técnico favorável referente a qualificação técnica anexa ao número 39992259 do PEC.

Após análise criteriosa da documentação, a Comissão de Licitação, declarou **habilitadas** as empresas licitantes, conforme consta na 2ª Ata anexa ao número 39992260 do PEC, abrindo o prazo recursal previsto no art. 109 da lei 8.666/93.

A 3ª Ata anexa ao número 39992263 do PEC ratifica a decisão da 2ª Ata designando para 11.11.2022 a abertura dos envelopes contendo a proposta de preço das empresas habilitadas

Na data designada foi aberto o envelope contendo a proposta de preço da empresa habilitada, conforme consta na 4ª Ata anexa ao número 39992267 do PEC:

- 1º lugar: FRIMON CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI EPP, com valor global de R$274.954,59 (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Após, a Comissão encaminhou os autos para parecer técnico do setor de engenharia referente a planilha composição de custos conforme se verifica ao número 39992272 do PEC, onde o Engenheiro Civil manifestou que foram atendidas as exigências previstas em edital e sem pendências.

Com fulcro no parecer técnico do Departamento de Engenharia, a Comissão Permanente de Licitação, declarou vencedora a empresa FRIMON CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI EPP, com o valor global de R$274.954,59 (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos),

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42),NELSON ARAUJO ESCUDERO FILHO (CPF 325.653.302-78), em 08/12/2022 - 07:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/29070. Folha 5 de 5

conforme 5ª Ata anexa ao número 39992273 do PEC; novamente dispensado o prazo recursal, considerando ser a única participante.

Por último, na 6ª Ata anexa ao número 39992276 do PEC, a Comissão Permanente de Licitação ratificou a decisão constante na ata anterior.

Verifica-se, portanto, ao nosso sentir, que os autos do processo em epígrafe encontram-se, até a presente fase, regulares no que tange ao procedimento administrativo e legal, haja vista estar devidamente instruído e justificado, nos termos da legislação pátria.

A Fazenda Pública Municipal, por ocasião do pagamento, deverá observar o que prescreve o art. 247, do Código Tributário Municipal, bem como o prescrito no art. 82, da sobredita Lei Federal.

Vale lembrar que, assim como nos demais procedimentos licitatórios, para que haja validade e legitimidade do procedimento é imprescindível que os preços praticados sejam condizentes com os valores praticados no mercado, fato este que deve ser observado pelas autoridades licitantes e ordenadoras das despesas, sob pena de serem responsabilizadas, nos termos da lei 8.666/1993.

Diante de todo o exposto, esta Procuradoria Geral, por sua Procuradora signatária, opina pela legalidade do procedimento, manifestando pelo seu prosseguimento, atendidas as cautelas de praxe, com estrita obediência as demais formalidades administrativas e legais.

Este é o parecer, salvo, melhor juízo.

Dado o caráter meramente opinativo do presente, submeta-se a apreciação da autoridade competente, para querendo, ratifique o parecer.

Cacoal/RO, 29 de novembro de 2022.

Nelson Araújo Escudero Filho
Procurador do Município – OAB/RO 787

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68), em 30/11/2022 - 10:06, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/29134. Folha 1 de 1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 3999/2022
b) Licitação Nrº : 11/2022
c) Modalidade : Tomada de Preços
d) Data Homologação : 30/11/2022
e) Objeto Homologado : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT.

f) Fornecedor e Item declarado Vencedor:

Fornecedor: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 16.958.226/0001-30
Valor Total Homologado: R$ 274.954,59 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

CACOAL/RO, 30 de novembro de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			**Cargo/Função/Matrícula**	
CLODOALDO CHAMPAN DOS SANTOS			ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II - Matr.:	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
648.474.702-49	578839/SSP/RO	1	1179-7	64543-5
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**		**Data de Retorno**
Porto Velho		21/09/2022		22/09/2022
Finalidade:				
Tornar válida a despesa com diárias em favor do servidor Clodoaldo Champan dos Santos, tendo em vista a necessidade do deslocamento até a cidade de Porto Velho/RO, a fim de levar pacientes e acompanhantes para exames e tratamentos médicos especializados na FUNDAÇÃO PIO XII (Hospital de Amor) e CERO (Centro de Reabilitação de Rondônia). Valor R$ 540,00, conforme disponibilidade de saldo orçamentário no reduzido 188, solicitação de despesa 5393/2022, Processo020/2022. Justificativa:Mem. nº 493/SEMUSA/TRANSPORTE/2022 Saída: 21/09/2022 as 02h00min Retorno: 22/09/2022 as 02h45min Meio de transporte: veículo oficial Fiat Uno Placa QTC0D25				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1.5	360,00	540,00	0,00	540,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.

29/11/2022

JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:8EFAEA95

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº 115/COGEM/2022

SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO PROCESSANTE

A CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL, por sua Corregedora-Geral SAMARA GNOATTO DE CASTRO CHAVES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 3.326/PMC/2014 de 21 de maio de 2014.

Considerando a decisão de fl. 139 do Processo de Sindicância nº. 4238/2021;

Considerando a necessidade da recomposição da Comissão Processante nomeada no processo pela portaria 134/COGEM/2021, para dar prosseguimento aos trabalhos;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a substituição da servidora MARIA DO CARMO MOURA DA SILVA, cadastro 211, nomeada na Portaria n. 134/COGEM/2021, pelo servidor KALEBE OLEGÁRIO DE SOUZA – Cadastro 8000, que passará a desempenhar a função de presidente da comissão, a fim de dar prosseguimento ao Processo de Sindicância n. 4238/2021.

Art. 2º - ESTABELECER que esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, convalidando os atos já praticados.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cacoal/RO, 30 de novembro de 2022.

SAMARA GNOATTO DE CASTRO CHAVES
Corregedora-Geral do Município
OAB/RO 5.566

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:67504416

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº :	3999/2022
b) Licitação Nrº :	11/2022
c) Modalidade :	Tomada de Preços
d) Data Homologação :	30/11/2022
e) Objeto Homologado :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT.

f) Fornecedor e Item declarado Vencedor:

Fornecedor: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 16.958.226/0001-30
Valor Total Homologado: R$ 274.954,59 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

CACOAL/RO, 30 de novembro de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:561BECB5

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO N. 9.030/PMC/2022

"DISPÕE SOBRE A REVERSÃO DO IMÓVEL DENOMINADO LOTE 18, QUADRA 12, SETOR 02, LOCALIZADO NA AV. J.K. DISTRITO DE RIOZINHO, COM ÁREA TOTAL DE 1.500M² (UM MIL E QUINHENTOS METROS QUADRADOS) A MUNICIPALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LEI DE DOAÇÃO"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACOAL no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei;
Considerando que a Lei 954/PMC/99 autorizou a doação de área de terra à Cooperativa de Trabalho dos Artesãos Indígenas de Rondônia LTDA;
Considerando que a doação do imóvel foi concedida a donatária, ficando-a obrigada a iniciar e concluir o projeto de execução em 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de reversão e consequente nulidade de doação, nos moldes do art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 954/PMC/1999;
Considerando que não houve a execução da construção, tampouco a exploração do imóvel por parte da cessionária, acarretando assim no descumprimento do art. 2º, da Lei 954/PMC/1999;
Considerando que a cessionária foi devidamente notificada para apresentar defesa prévia quando a inobservâncias dos requisitos da doação e, deixou transcorrer *in albis* o prazo;
Considerando que a doação se efetiva com o registro e escritura e que a mesma não foi feita pela donatária, conforme comprova certidão acostada as fls. 17 dos autos 9887/2019;
Considerando o parecer jurídico acostado as fls. 37 dos autos 9887/2019;
Considerando por fim, que há interesse público na reversão, uma vez que, o imóvel objeto da doação não está sendo utilizado para os fins destinados pela Lei 954/PMC/1999;
DECRETA:

Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04.092.714/0001-28

RUA ANISIO SERRAO 2100 CENTRO (69)3907-4096 - CEP 76963-804

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5452 / 2022 **Ordinário** **Data:** 08/12/2022 **2** **Página** 1 / 1

Credor: 5805 - FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP
Endereço: Comercial: RUA 2, 6469, 6469 - - C.E.P. 76940000 - ROLIM DE MOURA - RO
C.N.P.J.: 16.958.226/0001-30 **Insc. Est.:** .

Orgão: 20. SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade: 20.001. SECRET. MUN. DE INDUST, COM. E TURISMO
Prog. Trabalho: 23.695.0032.2.257. INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E D
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 283 **F. de Recurso:** 10000000 RECURSOS LIVRES
Desdobramento: 99 00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 10000000

Processo.....: 3999/2022
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 11/2022
Origem de Recursos: 1
Demais Gastos

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
30.000,00	29.700,18	29.700,18	0,00

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*MARCA*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	SER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTARA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT	SERVIÇO	29.700,18	29.700,18

Histórico NAD:

DESPESA REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA.

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 29.700,18 (VINTE E NOVE MIL SETECENTOS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) NO REDUZIDO 283.

SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 3256/2022

PROCESSO N. 3999/ORDINÁRIO/2022.

homologação :30/11/2022

ORDENAÇÃO DE DESPESA

ELIZEU DIAS DOS SANTOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURI	ADAILTON ANTUNES FERREIRA Prefeito Municipal de Cacoal
EMPENHADO POR:	
LEANDRO BRANDÃO DE	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Leandro Brandão de Moura (CPF 792.675.212-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 12/12/2022 - 12:42, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/30974. Folha 1 de 1

Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04.092.714/0001-28

RUA ANISIO SERRAO 2100 CENTRO (69)3907-4096 - CEP 76963-804

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5453 / 2022 **Ordinário** **Data:** 08/12/2022 **2** **Página** 1 / 1

Credor: 5805 - FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP
Endereço: Comercial: RUA 2, 6469, 6469 - - C.E.P. 76940000 - ROLIM DE MOURA - RO
C.N.P.J.: 16.958.226/0001-30 **Insc. Est.:** .

Orgão: 20. SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade: 20.001. SECRET. MUN. DE INDUST, COM. E TURISMO
Prog. Trabalho: 23.695.0032.2.257. INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E D
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 391 **F. de Recurso:** 20140037 OUTROS CONVENIOS DO ESTADO (NAO REL
Desdobramento: 99 00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 20140037

Processo.....: 3999/2022
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 11/2022
Origem de Recursos: 1
Demais Gastos

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	264.800,00	245.254,41	19.545,59

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*MARCA*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	SER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTARA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT	SERVIÇO	245.254,41	245.254,41

Histórico NAD:

DESPESA REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA.

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 245.254,41 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CONQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) NO REDUZIDO 391.

SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 3659/2022

PROCESSO N. 3999/ORDINÁRIO/2022 (ELETRÔNICO).

homologação: 30/11/2022

ORDENAÇÃO DE DESPESA

ELIZEU DIAS DOS SANTOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURI	ADAILTON ANTUNES FERREIRA Prefeito Municipal de Cacoal
EMPENHADO POR:	
LEANDRO BRANDÃO DE	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Leandro Brandão de Moura (CPF 792.675.212-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 12/12/2022 - 12:42, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/30975. Folha 1 de 1

Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04.092.714/0001-28

RUA ANISIO SERRAO 2100 CENTRO (69)3907-4096 - CEP 76963-804

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 973 / 2024 **Global** **Data:** 23/02/2024 **2** **Página** 1 / 1

Credor: 5805 - FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP
Endereço: Comercial: RUA 2, 6469, 6469 - - C.E.P. 76940000 - ROLIM DE MOURA - RO
C.N.P.J.: 16.958.226/0001-30 **Insc. Est.:** .

Orgão: 20. SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade: 20.001. SECRET. MUN. DE INDUST, COM. E TURISMO
Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.120. GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 339 **F. de Recurso:** 27010000 Transferências de Convênios Estado - Outros - Exercí
Desdobramento: 99 00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 27010000

Processo.....: 3999/2022
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 11/2022
Origem de Recursos: 1
Demais Gastos

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	8.772,14	8.772,14	0,00

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*MARCA*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	SER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTARA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT	SERVIÇO	8.772,14	8.772,14

Histórico NAD:

DESPESA REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT CONFORME AUTORIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO PELA SEOSP/RO, A QUAL LIBERA O USO DO VALOR REMANESCENTE DE R$ 8.772,14 (OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) NO ID Nº 351831 E PARECER JURIDICO NO ID Nº 315802 CONF.SALDO ORÇAMENTÁRIO NO REDUZIDO Nº 339 SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 1100.

PROCESSO N. 3999/ORDINÁRIO/2022.

ORDENAÇÃO DE DESPESA

DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURI	ADAILTON ANTUNES FERREIRA Prefeito Municipal de Cacoal
EMPENHADO POR:	
LUIS FERNANDO MESSIAS	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 27/02/2024 - 07:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169266. Folha 1 de 1

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 15/12/2022 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/32412. Folha 1 de 13

CONTRATO N. 135/PMC/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CACOAL COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT E A EMPRESA FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), o MUNICÍPIO DE CACOAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Anísio Serrão, n.º 2100, inscrita no CNPJ sob n.º 04.092.714/0001-28, representada neste ato pelo Prefeito Sr. ADAILTON ANTUNES FERREIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 941.410 SSP/RO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 898.452.772-68, residente e domiciliado a Av. Juscelino Kubitschek, 1009, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Cacoal/RO, com interveniência da SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT, neste ato representada pelo Secretário Municipal o Sr. ELIZEU DIAS DOS SANTOS, doravante denominada INTERVENIENTE, e de outro lado a empresa FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 16.958.226/0001-30, estabelecida na Rua 02, n.º 6469, Bairro Boa Esperança, em Rolim de Moura/RO, neste ato representado pelo Sr. ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 485.127 SSP/RO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 619.444.402-91, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução do Processo Administrativo n.º 3999/2022, na forma prevista na Lei n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, submetendo-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022, para atender a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo – SEMICT, conforme especificações técnicas inclusas no processo administrativo n.º 3999/2022, presentes no edital de Tomada de Preços n.º 11/SUPEL/2022 e seus anexos.

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. Integram este instrumento contratual, Projeto Básico; Declarações; Documentos do Setor de Engenharia (Planilhas Orçamentária, Composição Unitária de Custos; Composições Unitárias; Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo) devidamente assinados e rubricados, apresentados à Comissão Permanente de Licitação.

DO AMPARO LEGAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O Amparo Legal do presente Contrato, encontra-se consubstanciado no Edital de Tomada de Preços n.º 11/SUPEL/2022, processo administrativo n.º 3999/2022, Lei Complementar 123/06 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, sendo esta também a Legislação, aplicável nos casos omissos deste Contrato.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 15/12/2022 12:59:35-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 15/12/2022 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/32412. Folha 2 de 13

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. O objeto deste Contrato será por execução indireta sendo por empreitada por preço Global.

DO PREPOSTO

CLÁUSULA QUINTA. A contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra, para representá-la na execução do contrato nos termos do art. 68 da lei 8.666/93.

DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O valor do presente Contrato é de R$ 274.954,59 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). O pagamento será liberado de acordo com o Cronograma Físico - Financeiro, mediante medição dos serviços executados, diário de obra, relatório fotográfico apresentação de provas de regularidade, por meio das certidões negativas CNDT, INSS E FGTS, Débitos Estaduais e Municipais, GFIP-SEFIP completa, e apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, (especificar no corpo da Nota Fiscal o número da CEI).

CLÁUSULA SÉTIMA. Os valores pactuados e não pagos pelo Município no prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, após a entrega e recebimento, serão atualizados com base na variação do número índice em vigor.

Subcláusula primeira. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços de engenharia, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; art. 78, inciso XV, da lei 8.666/93.

Subcláusula segunda. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice oficial do governo e a Administração compensará a contratada com juros de 0.5% ao mês, pro rata.

Subcláusula terceira. Do valor pago ocorrerá a retenção legal de ISSQN, conforme código tributário municipal, bem como INSS conforme legislação vigente.

Subcláusula quarta. A contratada sendo optante pelo Simples Nacional deverá comprovar por meio de declaração do contador onde conste a alíquota em que a empresa se enquadra para fins de retenção de ISSQN, ou será retido pela alíquota de maio valor do Município.

DO REAJUSTAMENTO

CLÁUSULA OITAVA. Em obediência ao princípio da anualidade da proposta (art. 2°, §1° c/c art. 3°, §1° da Lei n° 10.192/2001), o reajuste será realizado com base no princípio da anualidade e tomando como base o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), data inicial de reajustes será contada a partir da data da apresentação da proposta. Os atrasos ocasionados única e exclusivamente pela contratada não dão direito ao reajuste de preços.

Parágrafo Único. Na hipótese de antecipação da execução prevista no cronograma físico-financeiro a Prefeitura Municipal de Cacoal poderá efetuar o pagamento da execução mediante medição dos serviços executados.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 15/12/2022 13:01:28-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 15/12/2022 - 13:04,
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/32412. Folha 3 de 13

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO

CLÁUSULA NONA.O prazo de início dos serviços será de 30 (trinta) dias, a partir da emissão da ordem de serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT

Parágrafo Único. O prazo de execução dos serviços ora contratados será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos após a Ordem de Serviço, devendo a CONTRATADA submeter a aprovação da Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma-físico-financeiro para execução da obra.

DO ORÇAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Os recursos que farão frente as despesas são provenientes de recursos destinados a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT, conforme notas de empenhos nº 5452/2022 e 5453/2022, nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 20. SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade 20.001 SECRET. MUN. DE INDUST, COM. E TURISMO
Prog. Trabalho: 23.695.0032.2.257. INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 283
Fonte de Recurso: 10000000 RECURSOS LIVRES
Desdobramento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor: R$ 29.700,18 (vinte e nove mil, setecentos reais e dezoito centavos).
Nota de Empenho n. 5452/2022

Reduzido: 391
Fonte de Recurso: 20140037 OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO
Desdobramento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor: R$ 245.254,41 (duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos).
Nota de Empenho n. 5453/2022

DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Qualquer subcontratação de serviços deverá ser previamente submetida à apreciação e aprovação da CONTRATANTE, não devendo ultrapassar o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 72 da Lei 8.666/93.

DA GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Para garantia da fiel execução dos compromissos ajustados neste CONTRATO, poderá ser exigida a CONTRATADA caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global avençado, devendo ser efetuada antes da emissão da Ordem de Serviço, sendo-lhe facultada prestá-la mediante caução em dinheiro, em título da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia.

Subcláusula Primeira. Optando a contratada pela garantia mediante caução em dinheiro ou Título da Dívida Pública, dar-se-á a prestação junto a Administração.

a) No caso de opção por Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de Laudo de Avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, e outras condições de resgate, sob pena de não aceitação da mesma;
b) Optando a contratada por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, fica a sua prestação condicionada à aceitação pela Administração da instituição bancária garantidora. Apenas podem ser recusados no caso de elementos inidôneos que apontem para insolvência da instituição financeira, ou, em caso, de vicio formal do título representativo da garantia. A

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 15/12/2022 13:03:07-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 15/12/2022 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/32412. Folha 4 de 13

recusa por parte da Administração deve ser motivada, assegurando-se os princípios do contraditório e ampla defesa.
c) A contratada deverá efetuar a garantia contratual escolhida, até a realização da 1ª medição, sob pena de suspensão do correspondente pagamento;
d) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou os documentos que a constituem, serão devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados, mediante solicitação pela licitante.
e) Os valores das cauções prestadas serão devolvidos à contratada, após 60 (sessenta) dias do recebimento definitivo dos serviços corrigidos monetariamente.

Subcláusula Segunda. A caução final e seus reforços responderão pelo inadimplemento das condições contratuais pela entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou penalidades, independentemente de quaisquer outros atos legais.

Subcláusula Terceira. Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

Subcláusula Quarta. A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na formada legislação em vigor.

Subcláusula Quinta. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certada CONTRATADA.

Subcláusula Sexta. A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

DA FISCALIZAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A fiscalização da obra será de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, através de seus técnicos especializados, podendo, inclusive, designar comissão para essa finalidade.

Parágrafo único. A contratada fica obrigada a permitir aos servidores dos **órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo**, imediato e livre acesso a todos os atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o objeto do Convênio nº 385/PGE-2022, quando em missão de fiscalização e auditoria.
DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Nos termos do art. 73, inciso I, “a” e “b” da lei 8.666/93:

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 15/12/2022 13:06:25-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 15/12/2022 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/32412. Folha 5 de 13

I. Provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
II. Definitivamente: por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.

Subcláusula Primeira. Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, se no recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da LLCA.

Subcláusula Segunda. O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Projeto Básico e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou substituído no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação do CONTRATADO, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.

Subcláusula Terceira. Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.

Subcláusula Quarta. Se a CONTRATADA realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do prazo estipulado, será recebido provisoriamente pelos agentes acima mencionados e em definitivo, após constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados.

Subcláusula Quinta. Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n. 8.666/93, bem como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

Subcláusula Sexta. O CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA todos os projetos básicos, em mídia digital que compõem o objeto do contrato.

Subcláusula Sétima. Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resoluções Normativas do CREA, Resoluções Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerão as prescrições contidas nas normas dessas entidades públicas.

Subcláusula Oitava. Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência:
a) As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;
b) As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensões, medidas em escala;
c) Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e,
d) Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 15/12/2022 13:07:54-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 15/12/2022 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/32412. Folha 6 de 13

Subcláusula Nona. Todos os serviços necessários para execução da obra descritos nessas especificações deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais.

Subcláusula Décima. Placa de obra em chapa de aço galvanizado, que deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Subcláusula Décima Primeira. Ligações provisórias e Barracão de obra, deverá ser executado um barracão de obra em tabuas, com telha fibrocimento 4mm, piso de argamassa de cimento e areia no traço 1:6.

Subcláusula Décima Segunda. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providências relativas as ligações provisórias hidráulicas, sanitárias e de energia elétrica necessárias para o canteiro de obras.

Subcláusula Décima Terceira. As despesas com a utilização de água e energia, durante o tempo que durar a obra, também correrão por conta da CONTRATADA.

Subcláusula Décima Quarta. Todos os serviços necessários para execução da obra descritos nessas especificações deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais.

Subcláusula Décima Quinta. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados.

Subcláusula Décima Sexta. A obra deverá estar de acordo com a NBR 5675.

Subcláusula Décima Sétima. Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO.

Subcláusula Décima Oitava. Será então, firmado o Termo de Entrega Provisório, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, da Lei Nº 8.666, de 21.jun.93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08.jun.94), onde deverão constar todas as pendências e/ou não conformidades verificadas na vistoria.

Subcláusula Décima Nona. A contratada deverá seguir as especificações do Memorial Descritivo.

Subcláusula Vigésima. Todas as imperfeições decorrentes da obra deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE antes do final da obra.

DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. A vigência do contrato será de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contando a partir da assinatura do contrato, considerando o prazo de 60

Documento assinado digitalmente
gov.br ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 15/12/2022 13:08:54-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 15/12/2022 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/32412. Folha 7 de 13

(sessenta) dias para a realização da prestação de contas junto à concedente conforme exigida no Termo de Convênio nº 385/PGE-2022.

Parágrafo único. A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite disposto no artigo 65, § 1° na Lei Federal 8.666/93, do valor contratual atualizado.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A CONTRATANTE deverá cumprir com as obrigações constantes no Edital de Tomada de Preço n.º 11/SUPEL/2022 e seus anexos e ainda:

1) Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, por intermédio do fiscal designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de fatos que, a seu critério, exijam a adoção de medidas por parte do CONTRATADO;
2) Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO, relativos à execução do objeto da contratação;
3) Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais;
4) Assegurar que os serviços descritos neste instrumento somente sejam realizados unicamente pelo CONTRATADO, sendo vedada a interveniência de terceiros estranhos ao contrato, salvo se autorizado prévia e expressamente;
5) Realizar rigorosa conferência das características dos serviços prestados, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se referirem;
6) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ou bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo CONTRATADO;
7) Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente contratação, condicionantes da formalização do contrato;
8) Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que precedem e integram o contrato, mesmo as não transcritas no documento hábil para contratação;
9) Efetuar a publicação do termo contratual na forma da lei;
10) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste termo e no Instrumento Convocatório;
11) Efetuar o pagamento à contratada nos termos do Edital;
12) Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a licitante vencedora;
13) Aplicar à CONTRATADO as sanções regulamentares e contratuais;
14) Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas necessárias;
15) Proceder o rigoroso controle de qualidade dos serviços recebidos, recusando os que estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas nas propostas, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato;
16) Permitir o livre acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou pelos seus empregados em serviço.
17) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA, em conformidade com as legislações vigentes.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. A CONTRATADA deverá cumprir com as obrigações constantes no Edital de Tomada de Preços n.º 11/SUPEL/2022 e seus anexos.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 15/12/2022 13:10:04-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 15/12/2022 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/32412. Folha 8 de 13

1) Executar o objeto contratado na qualidade e forma exigidas no presente termo, cumprindo os prazos e condições estabelecidas;
2) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional para o contratante;
3) Atender prontamente as solicitações do contratante acerca dos serviços contratados e fornecer os esclarecimentos que forem necessários;
4) Executar os serviços contratados seguindo os rígidos padrões consignados no normativo legal concernente ao objeto do contrato, atendendo ainda à legislação de proteção ao meio ambiente e de incentivo ao desenvolvimento sustentável, quando aplicáveis;
5) Orientar o Contratante quanto a melhores práticas aplicáveis à execução do serviço;
6) Apresentar o preposto da empresa para a execução dos serviços;
7) Ter responsabilidade objetiva pelos serviços realizados, empregando funcionários capacitados e comunicando com a devida antecedência eventuais substituições do preposto indicado;
8) Executar os serviços conforme o estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades do Contratante, devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando manter a eficiência e eficácia dos serviços prestados;
9) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença, falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade do Contratado as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;
10) Apresentar sugestões que proporcionem maior qualidade na prestação dos serviços, potencializando melhor atendimento à finalidade da contratação, sendo o acatamento da responsabilidade do Contratante;
11) Reparar, corrigir, remover ou substituir as parcelas executadas, no total ou em parte, objeto do Contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço;
12) O Contratado deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas;
13) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, como tributos, pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas;
14) Responder pelos danos causados diretamente à Administração do PMC ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pelo PMC;
15) Comunicar à Administração do PMC, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
16) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em Instrumento Convocatório;
17) A Contratada deverá responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbitos, federal, estadual ou municipal, como também assegurar que os procedimentos prescritos pena ABNR e pelo Fabricante dos produtos sejam seguidos;
18) A Contratada deverá executar os serviços dentro dos prazos que se seguem. Caso as obrigações não sejam cumpridas dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida no contrato;

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 15/12/2022 13:11:08-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 15/12/2022 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/32412. Folha 9 de 13

19) Apresentar ao fiscal do contrato, na ocorrência de falhas, relatório completo indicando seus motivos, bem como os métodos e práticas adotadas para sua solução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da notificação;
20) Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de acesso ao local da obra quando da realização de serviços;
21) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados;
22) Prestar os serviços dentro de parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica;
23) A administração não aceita, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
24) Os casos excepcionais serão avaliados pelo CONTRATANTE, que decidirá motivadamente;
25) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
26) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento ou do desempenho dos serviços, ou mesmo em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
27) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato;
28) A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE;
29) Deverá ser permitido aos servidores da CONCEDENTE, bem como ao seu Sistema de Controle Interno, imediato e livre acesso a todos os atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o objeto do Convênio objeto deste edital, quando em missão de fiscalização e auditoria;
30) Prestar os serviços, objeto desta licitação observando as especificações constantes no Edital e seus Anexos;
31) Responder pelos vícios e defeitos dos serviços ofertados e assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da realização dos serviços;
32) Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas no constante Edital e seus Anexos;
33) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
34) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
35) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos quantitativos dos materiais até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado;

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 15/12/2022 13:12:13-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 15/12/2022 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/32412. Folha 10 de 13

36) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei;
37) Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos que venham a incidir sobre os serviços fornecidos, reservando a Administração Municipal o direito de deduzir dos valores a serem pagos ao fornecedor, as quantias correspondentes aos tributos eventualmente não recolhidos;
38) Cumprir com as demais condições constantes na proposta apresentada na licitação;
39) Permitir e facilitar a fiscalização do contrato, bem como prestar esclarecimentos necessários sobre a execução dos serviços, quando solicitados;
40) Realizar os serviços de manutenção corretiva em qualquer horário, desde que agendado com o Fiscal da obra;
41) Assumir todas as despesas decorrentes da execução do contrato incluindo a reposição total de peças, acessórios e componentes necessários para efetiva correção dos defeitos constatados;
42) Indicar profissional legalmente habilitado, integrante do quadro da empresa, como responsável técnico pelos serviços objeto do presente, com capacidade técnica profissional compatível com qualificação técnica operacional exigida no Projeto Básico.
43) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
44) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração Municipal;
45) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
46) Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Fiscal da Obra, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Edital e anexos;
47) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE;
48) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
49) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
50) A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores;
51) Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRT's no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;
52) Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 15/12/2022 12:56:12-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 15/12/2022 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/32412. Folha 11 de 13

53) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras, objeto do contrato;
54) Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e, providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e exclusiva responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas, direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras, objeto do contrato;
55) O CONTRATANTE fornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Instalações Elétricas e de Telefonia), as concessionárias de água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação - LAI);
56) A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções contidas no Caderno de Encargos;
57) Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada;
58) Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE, tais como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de outras utilidades, deverão ser previamente submetidos à aprovação da Fiscalização.

DAS PENALIDADES

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA. A contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos legais, (ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e comprovado), aplicar-se-ão as penalidades prevista no Projeto Básico e Minuta de Contrato, anexos ao Instrumento Convocatório, conforme a natureza e gravidade da falta cometida e sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie.

Subcláusula Primeira. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual.

Subcláusula Segunda. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte da contratada, na forma da lei.

Subcláusula Terceira. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

Subcláusula Quarta. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente termo admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que a enseja, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 15/12/2022 12:54:18-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 15/12/2022 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/32412. Folha 12 de 13

Subcláusula Quinta. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à contratada.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. O Município poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78, incisos I à XIII e artigo 79, incisos II e III, da Lei 8.666, de 21/06/93, e nos seguintes dispositivos:

a) Inadimplemento de qualquer das obrigações previstas no contrato;
b) Falência, insolvência ou dissolução do contratado;
c) Transferência ou cessão total ou parcial do contrato a terceiros, salvo, nos casos justificados, mediante anuência da CONTRATANTE; e
d) Utilização do contrato como garantia do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, perante terceiros.

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. A publicação resumida do instrumento do presente contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da assinatura, para então ser publicado até 20 (vinte) dias, conforme art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

DO FORO E DOMICÍLIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, para nele dirimir as dúvidas ou questões oriundas deste Contrato, renunciando as partes, desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cacoal/RO, 13 de dezembro de 2022.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 15/12/2022 11:09:20-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

MUNICÍPIO DE CACOAL
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
CONTRATANTE

SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL
ELIZEU DIAS DOS SANTOS
INTERVENIENTE

FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
EXTRATO DO CONTRATO N. 135/PMC/2022
PROCESSO ELETRÔNICO: 3999/2022.
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMICT
CONTRATADA: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.958.226/0001-30
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022, para atender a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo – SEMICT.
VALOR: R$ 274.954,59 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias corridos.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 270 (duzentos e setenta) dias corridos.
DATA: 13/12/2022

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Elizeu Dias dos Santos (CPF 093.977.257-42), em 15/12/2022 - 13:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/32412. Folha 13 de 13

Por entender o mesmo bem elaborado, acolho as conclusões do relatório final elaborado pela comissão (fls. 101-110), adotando-o como fundamentação desta decisão. Ante o exposto, determino o Arquivamento do presente feito, nos termos do artigo251 da lei n.2735/PMC/2010.

Cacoal/RO,07 dedezembro de 2022.

ELIANE DE LACERDA LUCIO
Secretária Municipal de Administração - Interina
Decreto n.8.700/PMC/2022

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:9455FD98

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA NRº 0843/PMC/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, EXMO. SR. ADAILTON ANTUNES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais que conferem a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

- Nomear a partir de 15/12/2022, o(a) senhor(a) JOSILENE MIRLENE MARTINS, portador(a) da Cédula de Identidade nrº 1161896/SESDC/RO, de 25/02/2014, e do C.P.F. n.º 00860464202, para exercer o cargo de ASSESSOR(A) TÉCNICO DE ANÁLISE PROCESSUAL, a ser lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos legais e financeiros a partir de 15/12/2022, como consta na Tabela I, do Anexo II, da Lei 3.620/PMC/2016.

CACOAL - RO, quarta-feira, 14 de dezembro de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

ELIANE DE LACERDA LUCIO SANTOS
Secretária Municipal de Administração - Interino

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:B01C7760

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 015/CMDCA/2022

Cacoal, 15 de Dezembro de 2022.

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas do Fundo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA.

O **Conselho Municipaldos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA,** no uso de suas competências regimentais e atribuições legais que lhe são conferidas, considerando a decisão em Reunião Ordinária realizada no dia Quinze de Dezembro de dois Mil e Vinte e Dois, na sala dos Conselhos Municipal, na Avenida Guaporé Nº 3338, Bairro JardimClodoaldo, Cacoal-RO.
RESOLVE:
Art.1°.Dispõe sobre a Aprovação da prestação de contas do Fundo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA, referente aos meses de Maio, Julho, Julho, Agosto, Setembro e Outubrode 2022. Processos **Nº:** 3084/2022 de 31/05/2022, **Nº:** 3164/202 de 29/06/2022, **Nº:**3235/2022 de 01/08/2022 e **Nº:** 3267/2022 de 31/08/2022, **Nº:** 3300/2022 de 29/09/2022 e **Nº:** 3332/2022 de 01/11/2022

Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3°. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

TATIANA DE NOVAIS DE SOUZA
Presidente Interina do CMDCA

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:CE20B1F3

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 014/CMDCA/2022

Cacoal, 15 de Dezembro de 2022.

Dispõe sobre a Aprovação de Registro da Associação Vida – Aba.

O **Conselho Municipaldos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA,** no uso de suas competências regimentais e atribuições legais que lhe são conferidas, considerando a decisão em Reunião Ordinária realizada no dia Quinze de Dezembro de dois Mil e Vinte e Dois, na sala dos Conselhos Municipal, na Avenida Guaporé Nº 3338, Bairro JardimClodoaldo, Cacoal-RO.
RESOLVE:
Art.1°.Dispõe sobre a Aprovação de Registro da Associação Vida – Aba, CNPJ: 05.499.248/0001-62, situado na Rua Monteiro Lobato, nº 1980 – Bairro Teixeirão, Cep: 76.965-678 – Cacoal/RO.
Art. 2°.A finalidade da associação é de: Desenvolver programas de assistência e inclusão social, para crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade; Manter, administrar e desenvolver atividades sociais; Implantação de projetos comunitários para o desenvolvimento econômico e a promoção social, compreendendo projetos educativos de capacitação profissional educação básica aos associados e da comunidade; Desenvolver programas de lazer, esporte, cultura, musical e educação Desenvolver programas de assistência à família.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4°. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

TATIANA NOVAIS DE SOUZA
Presidente Interina do CMDCA

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:C9C259DC

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N. 135/PMC/2022

PROCESSO ELETRÔNICO: 3999/2022.
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMICT
CONTRATADA: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.958.226/0001-30
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022, para atender a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo – SEMICT.
VALOR:R$ 274.954,59 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias corridos.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 270 (duzentos e setenta) dias corridos.
DATA: 13/12/2022

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:5A293F66

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 135/PMC/2022

TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CACOAL COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT E A EMPRESA FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), o MUNICÍPIO DE CACOAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Anísio Serrão, n.º 2100, inscrita no CNPJ sob n.º 04.092.714/0001-28, representada neste ato pelo Prefeito Sr. ADAILTON ANTUNES FERREIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 941.410 SSP/RO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 898.452.772-68, residente e domiciliado a Av. Juscelino Kubitschek, n.º 1009, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Cacoal/RO, doravante denominada CONTRATANTE, a SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT, Secretária Municipal Sra. DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI, doravante denominada INTERVENIENTE e de outro lado a empresa FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 16.958.226/0001-30, estabelecida na Rua 02, n.º 6469, Bairro Boa Esperança, em Rolim de Moura/RO, neste ato representado pelo Sr. ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 485.127 SSP/RO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 619.444.402-91, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução do Processo Eletrônico n.º 3999/2022, na forma prevista na Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, submetendo-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de execução da obra do Contrato nº. 135/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022, de acordo com solicitação de ID 184078 e Parecer Jurídico opinativo de ID 184357, acostado aos autos do Processo Eletrônico n.º 3999/2022.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEGUNDA. O prazo de que trata a cláusula anterior, será computado da seguinte maneira:

Subcláusula primeira. O prazo de execução da obra será prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do vencimento do prazo de execução do Contrato n.º 135/PMC/2022 que ocorrerá em 03/07/2023, vencendo-se a presente prorrogação em 01/09/2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 30/06/2023 14:22:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 30/06/2023 - 13:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/87001. Folha 1 de 3

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º 135/PMC/2022.

FORO E DOMICILIO

CLÁUSULA QUARTA. Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, para nele dirimir as dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Termo Aditivo, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa a vir a ser.

E, por estarem assim justos e acordados com o aditamento contratual, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cacoal/RO, 30 de junho de 2023.

MUNICÍPIO DE CACOAL
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
CONTRATANTE

SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL – SEMICT
DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI
INTERVENIENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 30/06/2023 14:21:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
CONTRATADA

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 30/06/2023 - 13:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/87001. Folha 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 135/PMC/2022
PROCESSO ELETRÔNICO: 3999/2022
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMICT
CONTRATADA: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.958.226/0001-30
OBJETO: Aditivar o prazo de execução da obra do Contrato nº. 135/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º 135/PMC/2022.
DATA: 30/06/2023

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 30/06/2023 - 13:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/87001. Folha 3
3

CACOAL - RO, quarta-feira, 14 de junho de 2023.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

ELIANE DE LACERDA LUCIO SANTOS
Secretária Municipal de Administração - Interino

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:3B0D0DB6

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA NRº 0543/PMC/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, EXMO. SR. ADAILTON ANTUNES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais que conferem a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

- Nomear a partir de 15/06/2023, o(a) senhor(a) KEILANE KLEMENZ PIRES, portador(a) da Cédula de Identidade nrº 614.071/SSP/RO, de 25/07/1996, e do C.P.F. n.º 39019721291, para exercer o cargo de CHEFE DE DIVISÃO DE ELETRÔNICA, a ser lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Saúde.

- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos legais e financeiros a partir de 15/06/2023, como consta na artigo 35 § 1° e Tabela I do Anexo II da Lei 2543/PMC/2009.

CACOAL - RO, quinta-feira, 15 de junho de 2023.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

ELIANE DE LACERDA LUCIO SANTOS
Secretária Municipal de Administração - Interino

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:2523CEF6

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 135/PMC/2022

PROCESSO ELETRÔNICO: 3999/2022
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMICT
CONTRATADA: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.958.226/0001-30
OBJETO: Aditivar o prazo de execução da obra do Contrato nº. 135/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º135/PMC/2022.
DATA: 30/06/2023

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:03B52E33

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL
ERRATA AO AUTÓGRAFO N. 56/CMC/2023

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cacoal - RO, no uso de suas atribuições legais e visando a correção de erro material na redação do Autógrafo n. 56/CMC/2023, publica a seguinte ERRATA:

ONDE SE LÊ:

"Art. 2º Fica criado o Artigo 5-B com a seguinte redação: Art. 5-B. A Diretoria de Divisão de Frotas da Câmara Municipal de Cacoal, é órgão dirigido pelo Diretor de Divisão de Frotas da Câmara Municipal, cargo de natureza em comissão, nomeado pelo Presidente e terá as seguintes atribuições e competências:"

LEIA-SE:

"Art. 2º Fica criado o Artigo 5-C com a seguinte redação: Art. 5-C. A Divisão de Frotas da Câmara Municipal de Cacoal é órgão dirigido pelo Diretor de Divisão de Frotas da Câmara Municipal, cargo de natureza em comissão, nomeado pelo Presidente e terá as seguintes atribuições e competências:"

ONDE SE LÊ:

"Parágrafo único. A Diretoria de Frotas compõe-se dos seguintes órgãos imediatamente subordinados ao respectivo titular:
a) Chefe de seção."

LEIA-SE:

"Parágrafo Único. A Divisão de Frotas compõe-se do seguinte órgão imediatamente subordinado ao respectivo titular:
a) Seção de Frotas."

Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 30 de junho de 2023.

MAGNISON DA SILVA MOTA
Presidente/CMC

EZEQUIEL CÂMARA
1º Secretário/CMC

EDIMAR KAPICHE LUCIANO
2ª Secretário/CMC

Publicado por:
Luiz Carlos Rodrigues do Nascimento Lima
Código Identificador:8A73A267

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
TERMO DE POSSE

Termo de posse do Excelentíssimo Senhor Prefeito Alexandre José Silvestre Dias eleito no dia 15 de novembro de 2020.
Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2021, na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia às 10:00 (dez horas) perante autoridades e munícipes presentes, foi dada posse no cargo de prefeito do Município de Campo Novo de Rondônia o Excelentíssimo Senhor Alexandre José Silvestre Dias, do Partido Democrático Trabalhista (PDT). O Senhor Alexandre José Silvestre Dias, ao tomar posse, fez o seguinte juramento: prometo cumprir a Constituição Federal a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do Município e o bem estar do seu povo. E por ser expressão da Verdade, mandou lavrar o presente termo de posse que lido e achado conforme, vai assinado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Alexandre José Silvestre Dias pelo Presidente da sessão da Câmara Municipal e demais vereadores.

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
Presidente

ALEXANDRE JOSÉ SILVESTRE DIAS
Prefeito

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 135/PMC/2022

TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CACOAL COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT E A EMPRESA FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), o MUNICÍPIO DE CACOAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Anísio Serrão, n.º 2100, inscrita no CNPJ sob n.º 04.092.714/0001-28, representada neste ato pelo Prefeito Sr. ADAILTON ANTUNES FERREIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 941.410 SSP/RO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 898.452.772-68, residente e domiciliado a Av. Juscelino Kubitschek, n.º 1009, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Cacoal/RO, doravante denominada CONTRATANTE, a SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT, neste ato representada pela Secretária Municipal Sra. DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI, doravante denominada INTERVENIENTE e de outro lado a empresa FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 16.958.226/0001-30, estabelecida na Rua 02, n.º 6469, Bairro Boa Esperança, em Rolim de Moura/RO, neste ato representado pelo Sr. ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 485.127 SSP/RO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 619.444.402-91, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução do Processo Eletrônico n.º 3999/2022, na forma prevista na Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, submetendo-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência e de execução da obra do Contrato nº. 135/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022, de acordo com solicitação de ID 225067 e Parecer Jurídico opinativo de ID 226092, acostado aos autos do Processo Eletrônico n.º 3999/2022.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEGUNDA. O prazo de que trata a cláusula anterior, será computado da seguinte maneira:

Subcláusula primeira. O prazo de execução da obra será prorrogado por mais 117 (cento e dezessete) dias, contados a partir do vencimento do 1º termo aditivo ao Contrato n.º 135/PMC/2022 que ocorrerá em 01/09/2023, vencendo-se a presente prorrogação em 27/12/2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 31/08/2023 17:38:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 31/08/2023 - 08:44, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/107463. Folha 1 de 3

Subcláusula segunda. O prazo de vigência do contrato será prorrogado por mais 109 (cento e nove) dias, contados a partir do vencimento do 1º termo aditivo ao Contrato n.º 135/PMC/2022 que ocorrerá em 09/09/2023, vencendo a presente prorrogação em 27/12/2023.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º 135/PMC/2022.

FORO E DOMICILIO

CLÁUSULA QUARTA. Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, para nele dirimir as dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Termo Aditivo, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa a vir a ser.

E, por estarem assim justos e acordados com o aditamento contratual, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cacoal/RO, 30 de agosto de 2023.

MUNICÍPIO DE CACOAL
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
CONTRATANTE

SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL – SEMICT
DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI
INTERVENIENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 31/08/2023 17:37:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
CONTRATADA

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 31/08/2023 - 08:44, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/107463. Folha 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 135/PMC/2022
PROCESSO ELETRÔNICO: 3999/2022
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMICT
CONTRATADA: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.958.226/0001-30
OBJETO: Aditivar o prazo de vigência e execução da obra do Contrato nº. 135/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 109 (cento e nove)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 117 (cento e dezessete)
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º 135/PMC/2022.
DATA: 30/08/2023

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 30/09/2023 - 08:44, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/107463. Folha 1 de 3

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº :	14068/2023
b) Licitação Nrº :	9/2023
c) Modalidade :	Tomada de Preços
d) Data Homologação :	31/08/2023
e) Objeto Homologado :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO EMBRATEL.

f) Fornecedor e Item declarado Vencedor:

Fornecedor:**J S D CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ/CPF:**09.356.749/0001-40**
Valor Total Homologado: R$ 2.294.597,31 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos).

CACOAL/RO, 31 de agosto de 2023.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:2598F7E7

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 135/PMC/2022

PROCESSO ELETRÔNICO: 3999/2022
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMICT
CONTRATADA: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.958.226/0001-30
OBJETO: Aditivar o prazo de vigência e execução da obra do Contrato nº. 135/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 109 (cento e nove)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 117 (cento e dezessete)
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º135/PMC/2022.
DATA: 30/08/2023

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:D4DA3E79

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2023 PROCESSO Nº 15833/GLOBAL/2023 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO, julgado pelo valor do ITEM, modo de disputa ABERTO, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, PANIFICADOS, REFRIGERANTES E OUTROS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho - SEMAST. Valor prévio: R$ 242.296,71. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia **20/09/2023 às 10h00** (Horário de Brasília-DF), no endereço http://www.licitanet.com.br. O presente certame será regido pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.167 de 31/03/23. Obtenção do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br e http://www.licitanet.com.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone: (69) 3441-8069. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 31 de agosto de 2023.

TAYNÁ PAULA SANTOS
Pregoeira
Portaria 57/GP/22

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:403A1A98

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2023 PROCESSO Nº 12750/GLOBAL/2023 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO, julgado pelo valor do ITEM, modo de disputa ABERTO, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura - SEMC. Valor prévio: R$ 122.900,00. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia **20/09/2023 às 10h00** (Horário de Brasília-DF), no endereço http://www.licitanet.com.br. O presente certame será regido pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.167 de 31/03/23. Obtenção do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br e http://www.licitanet.com.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone: (69) 3441-8069. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 01 de setembro de 2023.

VALDENIR GONÇALVES JUNIOR
Pregoeiro
Portaria 57/GP/22

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:9212784E

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº057/GABINETE DO PREFEITO/2023.

Institui Comissão de servidores para representar o Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal perante ao convênio com a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL – ADAILTON ANTUNES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO que o Município de CACOAL (RO), efetuou a opção pela celebração de convênio com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), em nome da União, para a delegação das atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos tributários, e de cobrança relativas ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), nos termos da Lei nº 11.250, de 27 de dezembro de 2005, do Decreto nº 6.433, de 15 de abril de 2008, e da Instrução Normativa RFB Nº 1.640, de 11 de maio de 2016.
CONSIDERANDO a necessidade de delegar poderes aos servidores municipais do cargo de FISCAL TRIBUTÁRIO que estão cadastrados

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 135/PMC/2022

TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CACOAL COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT E A EMPRESA FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), o MUNICÍPIO DE CACOAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Anísio Serrão, n.º 2100, inscrita no CNPJ sob n.º 04.092.714/0001-28, representada neste ato pelo Prefeito Sr. ADAILTON ANTUNES FERREIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 941.410 SSP/RO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 898.452.772-68, residente e domiciliado a Av. Juscelino Kubitschek, n.º 1009, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Cacoal/RO, doravante denominada CONTRATANTE, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT, neste ato representada pela Secretária Municipal Sra. DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI, doravante denominada INTERVENIENTE e de outro lado a empresa FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 16.958.226/0001-30, estabelecida na Rua 02, n.º 6469, Bairro Boa Esperança, em Rolim de Moura/RO, neste ato representado pelo Sr. ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n.º 485.127 SSP/RO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 619.444.402-91, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução do Processo Eletrônico n.º 3999/2022, na forma prevista na Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, submetendo-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência e de execução da obra do Contrato nº. 135/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022, de acordo com solicitação de ID 314696 e Parecer Jurídico opinativo de ID 315802, acostado aos autos do Processo Eletrônico n.º 3999/2022.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEGUNDA. O prazo de que trata a cláusula anterior, será computado da seguinte maneira:

Subcláusula primeira. O prazo de execução da obra será prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do próximo dia ao vencimento do 2º termo aditivo ao Contrato n.º 135/PMC/2022 que ocorrerá em 27/12/2023, vencendo-se a presente prorrogação em 25/02/2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 22/12/2023 14:55:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 22/12/2023 - 11:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/148752. Folha 1 de 3

Subcláusula segunda. O prazo de vigência do contrato será prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do próximo dia ao vencimento do 2º termo aditivo ao Contrato n.º 135/PMC/2022 que ocorrerá em 27/12/2023, vencendo a presente prorrogação em 25/02/2024.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º 135/PMC/2022.

FORO E DOMICILIO

CLÁUSULA QUARTA. Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, para nele dirimir as dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Termo Aditivo, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa a vir a ser.

E, por estarem assim justos e acordados com o aditamento contratual, assinam o presente em tantas vias quanto necessário.

Cacoal/RO, 22 de dezembro de 2023.

[Assinado Digitalmente]
MUNICÍPIO DE CACOAL
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
CONTRATANTE

[Assinado Digitalmente]
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL – SEMICT
DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI
INTERVENIENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 22/12/2023 14:52:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[Assinado Digitalmente]
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
CONTRATADA

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 22/12/2023 - 11:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/148752. Folha 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 135/PMC/2022
PROCESSO ELETRÔNICO: 3999/2022
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMICT
CONTRATADA: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.958.226/0001-30
OBJETO: Aditivar o prazo de vigência e execução da obra do Contrato nº. 135/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º 135/PMC/2022.
DATA: 22/12/2023

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 22/12/2023 - 11:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/148752. Folha 3 de 3

ORDEM	NOME DO CANDIDATO	NOTA
01	DANIELLY PATRICIA PADILHA	37,75

Esta Convocação entra em vigor na data de sua publicação.
Cacoal/RO, 26 de Dezembro de 2023.
Publique-se
Cientifique-se;
Cumpra-se.

ELIANE DE LACERDA LUCIO
Secretária Municipal de Administração
DEC. N. 9.314/PMC/2023

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:0379ED91

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições que dispõe a legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo n.º :	15185/2023
b) Licitação n.º :	70/2023
c) Modalidade :	PregãoEletrônico
d) Data Homologação :	26/12/2023
e) Objeto Homologado :	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USINAGEM DE CBUQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP.

f) Fornecedores e itens declarados Vencedores:

Fornecedor: **ALFA CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA**
CNPJ/CPF: **37.174.066/0001-08**
ITENS: 03, 04, 05, 08, 09, 10.
VALOR HOMOLOGADO: R$ 745.845,00 (setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

Fornecedor: **ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA**
CNPJ/CPF: **35.617.510/0001-97**
ITENS: 01, 02.
VALOR HOMOLOGADO: R$ 3.120.894,40 (três milhões, cento e vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 3.866.739,40 (três milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos).

CACOAL/RO, 26 de dezembro de 2023.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:592BD480

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N. 164/ PMC/ 2023

PROCESSO ELETRÔNICO: 15571/ 2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACOAL/ SEMUSA
CONTRATADA: J & A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 49.059.257/0001-08
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – ITEM: 13, para atender as necessidades das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, por meio da Emenda Parlamentar n.º 19112.323000/1200-10.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 1.274,00 (mil, duzentos e setenta e quatro reais).
DATA: 22/12/2023.

[Assinado Digitalmente]
DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:02BF2A28

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N. 163/ PMC/ 2023

PROCESSO ELETRÔNICO: 15571/ 2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACOAL/ SEMUSA
CONTRATADA: LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 42.650.279/0001-07
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – ITENS: 06, 07 E 11, para atender as necessidades das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, por meio da Emenda Parlamentar n.º 19112.323000/1200-10.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
DATA: 22/12/2023.

[Assinado Digitalmente]
DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:2853B26F

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N. 162/ PMC/ 2023

PROCESSO ELETRÔNICO: 15571/ 2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACOAL/ SEMUSA
CONTRATADA: V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME
CNPJ: 05.255.167/0001-17
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – ITEM: 14, para atender as necessidades das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, por meio da Emenda Parlamentar n.º 19112.323000/1200-10.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 12.999,00 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais).
DATA: 22/12/2023.

[Assinado Digitalmente]
DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:A2273F3B

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 135/PMC/2022

PROCESSO ELETRÔNICO: 3999/2022
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMICT
CONTRATADA: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.958.226/0001-30
OBJETO: Aditivar o prazo de vigência e execução da obra do Contrato nº. 135/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º 135/PMC/2022.
DATA: 22/12/2023

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:6AA51D7B

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o artigo 25, *caput*, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 – HOMOLOGAR nestes termos:

a) Processo Nrº :	22398/2023
b) Modalidade :	Inexigibilidade n. 143/2023
c) Data Homologação :	26/12/2023
d) Objeto Homologado :	CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

e) Fornecedor e Item declarado Vencedor:

Fornecedor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 29.796,00 (vinte e nove mil, setecentos e noventa e seis reais).

CACOAL/RO, 26 de dezembro de 2023.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:5465BAC0

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO N. 9.608/PMC/2023

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE CACOAL – JARI/CACOAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o atual regimento interno da JARI, aprovado por meio do Decreto nº. 8.249/PMC/2021, alterado pelo Decreto nº 8.335/PMC/2021, com a Resolução do CONTRAN 357/2010;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios e adequações as sessões de reunião da comissão da Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Cacoal – JARI/CACOAL;

CONSIDERANDO o processo administrativo nº 21.812/2023 onde a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, solicitou a atualização do Regimento Interno do Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Cacoal – JARI/CACOAL.

DECRETA:

Art. 1º Aprova o Regimento Interno da Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Cacoal – JARI/CACOAL, em anexo, com 10 (dez) laudas enumeradas e firmadas.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial, os decretos nº 8.249/PMC/21 e 8.335/PMC/2021.

Cacoal/RO, 26 de December de 2023.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
Decreto nº. 8.600/PMC/2022
OAB/RO Nº. 4.372

REGIMENTO INTERNO

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES – JARI

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º A Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Cacoal – JARI/CACOAL, prevista na Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, órgão colegiado componente do Sistema Nacional de Trânsito, tem por finalidade o julgamento dos recursos contra penalidades aplicadas pela Autoridade Executiva de Trânsito Municipal, de conformidade com o estabelecido no art. 16 da supracitada Lei.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA

Art. 2º Compete à Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI/CACOAL:

I - julgar os recursos interpostos pelos infratores;

II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativos aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º A Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI/CACOAL é constituída por 05 (cinco) membros, representantes dos órgãos e entidades a seguir indicados:

I - 03 (três) representantes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – SEMTTRAN.

II – 01 (um) representante do Batalhão da Polícia Militar de Cacoal.

III – 01 (um) representante da Polícia Civil de Cacoal ou da entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito.

§ 1º Todos os membros deverão ter conhecimento na área de trânsito, e, no mínimo, nível médio de escolaridade.

§ 2º Dos membros integrantes do Colegiado, um exercerá a função de presidente, e outro de secretário, ambos indicado pelo Prefeito Municipal.

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 23/02/2024 15:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169267. Folha

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 135/PMC/2022

TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CACOAL COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT E A EMPRESA FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), o MUNICÍPIO DE CACOAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Anísio Serrão, n.º 2100, inscrita no CNPJ sob n.º 04.092.714/0001-28, representada neste ato pelo Prefeito Sr. ADAILTON ANTUNES FERREIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 941.410 SSP/RO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 898.452.772-68, residente e domiciliado a Av. Juscelino Kubitschek, n.º 1009, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Cacoal/RO, doravante denominada CONTRATANTE, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT, neste ato representada pela Secretária Municipal Sra. DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI, doravante denominada INTERVENIENTE e de outro lado a empresa FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 16.958.226/0001-30, estabelecida na Rua 02, n.º 6469, Bairro Boa Esperança, em Rolim de Moura/RO, neste ato representado pelo Sr. ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n.º 485.127 SSP/RO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 619.444.402-91, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução do Processo Eletrônico n.º 3999/2022, na forma prevista na Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, submetendo-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente Termo Aditivo tem por finalidade aditivar o valor e prorrogar o prazo de vigência e de execução da obra do Contrato nº. 135/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022, de acordo com solicitação de ID 352432 e Parecer Jurídico opinativo de ID 352959, acostado aos autos do Processo Eletrônico n.º 3999/2022.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEGUNDA. O prazo de que trata a cláusula anterior, será computado da seguinte maneira:

Subcláusula primeira. O prazo de execução da obra será prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do próximo dia ao vencimento do 3º termo aditivo ao Contrato n.º 135/PMC/2022 que ocorrerá em 25/02/2024, vencendo-se a presente prorrogação em 10/04/2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 23/02/2024 16:09:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cacoal
Documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 15:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169267. Folha

Subcláusula segunda. O prazo de vigência do contrato será prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do próximo dia ao vencimento do 3º termo aditivo ao Contrato n.º 135/PMC/2022 que ocorrerá em 25/02/2024, vencendo a presente prorrogação em 10/04/2024.

DO VALOR

CLÁUSULA TERCEIRA. O valor total será de R$ 8.772,14 (oito mil, setecentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), conforme nota de empenho 973/2024.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º 135/PMC/2022.

FORO E DOMICILIO

CLÁUSULA QUINTA. Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, para nele dirimir as dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Termo Aditivo, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa a vir a ser.

E, por estarem assim justos e acordados com o aditamento contratual, assinam o presente em tantas vias quanto necessário.

Cacoal/RO, 23 de fevereiro de 2024.

[Assinado Digitalmente]
MUNICÍPIO DE CACOAL
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
CONTRATANTE

[Assinado Digitalmente]
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL – SEMICT
DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI
INTERVENIENTE

gov.br Documento assinado digitalmente
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 23/02/2024 16:08:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 135/PMC/2022
PROCESSO ELETRÔNICO: 3999/2022
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMICT
CONTRATADA: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.958.226/0001-30
OBJETO: Aditivar o valor e prorrogar o prazo de vigência e execução da obra do Contrato nº. 135/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.
VALOR:
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º 135/PMC/2022.
DATA: 23/02/2024

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Cacoal
nto foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 15:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169267. Folha

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:D4F0EBB1

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ERRATA DA PORTARIA NO 127/FMS/2024

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃODE DIÁRIAS A SERVIDORA ADRIANA CAMPANA.

Onde se lê: "Considerando a importância da servidora realizar o deslocamento até a cidade de Porto Velho - RO, no período de 25/02/2024 á 27/02/2024 a fimde participar de uma reunião com o Secretário de Estado da saúde Jefferson Ribeiro da Rocha na SESAU no dia 26/02/2024 para tratar do fluxo HEURO/PAM."
Leia se: " Considerando a importância da servidora realizar o deslocamento até a cidade de Porto Velho - RO, no período de 25/02/2024 á 27/02/2024 a fimde participação no setor de hemodinâmica do Hospital de Base para agendar paciente comencaminhamento de consulta em cirurgia cardíaca, uma vez que esse agendamentonãoé realizado pelo sistema, e buscar informações referente a fila desse procedimento."
e
Onde se lê: " Finalidade da viagem: Deslocamento até a cidade de Porto Velho - RO, no período de 25/02/2024 á 27/02/2024 a fim de participar de uma reunião como Secretário de Estado da saúde Jefferson Ribeiro da Rocha na SESAU no dia 26/02/2024para tratar do fluxo HEURO/PAM."
Leia se: " Finalidade da viagem: Participação no setor de hemodinâmica do Hospital de Base para agendar paciente com encaminhamento de consulta em cirurgia cardíaca, uma vez que esse agendamento não é realizado pelo sistema, e buscar informações referente a fila desse procedimento."
23/02/2024

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde
Dec. n. 9.224/PMC/2023

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:B0D4F5B3

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 135/PMC/2022

PROCESSO ELETRÔNICO: 3999/2022
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMICT
CONTRATADA: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.958.226/0001-30
OBJETO: Aditivar o valor e prorrogar o prazo de vigência e execução da obra do Contrato nº. 135/PMC/2022 que tem por finalidade a EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M², por meio do Convênio n.º 385/PGE-2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.
VALOR:
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º135/PMC/2022.
DATA: 23/02/2024

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:C80C03B7

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o artigo 75, inciso XI da Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 – HOMOLOGAR nestes termos:

a) Processo Nrº :	20677/2024
b) Modalidade :	Dispensa n. 01/2024
c) Data Homologação :	23/02/2024
d) Objeto Homologado :	PAGAMENTO DE MENSALIDADE ANUAL JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

e) Fornecedor e Item declarado Vencedor:

Fornecedor:**CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA**
CNPJ/CPF:**02.049.227/0001-57**
ITEM: 01
Valor Total Homologado: R$ 59.400,00 (cinquenta e novemil e quatrocentos reais).

Cacoal/RO, 23 de fevereiro de 2024.

[assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:5269205B

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL
PORTARIA PESSOAL Nº 13/GP/2024

Cacoal, 22 de fevereiro de 2024.

O Presidente da Câmara Municipal de Cacoal-RO, no uso de suas atribuições legais.

Considerando que a senhora Andressa Alves de Oliveira ocupava o cargo em comissão de Controlador Geral, em substituição à servidora Patrícia Almeida Costa, pelo período em que pendurasse o seu afastamento por motivo de licença maternidade;

Considerando o findar do período da licença maternidade da servidora Patrícia Almeida Costa e sua exoneração em 12/02/2024, do cargo em comissão de Controlador Geral, por meio da Portaria Pessoal N° 11/GP/2024.

R E S O L V E:

I – Nomear Andressa Alves de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº XXX.428.652-XX, para exercer o Cargo em Comissão de Controlador Geral, desta Casa de Leis, de acordo com o Símbolo II, do Anexo I e II, Tabelas I e II, da Lei nº 2157/PMC/2007e suas Alterações.

II - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 12 de fevereiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

VALDOMIRO CORÁ
Presidente – C. M.C.

Publicado por:
Luiz Felipe de Barros Vasconcellos Pinto
Código Identificador:DA24A7CF

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL
PORTARIA PESSOAL N° 14/GP/2024

Cacoal/RO, 16 fevereiro de 2024.

O Presidente da Câmara Municipal de Cacoal-RO, no uso de suas atribuições legais;

Portaria nº 15 Gabinete do Prefeito/2023.

INSTITUI COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA, POR MEIO DO CONVÊNIO N. 385/PGE/2022, REFERENTE AO PROCESSO ELETRÔNICO ADMINSTRATIVO N. 3999/SEMICT/2022 E CONTRATO Nº. 135/PMC/2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.543/PMC/2009.

CONSIDERANDO a solicitação por meio do memorando nº 002/SEMICT/2023, recebido em 16 de janeiro de 2023;

CONSIDERANDO a solicitação por meio do memorando nº 019/SEMICT/2023, recebido em 20 de março de 2023;

CONSIDERANDO a ampliação e reforma do Prédio Público - SEMICT, com área total de 121,70 m² , localizado na Av. Amazonas, n. 2236, Bairro Centro – Cacoal/RO.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros abaixo para comporem a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução da obra por meio do Convênio n. 385/PGE/2022, referente ao Processo eletrônico n. 3999/SEMICT/2022 e contrato n. 135/PMC/2022, cujo objeto é a ampliação e reforma do Prédio Público – SEMICT.

FISCAL DA OBRA- ENG. CIVIL	PAULO FELIPE RUIZ MOTTA	CADASTRO N. 74021
FISCAL DO CONTRATO- AGENTE ADMINISTRATIVO	FABIOLA MARA LIMA DO NASCIMENTO	CADASTRO N. 81082
MEMBRO – ENG. ELETRICISTA	CLÉRIO GOMES DA SILVA	CADASTRO N. 58824

Art. 2º. A nomeação e o desempenho das atividades não serão remunerados.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente na Portaria 05 Gabinete do Prefeito/2023.

Cacoal-RO, 21 de março de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Eu, assessor (a) de comunicação certifico que o presente documento foi publicado no mural desta prefeitura em:
Cacoal, 21/03/2023
Ass:
Samara Duarte
Assessoria de Comunicação
Decreto N. 8.072/PMC/2021

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68), em 21/03/2023 - 09:29, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https: //signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/55050. Folha 1 de 1

385/PGE/2022, REFERENTE AO PROCESSO ELETRÔNICO ADMINSTRATIVO N. 3999/SEMICT/2022 E CONTRATO Nº. 135/PMC/2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.543/PMC/2009.
CONSIDERANDO a solicitação por meio do memorando nº 002/SEMICT/2023, recebido em 16 de janeiro de 2023;
CONSIDERANDO a solicitação por meio do memorando nº 019/SEMICT/2023, recebido em 20 de março de 2023;
CONSIDERANDO a ampliação e reforma do Prédio Público - SEMICT, com área total de 121,70 m² , localizado na Av. Amazonas, n. 2236, Bairro Centro – Cacoal/RO.
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os membros abaixo para comporem a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução da obra por meio do Convênio n. 385/PGE/2022, referente ao Processo eletrônico n. 3999/SEMICT/2022 e contrato n. 135/PMC/2022, cujo objeto é a ampliação e reforma do Prédio Público – SEMICT.

FISCAL DA OBRA- ENG. CIVIL	PAULO FELIPE RUIZ MOTTA	CADASTRO N. 74021
FISCAL DO CONTRATO- AGENTE ADMINISTRATIVO	FABIOLA MARA LIMA DO NASCIMENTO	CADASTRO N. 81082
MEMBRO – ENG. ELETRICISTA	CLÉRIO GOMES DA SILVA	CADASTRO N. 58824

Art. 2º. A nomeação e o desempenho das atividades não serão remunerados.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente na Portaria 05 Gabinete do Prefeito/2023.

Cacoal-RO, 21 de março de 2023.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:F10C739B

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o artigo 31da Lei n.º 13.019/2014 e artigo 17 do Decreto Municipal n.º 8.323/PMC/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado, resolve:

01 – HOMOLOGAR nestes termos:

a) Processo Nrº :	10801/2023
b) Modalidade :	Inexigibilidade n. 37/2023
c) Data Homologação :	20/03/2023
d) Objeto Homologado :	TERMO DE FOMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO – SEMAST E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO CAMILO, TENDO COMO OBJETO O PAGAMENTO DE DESPESA DE CUSTEIO (ALIMENTOS, MATERIAISEXPEDIENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR) ASSEGURANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO, DEALIMENTAÇÃO BÁSICA E ESPECIAL A DE IDOSOS INTERNOS, DEFICIENTES E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.

e) Fornecedor e Item declarado Vencedor:
Fornecedor:**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO CAMILO**
CNPJ/CPF:**05.836.225/0001-04**
ITEM: 01
Valor Total Homologado: R$30.000,00 (trinta mil reais).

CACOAL/RO, 20 de março de 2023.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:D2BB4270

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº 005/SEMUSA/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE NO ÂNBITO DO MUNICIPIO DE CACOAL / RO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de atribuições que lhe conferem a Lei 2.543/2009 e o Decreto 8012/PMC/2021.

RESOLVE:

Art. 1º -Fica constituído a COMISSÃO, composta dos seguintes servidores municipais para recebimento de Materiais de todos os materiais e bens permanentes, de consumo insumos, medicamentos, equipamentos médico-hospitalares, equipamentos odontológicos equipamentos de informáticas e outros, a serem fornecidos para Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA de Cacoal/RO.

§1º Para execução dos serviços serão nomeados os servidores abaixo relacionados:

MEMBROS:
I – JESSICA CRISTINA PEREIRA GONZALES;
II – FARLEN MAYCON MACHADO;
III –VAGNER BORGES DE SÁ;
IV – JOSÉ EIDAM DE LACERDA;
V – MARCELO DA FONSECA;
VI – LUCILENE CERINA DE NOVAIS;
VII- SUZANA NOGUEIRA;
VIII- ZILANDA MARTINS DE ALMEIDA;
IX- HELEN MITISSI NASCIMENTOS GUTIERRES;
X – IVANI CLAUDETE GROMANN

§2º Nos termos da Lei 8.666/93 o recebimento de material de valor inferior ao limite estabelecido no art. 15, § 8º, ou seja, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), poderá ser recebido e certificado por 01 (um) dos membros da comissão.

Art. 2ºA comissão de que trata o artigo 1º terá como competência:

I - Conferir no que diz respeito à quantidade e à quantidade, o material entregue pelo fornecedor em cumprimento ao contrato, empenho ou instrumento equivalente;
II - Analisar, aceitar ou recusar material sempre que estiver fora das especificações do Edital de Licitação ou em desacordo com a amostra apresentada na fase da licitação;
III - Conferir se consta nas notas fiscais a descrição correspondente a todos os elementos que compõem a nota de empenho;
IV - Recusar o material que não corresponda às especificações, estabelecendo prazo ao fornecedor para regularização, informando os motivos justificadores da devolução do bem, acompanhado do material e da nota fiscal;
V - Requisitar o pronunciamento de técnicos, de acordo com o art. 11 desta portaria, para subsidiar a comissão com as informações que permitam a avaliação mais segura da qualidade, resistência do material entregue e sua conformidade com as especificações e os termos ajustados na aquisição;
VI - Solicitar a substituição das notas fiscais para corrigir valores, quantidades e marca de produtos, quando necessário;
VII - Rever seus atos, de ofício ou mediante provocação.

Art. 3°Os membros da Comissão de Recebimento de Materiais desempenharão suas funções concomitantemente com as atribuições de seus cargos ou funções com a recepção e a conferência dos bens de consumo e permanentes.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

ART de Obra ou Serviço
2320238500178189

1. Responsável Técnico

ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** /

RNP: **2319968490**

Registro: 17641D RO

Empresas.: FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Registro: 5480EMRO

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL** CPF/CNPJ: **04092714000128**

RUA Avenida Amazonas Bairro.: Centro Telefone.:

Nº.: 2100 Comp.: PREDIO Cidade.: CACOAL UF: RO País: BRA CEP.: 76963772

Contrato: 135/2022 Celebrado: Vinculado à ART:

Valor: 274.954,59 Honorário: 0,00 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição:

Ação Institucional: Órgão Público Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: Avenida Amazonas Bairro: Centro Telefone.:

Nº: 2236 Comp.: PREDIO Cidade: CACOAL UF: RO CEP.: 76963772

Data de Inicio: 26/01/2023 Previsão de término: 26/06/2023 Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: Comercial

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL CPF/CNPJ: 04092714000128

4. Atividade Técnica

Nível de atuação	Atividade técnica	QTD	Unidade
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA	121,70	m2

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

_____
Profissional

_____
Contratante

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____,_____ de _____ de _____
Local Data

ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO - 619.444.402-91
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - 04.092.714/0001-28
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **42352-2E821-753AA-BB47E-1A72B**
www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações (Resumo do Contrato)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT

Valor ART R$ 254,59 Registrada em: 27/01/2023 Código: AUT Valor Pago: 254,59 Nosso Número: 14000008500178189 Versão do Sistema

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

ART de Obra ou Serviço
2320238500190658

1. Responsável Técnico

PAULO FELIPE RUIZ MOTTA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** /

RNP: **2312966018**
Registro: 8297D RO

Empresas.: MUNICÍPIO DE CACOAL
Registro: 1856CVRO

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL** CPF/CNPJ: **04092714000128**
RUA Rua Anísio Serrão Bairro.: Centro Telefone.: 6939074289
Nº.: 2100 Comp.: Cidade.: CACOAL UF: RO País: BRA CEP.: 76963804
Contrato: 135/PMC/2022 Celebrado: Vinculado à ART: 8500178189
Valor: 274.954,59 Honorário: 0,00 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição:
Ação Institucional: Não informado Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: Avenida Amazonas Bairro: Centro Telefone.: 6934418378
Nº: 2236 Comp.: PREDIO Cidade: CACOAL UF: RO CEP.: 76963749
Data de Inicio: 26/01/2023 Previsão de término: 26/06/2023 Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL CPF/CNPJ: 04092714000128

4. Atividade Técnica

Nível de atuação	Atividade técnica	QTD	Unidade
FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA	121,70	m2

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

_____
Profissional

_____
Contratante

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____,_____ de _____ de _____
Local Data

PAULO FELIPE RUIZ MOTTA - 936.160.232-20
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - 04.092.714/0001-28
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **51938-766DD-2C80C-B22F4-E31F5**
www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações (Resumo do Contrato)

ART DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 29/03/2023 Código: WEB Valor Pago: 0,00 Nosso Número: 14000008500190658 Versão do Sistema

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 01/SEMICT/2023

Referente à execução da Obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO – SEMICT - LOCALIZADO NA AV. AMAZONAS, N.º 2236, BAIRRO CENTRO, CACOAL/RO, COM ÁREA TOTAL DE 121,70 M².

1. REFERÊNCIA

1.1. Processo Licitatório nº 011/PMC/2022.
1.2. Edital de Tomada de Preços nº 11/SUPEL/2022.
1.3. Valor Estimado pela Prefeitura Municipal de Cacoal: R$ 274.954,59 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
1.4. Empenhos nº 5452/22 – R$ 29.700,18; e 5453/22 – R$ 245.254,41.
1.5. Contrato nº 135/PMC/2022;
1.6. Termo de Convênio nº 385/PGE-2022;
1.7. Valor do Contrato: R$ 274.954,59 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos);
1.8. Contratada: FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI – EPP;
1.9. CNPJ: 16.958.226/0001-30;
1.10. Prazo Contratual: 270 (duzentos e setenta) dias corridos.
1.11. Prazo de Execução: 150 (cento e cinquenta) dias corridos.
1.12. Data de início da execução: Conforme cláusula nona: prazo de início dos serviços será de 30 (trinta) dias, a partir da emissão da ordem de serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo – SEMICT;
1.13. Data de conclusão da conclusão: 04 de julho de 2023.
1.14. Data Base: 04 de janeiro de 2023.
1.15. Fiscal/Gestor do Contrato:

PAULO FELIPE RUIZ MOTTA - Eng. Civil – Fiscal de Obra;
CLÉRIO GOMES DA SILVA – Eng. Eletricista – Membro;
DNY SANDRA DA SILVA SOUZA – Administrativo - Fiscal de Contrato

Pela presente Ordem de Serviços, autorizamos a Empresa FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP com CNPJ nº 16.958.226/0001-30 a iniciar na data de 04 de Fevereiro de 2023 os serviços, objeto do contrato acima epigrafado, celebrado entre o Município de Cacoal por meio da Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo – SEMICT com CNPJ nº 04.092.714/0001-28 e a empresa acima

Cacoal, 04 de janeiro de 2023.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

ELIZEU DIAS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo – SEMICT

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 26/01/2023 08:31:40-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
CONTRATO Nº: 135/PMC/2022
RELATORIO REALIZADO ATÉ: 13/02/2023 13/02/2023 A 27/03/2023

Atividade Realizada:	PLACA DE OBRA

Atividade Realizada:	TAPUME METALICO

Atividade Realizada:	DEMOLIÇÃO DE COBERTRUA

Atividade Realizada:	DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL

Atividade Realizada:	ALVENARIA DE PLATIBANDA

Atividade Realizada:	ALVENARIA DE PLATIBANDA

RESP. TÉCNICO EMPRESA

Eng.º Civil Civil Alecxandro B. Rasteiro
Eng. Civil - CREA-17641 D/RO

RESP. TÉCNICO FISCAL

Eng. Fiscal
CREA Nº

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Felipe Ruiz Motta (CPF 936.160.232-20), em 12/04/2023 - 09:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/61723. Folha 1 de 2

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
CONTRATO Nº: 135/PMC/2022
RELATORIO REALIZADO ATÉ: 13/02/2023 13/02/2023 A 27/03/2023

Atividade Realizada:	ARMAÇÃO PILARES DDA MARQUISE

Atividade Realizada:	SAPTAS CONCRETAGEM MARQUISE

Atividade Realizada:	VIGA BLDRAME - IMPERMEABILIZAÇÃO - GARAGEM

Atividade Realizada:	VIGA BLDRAME - IMPERMEABILIZAÇÃO - COZINHA

Atividade Realizada:	ARAMÇÃO DE FERRAGEM

Atividade Realizada:	PARMAÇÃO PILARES COZINHA

RESP. TÉCNICO EMPRESA

Eng.º Civil Civil Alecxandro B. Rasteiro
Eng. Civil - CREA-17641 D/RO

RESP. TÉCNICO FISCAL

Eng. Fiscal
CREA Nº

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Felipe Ruiz Motta (CPF 936.160.232-20), em 12/04/2023 - 09:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/61723. Folha 2 de 2

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Tais Moreira Cavalcanti (CPF 043.741.712-31) Paulo Felipe Re
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://cacoal.1xsistemas.com.br/documento/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 05/04/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 04/01/2023 à 27/03/2023
05/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
1		**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA**																
1.1	317	Administração e Controle - (Engenheiro Civil - Mestre de obras)	MÊS	6,00	2.245,54	13.473,24		0%	R$ -	1,67	28%	R$ 3.750,05	1,67	28%	R$ 3.750,05	4,33	72%	R$ 9.723,19
					Subtotal	**R$ 13.473,24**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 3.750,05**		**Subtotal**	**R$ 3.750,05**		**Subtotal**	**R$ 9.723,19**
2.0		**SERVIÇOS INICIAIS**																
2.1	305	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 01/2020 (74209/1)	M2	6,00	346,64	2.079,84		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 2.079,84	6,00	100%	R$ 2.079,84	0,00000	0%	R$ -
2.2	296	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (73992/1)	M2	121,70	13,98	1.701,37		0%	R$ -	121,70	100%	R$ 1.701,37	121,70	100%	R$ 1.701,37	0,00	0%	R$ -
2.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	500,31	3,29	1.646,02		0%	R$ -	500,31	100%	R$ 1.646,02	500,31	100%	R$ 1.646,02	0,00	0%	R$ -
2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,43	60,99	148,21		0%	R$ -	2,43	100%	R$ 148,21	2,43	100%	R$ 148,21	0,00	0%	R$ -
2.5	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,02	8,63	578,38		0%	R$ -	67,02	100%	R$ 578,38	67,02	100%	R$ 578,38	0,00	0%	R$ -
2.6	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	76,28	100,59	7.673,01		0%	R$ -	76,28	100%	R$ 7.673,01	76,28	100%	R$ 7.673,01	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ -**
3		**MOVIMENTO DE TERRA**																
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	11,80	104,94	1.238,29		0%	R$ -	11,80	100%	R$ 1.238,29	11,80	100%	R$ 1.238,29	0,0000	0%	R$ -
3.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	13,08	138,01	1.805,17		0%	R$ -	13,08	100%	R$ 1.805,17	13,08	100%	R$ 1.805,17	0,00	0%	R$ -
		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,47	56,49	421,98		0%	R$ -	7,47	100%	R$ 421,98	7,47	100%	R$ 421,98	0,00	0%	R$ -
		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	9,30	82,23	764,74		0%	R$ -	9,30	100%	R$ 764,74	9,30	100%	R$ 764,74	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ -**
		INFRAESTRUTURA																
		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	7,86	34,18	268,65		0%	R$ -	7,86	100%	R$ 268,65	7,86	100%	R$ 268,65	0,00	0%	R$ -
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	67,11	137,09	9.200,11		0%	R$ -	67,11	100%	R$ 9.200,11	67,11	100%	R$ 9.200,11	0,00	0%	R$ -
4.1.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,90	20,92	374,47		0%	R$ -	17,90	100%	R$ 374,47	17,90	100%	R$ 374,47	0,00	0%	R$ -
4.1.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	145,40	18,72	2.721,89		0%	R$ -	145,40	100%	R$ 2.721,89	145,40	100%	R$ 2.721,89	0,00	0%	R$ -
4.1.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,40	23,54	2.598,82		0%	R$ -	110,40	100%	R$ 2.598,82	110,40	100%	R$ 2.598,82	0,00	0%	R$ -
4.1.6	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,16	888,51	5.473,22		0%	R$ -	6,16	100%	R$ 5.473,22	6,16	100%	R$ 5.473,22	0,00	0%	R$ -
4.1.7	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	60,00	98,81	5.928,60		0%	R$ -	60,00	100%	R$ 5.928,60	60,00	100%	R$ 5.928,60	0,00	0%	R$ -
4.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12,46	34,18	425,88		0%	R$ -	12,46	100%	R$ 425,88	12,46	100%	R$ 425,88	0,00	0%	R$ -
4.2.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	31,89	43,19	1.377,33		0%	R$ -	31,89	100%	R$ 1.377,33	31,89	100%	R$ 1.377,33	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Tais Moreira Cavalcanti (CPF 043.741.712-31) Paulo Felipe R
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://gamcacoal.1xsistemas.com.br/documento/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 05/04/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 04/01/2023 à 27/03/2023
05/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
4.2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	44,03	66,38	2.922,71		0%	R$ -	44,03	100%	R$ 2.922,71	44,03	100%	R$ 2.922,71	0,00	0%	R$ -
4.2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,40	23,54	1.327,66		0%	R$ -	56,40	100%	R$ 1.327,66	56,40	100%	R$ 1.327,66	0,00	0%	R$ -
4.2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,20	20,92	1.866,06		0%	R$ -	89,20	100%	R$ 1.866,06	89,20	100%	R$ 1.866,06	0,00	0%	R$ -
4.2.6	34838	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_12/2015 - REF - SINAPI (92725,3/2020) -	M3	2,50	848,51	2.121,28		0%	R$ -	2,50	100%	R$ 2.121,28	2,50	100%	R$ 2.121,28	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ -
5		SUPERESTRUTURA																
5.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	52,50	66,10	3.470,25		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	52,50	100%	R$ 3.470,25
5.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,10	20,39	1.347,78		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	66,10	100%	R$ 1.347,78
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,70	17,26	2.601,08		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	150,70	100%	R$ 2.601,08
		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,70	910,49	2.458,32		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,70	100%	R$ 2.458,32
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	48,62	104,59	5.085,17		0%	R$ -	29,17	60%	R$ 3.050,89	29,17	60%	R$ 3.050,89	19,45	40%	R$ 2.034,28
5.2.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	145,50	23,54	3.425,07		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	145,50	100%	R$ 3.425,07
5.2.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,10	20,85	3.338,09		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	160,10	100%	R$ 3.338,09
5.2.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,86	910,49	2.604,00		0%	R$ -	1,72	60%	R$ 1.566,04	1,72	60%	R$ 1.566,04	1,14	40%	R$ 1.037,96
5.3.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,32	82,34	438,05		0%	R$ -	3,19	60%	R$ 262,66	3,19	60%	R$ 262,66	2,13	40%	R$ 175,38
5.3.2	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,08	21,00	400,68		0%	R$ -	11,45	60%	R$ 240,45	11,45	60%	R$ 240,45	7,63	40%	R$ 160,23

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Tais Moreira Cavalcanti (CPF 043.741.712-31) Paulo Felipe Ro
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://gdmcacoal.lxsistemas.com.br/dpcumento/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 05/04/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 04/01/2023 à 27/03/2023
05/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
5.4	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,65	742,59	482,68		0%	R$ -	0,39	60%	R$ 289,61	0,39	60%	R$ 289,61	0,26	40%	R$ 193,07
					Subtotal	**R$ 25.651,17**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 5.409,65**		**Subtotal**	**R$ 5.409,65**		**Subtotal**	**R$ 20.241,51**
6		**PAREDES E PAINEIS**																
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	125,24	120,59	15.102,69		0%	R$ -	37,57	30%	R$ 4.530,57	37,57	30%	R$ 4.530,57	87,67	70%	R$ 10.572,13
6.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,40	77,15	416,61		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	5,40	100%	R$ 416,61
6.3	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,40	75,43	407,32		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	5,40	100%	R$ 407,32
6.4	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	17,15	129,47	2.220,41		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	17,15	100%	R$ 2.220,41
6.5	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80	89,87	161,77		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,80	100%	R$ 161,77
6.6	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,80	83,97	151,15		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,80	100%	R$ 151,15
					Subtotal	**R$ 18.459,95**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 4.530,57**		**Subtotal**	**R$ 4.530,57**		**Subtotal**	**R$ 13.929,39**
		ESQUADRIAS																
7.1	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	720,42	720,42		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,0000	100%	R$ 720,42
7.2	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	628,08	4.396,56		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	7,00	100%	R$ 4.396,56
7.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,25	985,39	6.158,69		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	6,25	100%	R$ 6.158,69
7.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,82	377,72	3.331,49		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	8,82	100%	R$ 3.331,49
7.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20	728,80	874,56		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,20	100%	R$ 874,56
7.6	308	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG. REF.: 68054	m²	5,88	533,55	3.137,27		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	5,88	100%	R$ 3.137,27
					Subtotal	**R$ 18.618,99**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 18.618,99**
8		**COBERTURA**																

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Tais Moreira Cavalcanti (CPF 043.741.712-31) Paulo Felipe Re
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://ggmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 05/04/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 04/01/2023 à 27/03/2023
05/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
8.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	99,10	16,58	1.643,08		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	99,10	100%	R$ 1.643,08
8.2	100372	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2.286,23	4.572,46		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 4.572,46
8.3	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	837,67	1.675,34		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 1.675,34
8.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	99,10	48,09	4.765,72		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	99,10	100%	R$ 4.765,72
8.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,72	112,84	2.338,04		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	20,72	100%	R$ 2.338,04
8.6	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,56	67,01	3.924,11		0%	R$ -	17,57	30%	R$ 1.177,37	17,57	30%	R$ 1.177,37	40,99	70%	R$ 2.746,74
					Subtotal	**R$ 18.918,75**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 1.177,37**		**Subtotal**	**R$ 1.177,37**		**Subtotal**	**R$ 17.741,38**
		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																
9.1.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	389,32	5,16	2.008,89		0%	R$ -	116,80	30%	R$ 602,69	116,80	30%	R$ 602,69	272,52	70%	R$ 1.406,20
		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	389,32	24,61	9.581,17		0%	R$ -	116,80	30%	R$ 2.874,45	116,80	30%	R$ 2.874,45	272,52	70%	R$ 6.706,72
9.1.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	92,30	32,64	3.012,67		0%	R$ -	27,69	30%	R$ 903,80	27,69	30%	R$ 903,80	64,61	70%	R$ 2.108,87
9.1.4	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	92,30	85,44	7.886,11		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	92,30	100%	R$ 7.886,11
9.1.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	105,19	43,86	4.613,63		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	105,19	100%	R$ 4.613,63
9.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	303,48	9,64	2.925,55		0%	R$ -	91,04	30%	R$ 877,63	91,04	30%	R$ 877,63	212,44	70%	R$ 2.047,92

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Tais Moreira Cavalcanti (CPF 043.741.712-31) Paulo Felipe Re
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://cgmcacoal.lxsistemas.com.br/dpcumento/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 05/04/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 04/01/2023 à 27/03/2023
05/04/2023

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA					MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
10.2.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	303,48	61,02	18.518,35		0%	R$ -	91,04	30%	R$ 5.555,26	91,04	30%	R$ 5.555,26	212,44	70%	R$ 12.963,09
					Subtotal	**R$ 48.546,37**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 10.813,83**		**Subtotal**	**R$ 10.813,83**		**Subtotal**	**R$ 37.732,54**
10		**PISOS E REVESTIMENTOS**																
10.1.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M3	105,190	32,60	3.429,19		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	105,190	100%	R$ 3.429,19
10.1.2	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	105,190	148,69	15.640,70		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	105,190	100%	R$ 15.640,70
10.1.3	co 04	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 - Cópia SINAPI (88650,12/2021) -	M	79,00	22,14	1.749,06		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	79,00	100%	R$ 1.749,06
10.2.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	29,90	102,63	3.068,64		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	29,90	100%	R$ 3.068,64
10.2.2	100	PISO PODOTÁTIL EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - ALERTA	M2	1,25	181,99	227,49		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,25	100%	R$ 227,49
					Subtotal	**R$ 24.115,08**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 24.115,08**
		PINTURAS E ACABAMENTOS																
		REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	293,77	2,77	813,74		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	293,77	100%	R$ 813,74
		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	293,77	16,35	4.803,14		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	293,77	100%	R$ 4.803,14
		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2	293,77	13,43	3.945,33		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	293,77	100%	R$ 3.945,33
11.2.1	35236	REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	300,23	2,77	831,64		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	300,23	100%	R$ 831,64
11.2.2	35235	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2	300,23	13,43	4.032,09		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	300,23	100%	R$ 4.032,09
11.2.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	29,90	19,30	577,07		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	29,90	100%	R$ 577,07
					Subtotal	**R$ 15.003,01**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 15.003,01**
12		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**																
12.1.1	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	43,97	87,94		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 87,94
12.1.2	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	78,51	78,51		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 78,51

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Tais Moreira Cavalcanti (CPF 043.741.712-31) Paulo Felipe Re
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://gpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 05/04/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 04/01/2023 à 27/03/2023
05/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.1.3	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	40,21	40,21		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 40,21
12.1.4	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	9,53	28,59		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 28,59
12.1.5	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	6,71	26,84		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	4,00	100%	R$ 26,84
12.1.6	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	14,46	86,76		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	6,00	100%	R$ 86,76
12.1.7	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,03	26,06		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 26,06
12.1.8	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	4,99	29,94		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	6,00	100%	R$ 29,94
12.1.9	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	15,78	94,68		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	6,00	100%	R$ 94,68
		LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	12,68	63,40		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	5,00	100%	R$ 63,40
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,35	23,33	264,80		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	11,35	100%	R$ 264,80
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,65	21,22	416,97		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	19,65	100%	R$ 416,97
12.1.13	96642	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	1,00	20,30	20,30		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 20,30
12.1.14	96713	TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	3,00	34,68	104,04		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 104,04
12.1.15	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	23,45	70,35		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 70,35
12.1.16	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	16,64	83,20		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	5,00	100%	R$ 83,20
12.2.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,64	61,16	895,38		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	14,64	100%	R$ 895,38
12.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,27	31,48	197,38		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	6,27	100%	R$ 197,38

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Tais Moreira Cavalcanti (CPF 043.741.712-31) Paulo Felipe Re
Para verificar as assinaturas vá ao site https://cacoal.1xsistemas.com.br/documento/ e informe o código
Este documento pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://cacoal.1xsistemas.com.br/documento/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 05/04/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 04/01/2023 à 27/03/2023
05/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.2.3	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,26	22,59	5,87		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	0,26	100%	R$ 5,87
12.2.4	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	10,94	21,88		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 21,88
12.2.5	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	7,81	39,05		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	5,00	100%	R$ 39,05
12.2.6	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,23	54,46		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 54,46
12.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	10,94	65,64		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	6,00	100%	R$ 65,64
12.2.8	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,16	54,32		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 54,32
12.2.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	7,93	39,65		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	5,00	100%	R$ 39,65
		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	8,52	51,12		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	6,00	100%	R$ 51,12
		TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 72293	UN	1,00	13,04	13,04		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 13,04
		CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF.: SINAPI (74166/1,6/2020)	UN	2,00	292,92	585,84		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 585,84
12.2.13	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	34,60	103,80		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 103,80
12.2.14	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00	361,38	361,38		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 361,38
12.2.15	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	12,65	50,60		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	4,00	100%	R$ 50,60
12.2.16	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	22,35	67,05		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 67,05
12.2.17	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,36	21,05	175,98		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	8,36	100%	R$ 175,98

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Tais Moreira Cavalcanti (CPF 043.741.712-31) Paulo Felipe Re
e pode ser validado pelo QRCode ao lado e ou pelo link: https://cgmcacoal.1xsistemas.com.br/dpcumento/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 05/04/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 04/01/2023 à 27/03/2023
05/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.2.18	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	30,17	30,17		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 30,17
12.2.19	220	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL. ref. 89692	UN	1,00	31,30	31,30		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 31,30
12.2.20	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,40	24,80		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 24,80
12.2.21	219	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, COM ADAPTADOR, EM PVC 1.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 86883	UN	1,00	22,96	22,96		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 22,96
12.2.22	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	7,73	7,73		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 7,73
12.2.23	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	199,63	199,63		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 199,63
12.3.1	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	222,27	444,54		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 444,54
12.3.2	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	96,60	96,60		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 96,60
12.3.3	14	Ducha higiênica 25 mm x 1/2". Referência Sinapi: 9535	und	2,00	117,67	235,34		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 235,34
		VASO SANITÁRIO SIFONADO CO CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA COM ASSENTO PARA PCD - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Referência Sinapi: 86888	und	1,00	584,02	584,02		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 584,02
		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	61,16	183,48		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 183,48
		SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	79,98	159,96		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 159,96
12.3.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	37,91	75,82		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 75,82
12.3.8	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	312,57	937,71		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 937,71
12.3.9	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	281,44	281,44		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 281,44
12.3.10	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	281,44	562,88		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 562,88
12.3.11	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.016,68	1.016,68		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 1.016,68
12.3.12	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	245,88	245,88		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 245,88
					Subtotal	**R$ 9.445,97**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 9.445,97**
13		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**																
13.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	28,82	172,92		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	6,00	100%	R$ 172,92

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Tais Moreira Cavalcanti (CPF 043.741.712-31) Paulo Felipe R
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://gamcacoal.lxsistemas.com.br/documento/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 05/04/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 04/01/2023 à 27/03/2023
05/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
13.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	45,57	91,14		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 91,14
13.3	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	45,57	136,71		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 136,71
13.4	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	48,75	536,25		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	11,00	100%	R$ 536,25
13.5	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	44,66	133,98		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 133,98
13.6	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	53,71	53,71		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 53,71
13.7	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	39,15	117,45		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 117,45
13.8	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	11,46	252,12		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	22,00	100%	R$ 252,12
13.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,60	4,67	488,48		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	104,60	100%	R$ 488,48
13.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	541,39	6,31	3.416,17		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	541,39	100%	R$ 3.416,17
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,55	8,87	253,24		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	28,55	100%	R$ 253,24
		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,86	27,72		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 27,72
		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,24	15,24		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 15,24
13.14	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	82,12	164,24		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 164,24
13.15	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	86,26	86,26		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 86,26
13.16	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,32	130,64		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 130,64
13.17	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,06	68,06		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 68,06
13.18	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	808,68	808,68		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 808,68
13.19	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,95	10,51	356,81		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	33,95	100%	R$ 356,81
13.20	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,80	11,66	1.735,01		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	148,80	100%	R$ 1.735,01
13.21	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,20	17,86	182,17		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	10,20	100%	R$ 182,17
13.22	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	12,00	35,68	428,16		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	12,00	100%	R$ 428,16

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Tais Moreira Cavalcanti (CPF 043.741.712-31) Paulo Felipe Re
e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://sgpmcacoal.1xsistemas.com.br/dpcumento/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 05/04/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 04/01/2023 à 27/03/2023
05/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
13.23	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	14,00	30,16	422,24		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	14,00	100%	R$ 422,24
					Subtotal	**R$ 10.077,40**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 10.077,40**
14		**REDE DE LÓGICA**																
14.1	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,0000	727,35	1.454,70		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,0000	100%	R$ 1.454,70
14.2	34834	Switch 24 portas RJ45 1GbE, 4 portas SFP+ 10GbE, Stacking REF: CEREST	UN	1,00	5.249,72	5.249,72		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 5.249,72
14.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	22,00	51,65	1.136,30		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	22,00	100%	R$ 1.136,30
14.4	215	BANDEJA 2U´S - RACK 19"	UND	1,00	216,61	216,61		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 216,61
14.5	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,46	126,06		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	11,00	100%	R$ 126,06
14.6	214	REGUA DE TOMADAS PARA RACK 19" 10 TOMADAS 10A	UND	1,00	170,85	170,85		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 170,85
14.7	212	ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U	UN	4,00	121,21	484,84		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	4,00	100%	R$ 484,84
14.8	34825	TAMPA CEGA DE 1U P/ RACK 19". Ref. SEMPLAN	UN	2,00	82,06	164,12		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 164,12
14.9	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,50	16,75	343,38		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	20,50	100%	R$ 343,38
14.10	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,05	20,73	519,29		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	25,05	100%	R$ 519,29
14.11	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,50	12,76	312,62		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	24,50	100%	R$ 312,62
		CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 91927	M	199,90	6,09	1.217,39		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	199,90	100%	R$ 1.217,39
		CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00	713,70	713,70		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 713,70
		TOMADA DE REDE RJ45	UN	11,00	51,65	568,15		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	11,00	100%	R$ 568,15
		GABINETE 19" - PORTA ACRILICO FUME 16U X 570mm. Ref.: SINAPI (101878,2/2021)	UN	1,00	1.785,41	1.785,41		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 1.785,41
		BLOCO CONEXÃO 110 IDC. Ref.: SINAPI (98593,2/2021)	UN	1,00	2.374,32	2.374,32		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 2.374,32
					Subtotal	**R$ 16.837,46**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 16.837,46**
15		**COMBATE A INCÊNDIO**																
15.1	157	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.REF.: SINAPI (83635)	UN	1,00	396,29	396,29		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 396,29
15.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	31,23	156,15		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	5,00	100%	R$ 156,15
15.3	166	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	30,53	30,53		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 30,53
15.4	160	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA ", FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	46,08	46,08		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 46,08

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Tais Moreira Cavalcanti (CPF 043.741.712-31) Paulo Felipe Re
e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://gestaomcacoal.lxsistemas.com.br/documento/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 05/04/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 04/01/2023 à 27/03/2023
05/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
15.5	161	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "RISCO DE CHOQUE" - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	48,35	48,35		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 48,35
					Subtotal	R$ 677,40		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 677,40
16		SERVIÇOS FINAIS																
16.1	61	LIMPEZA FINAL DA OBRA. Ref.SINAPI 11/2018: 9537	M2	121,70	3,83	466,11		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	121,70	100%	R$ 466,11
					Subtotal	R$ 466,11		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 466,11
					TOTAL SEM BDI	R$ 228.481,46		TOTAL	R$ -		TOTAL	R$ 66.765,13		TOTAL	R$ 66.765,13		TOTAL	R$ 161.716,33
					TOTAL COM BDI	R$ 274.954,59		TOTAL	R$ -		TOTAL	R$ 80.345,16		TOTAL	R$ 80.345,16		TOTAL	R$ 194.609,43

INFORMAÇÕES PROCESSO		
TOTAL CONTRATADO SEM BDI	R$	228.481,46
BDI (20,34%)	R$	46.473,13
TOTAL CONTRATADO COM BDI	R$	274.954,59

RESUMO MEDIÇÃO		
TOTAL MEDIÇÃO SEM BDI	R$	66.765,13
BDI (20,34%)	R$	13.580,03
TOTAL MEDIÇÃO COM BDI	R$	80.345,16

Obs: **PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 80.345,16 (OITENTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESEIS CENTAVOS).**

Visto da Contratada

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 05/04/2023 16:12:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FISCAL

Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Felipe Ruiz Motta (CPF 936.160.232-20), em 18/04/2023 - 12:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/63494. Folha 1 de 1

Cacoal, 18 de abril de 2023.

Do: Departamento de Engenharia – SEMPLAN

Para: Controladoria Geral Do Município - CGM

Ref.: Contrato nº 135/PMC/2022 – REFORMA E AMPLIAÇÃO SEMICT
Proc. Adm nº 3999/2022
Assunto: Período de Medição da 1ª Medição de Serviços

ERRATA

Onde se lê: Período de medição: 04/01/2023 à 27/03/2023

Leia-se: Período de medição: 13/02/2023 à 27/03/2023

Na data de 04/01/2023, foi emitida a ordem de serviço Nº 01/SEMICT/2023, porém a assinatura da mesma, pelo representante da empresa executora contratada, só foi realizada em 26/01/2023. Na data de 13/02/2023 deu-se o início da execução dos trabalhos, conforme justificativa relatada no Relatório Diário de Obras.

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ
Departamento de Fiscalização - Rua Corumbiara, nº 4369, Centro - CEP 76.940-000 - Rolim de Moura/RO - Fone: (69) 3198 - 0032

Nota: 2023000
00000007
Código Verificação
8LXQ-QQKS

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
14/04/2023 11:06:20	**04/2023**	**Cacoal - RO**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Cacoal**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Frimon Construções e Serviços Eireli

Nome Fantasia
Frimon Construções

Email
frimon_@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
16.958.226/0001-30	**31325**	**00000004450094**	**Não**	**Não**	**(69) 98466-7171**

Endereço
Rua 2, 6469 , Boa Esperança - CEP: 76940-000 - Rolim de Moura - RO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
04.092.714/0001-28				**compras@cacoal.ro.gov.br**

Endereço
RUA ANÍSIO SERRÃO , 2100 , CENTRO - CEP: 76962-000 - Cacoal - RO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1º MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT
CONTRATO Nº:135/PMC/2022
PROC. ADM Nº : 3999/2022
CONVENIO Nº 385/PGE-2022

Nota de Empenho n. 5452/2022
Nota de Empenho n. 5453/2022

MÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT, NO VALOR DE R$ 56.241,61
MATERIAIS REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT NO VALOR DE R$ 24.103,55
ISSQN 5% X 56.241,61= 2.812,08

CAIXA ECONOMICA:
Agência: 2755
Conta corrente nº: 1322-1

FEDERAIS

(R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
80.345,16	**24.103,55**	**0,00**	**56.241,61**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
******	**2.812,08**	**0,00**	**77.533,08**	**80.345,16**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 14/04/2023 11:06:21
Para validação desta NFSe acesse: http://rolimdemouraro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.607 de 05 de julho de 2016.

Certifico que os serviços foram prestados.
Cacoal/RO 17 de abril de 2023
Taís Moreira Cavalcanti
Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
Decreto Municipal nº 9193/PMC/2023

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Taís Moreira Cavalcanti (CPF 043.741.712-31), em 17/04/2023 - 09:52, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://assinador.cacoal.ro.gov.br/documento/assinado/62867. Folha 1 de 1

25/04/2023 **- BANCO DO BRASIL -**

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : PREF MUNIC DE CACOAL

AGENCIA : 1.179-7 **CONTA : 00.000.066.511-8**

==========

DATA DA TRANSFERENCIA **21/04/2023**

Nr.DOCUMENTO **137-10000000**

VALOR TOTAL **47.832,90**

*** * * * * * TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE : FRIMON CONSTRUCOES E SERVICOS

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 2.755-5 **CONTA : 000000013221**

==========

NR. AUTENTICACAO **6.51F.187.6B8.8D6.F24**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

25/04/2023 **- BANCO DO BRASIL -**

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : PREF MUNIC DE CACOAL

AGENCIA : 1.179-7 **CONTA : 00.000.066.511-8**

==========

DATA DA TRANSFERENCIA **21/04/2023**

Nr.DOCUMENTO **138-10000000**

VALOR TOTAL **29.700,18**

*** * * * * * TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE : FRIMON CONSTRUCOES E SERVICOS

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 2.755-5 **CONTA : 000000013221**

==========

NR. AUTENTICACAO **E.FDC.FB8.0D7.C03.711**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, n° 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 2.812,08
Vencimento: 22/05/2023

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
19/04/2023	185241	SILVANA FOLLE	
Razão Social			Vencimento
MUNICÍPIO DE CACOAL			22/05/2023
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
-	04.092.714/0001-28	(69)3907-4131	avulsocacoal@gmail.com
Endereço de Correspondência			
RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804			

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
04/2023	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	2.812,08	0,00	0,00	0,00	2.812,08

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 2.812,08

81630000028 7 12080765202 5 30522555500 5 00000185241 7 — Comprovante do Contribuinte

81630000028 7 12080765202 5 30522555500 5 00000185241 7

Município de Cacoal

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
22/05/2023	19/04/2023		0	185241	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
MUNICÍPIO DE CACOAL				-	0,00
SubTotal			2.812,08	Multa	Juros
				0,00	0,00
Atualização Monetária				Descontos	
0,00				0,00	
					Total a pagar
					2.812,08

Observações

Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.

G338201620997721 1
20/04/2023 16:25:28

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.25.25
1179701179

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC - CONV SEOSP SEMICT
AGENCIA: 1179-7    CONTA:         66.511-8
EFETUADO POR: CAROLINA L ARMONDES
================================================
Convenio  PREF MUN DE CACOAL
Codigo de Barras   81630000028-7   12080765202-5
                   30522555500-5   00000185241-7
Data do pagamento                     20/04/2023
Valor em Dinheiro                       2.812,08
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.812,08
================================================
DOCUMENTO:  042001
AUTENTICACAO SISBB:
F.438.29A.231.286.46A
```

Assinada por	J1976021LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER	20/04/202316:23:50
	J0469915CAROLINA LENZI ARMONDES	20/04/202316:25:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0469915 CAROLINA LENZI ARMONDES.

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
CONTRATO Nº: 135/PMC/2022
RELATORIO REALIZADO ATÉ: 26/05/2022 28/03/2023 A 26/05/2023

Atividade Realizada:	ALVENARIA

Atividade Realizada:	ALVENARIA

Atividade Realizada:	ALVENARIA

Atividade Realizada:	ALVENARIA

Atividade Realizada:	CHAPISCO

Atividade Realizada:	CHAPISCO

RESP. TÉCNICO EMPRESA

Eng.º Civil Civil Alecxandro B. Rasteiro
Eng. Civil - CREA-17641 D/RO

RESP. TÉCNICO FISCAL

Eng. Fiscal
CREA Nº

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Felipe Ruiz Motta (CPF 936.160.232-20), em 29/05/2023 - 11:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/76069. Folha 1 de 2

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
CONTRATO Nº: 135/PMC/2022
RELATORIO REALIZADO ATÉ: 26/05/2022 28/03/2023 A 26/05/2023

Atividade Realizada:	ARMAÇÃO FORMA DE MADEIRA MARQUISE

Atividade Realizada:	ALVENARIA E MARQUISE

Atividade Realizada:	CHAPISCO

Atividade Realizada:	REBOCO MARQUISE

Atividade Realizada:	ALVENARIA

Atividade Realizada:	ALVENARIA

RESP. TÉCNICO EMPRESA

Eng.º Civil Civil Alecxandro B. Rasteiro
Eng. Civil - CREA-17641 D/RO

RESP. TÉCNICO FISCAL

Eng. Fiscal
CREA Nº

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Felipe Ruiz Motta (CPF 936.160.232-20), em 29/05/2023 - 11:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/76069. Folha 2 de 2

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF 545.933.7
Acesse o documento pelo link: https://signmycacoal.1xsistemas.com.br/Consulta/DocumentoAssinado/78219. Folha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 02/06/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 28/03/2023 à 26/05/2023
02/06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
1		**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA**																
1.1	317	Administração e Controle - (Engenheiro Civil - Mestre de obras)	MÊS	6,00	2.245,54	13.473,24	1,67	28%	R$ 3.750,05	1,76	29%	R$ 3.952,15	3,43	57%	R$ 7.702,20	2,57	43%	R$ 5.771,04
					Subtotal	**R$ 13.473,24**		**Subtotal**	**R$ 3.750,05**		**Subtotal**	**R$ 3.952,15**		**Subtotal**	**R$ 7.702,20**		**Subtotal**	**R$ 5.771,04**
2.0		**SERVIÇOS INICIAIS**																
2.1	305	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 01/2020 (74209/1)	M2	6,00	346,64	2.079,84	6,00	100%	R$ 2.079,84		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 2.079,84	0,00000	0%	R$ -
2.2	296	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (73992/1)	M2	121,70	13,98	1.701,37	121,70	100%	R$ 1.701,37		0%	R$ -	121,70	100%	R$ 1.701,37	0,00	0%	R$ -
2.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	500,31	3,29	1.646,02	500,31	100%	R$ 1.646,02		0%	R$ -	500,31	100%	R$ 1.646,02	0,00	0%	R$ -
2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,43	60,99	148,21	2,43	100%	R$ 148,21		0%	R$ -	2,43	100%	R$ 148,21	0,00	0%	R$ -
2.5	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,02	8,63	578,38	67,02	100%	R$ 578,38		0%	R$ -	67,02	100%	R$ 578,38	0,00	0%	R$ -
2.6	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	76,28	100,59	7.673,01	76,28	100%	R$ 7.673,01		0%	R$ -	76,28	100%	R$ 7.673,01	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ -**
3		**MOVIMENTO DE TERRA**																
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	11,80	104,94	1.238,29	11,80	100%	R$ 1.238,29		0%	R$ -	11,80	100%	R$ 1.238,29	0,0000	0%	R$ -
3.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	13,08	138,01	1.805,17	13,08	100%	R$ 1.805,17		0%	R$ -	13,08	100%	R$ 1.805,17	0,00	0%	R$ -
		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,47	56,49	421,98	7,47	100%	R$ 421,98		0%	R$ -	7,47	100%	R$ 421,98	0,00	0%	R$ -
		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	9,30	82,23	764,74	9,30	100%	R$ 764,74		0%	R$ -	9,30	100%	R$ 764,74	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ -**
		INFRAESTRUTURA																
		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	7,86	34,18	268,65	7,86	100%	R$ 268,65		0%	R$ -	7,86	100%	R$ 268,65	0,00	0%	R$ -
4.1.2	[illegible]	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	67,11	137,09	9.200,11	67,11	100%	R$ 9.200,11		0%	R$ -	67,11	100%	R$ 9.200,11	0,00	0%	R$ -
4.1.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,90	20,92	374,47	17,90	100%	R$ 374,47		0%	R$ -	17,90	100%	R$ 374,47	0,00	0%	R$ -
4.1.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	145,40	18,72	2.721,89	145,40	100%	R$ 2.721,89		0%	R$ -	145,40	100%	R$ 2.721,89	0,00	0%	R$ -
4.1.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,40	23,54	2.598,82	110,40	100%	R$ 2.598,82		0%	R$ -	110,40	100%	R$ 2.598,82	0,00	0%	R$ -
4.1.6	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,16	888,51	5.473,22	6,16	100%	R$ 5.473,22		0%	R$ -	6,16	100%	R$ 5.473,22	0,00	0%	R$ -
4.1.7	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	60,00	98,81	5.928,60	60,00	100%	R$ 5.928,60		0%	R$ -	60,00	100%	R$ 5.928,60	0,00	0%	R$ -
4.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12,46	34,18	425,88	12,46	100%	R$ 425,88		0%	R$ -	12,46	100%	R$ 425,88	0,00	0%	R$ -
4.2.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	31,89	43,19	1.377,33	31,89	100%	R$ 1.377,33		0%	R$ -	31,89	100%	R$ 1.377,33	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF 545.933.7
ao lado e ou pelo link - https://sigaapmcacoal.ixsistemas.com.br/Documento/documentoAssinado/78219. Folha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 02/06/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 28/03/2023 à 26/05/2023
02/06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	44,03	66,38	2.922,71	44,03	100%	R$ 2.922,71		0%	R$ -	44,03	100%	R$ 2.922,71	0,00	0%	R$ -
2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,40	23,54	1.327,66	56,40	100%	R$ 1.327,66		0%	R$ -	56,40	100%	R$ 1.327,66	0,00	0%	R$ -
2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,20	20,92	1.866,06	89,20	100%	R$ 1.866,06		0%	R$ -	89,20	100%	R$ 1.866,06	0,00	0%	R$ -
2.6	34838	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_12/2015 - REF - SINAPI (92725,3/2020) -	M3	2,50	848,51	2.121,28	2,50	100%	R$ 2.121,28		0%	R$ -	2,50	100%	R$ 2.121,28	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ -
5		SUPERESTRUTURA																
5.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	52,50	66,10	3.470,25		0%	R$ -	52,50	100%	R$ 3.470,25	52,50	100%	R$ 3.470,25	0,00	0%	R$ -
5.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,10	20,39	1.347,78		0%	R$ -	66,10	100%	R$ 1.347,78	66,10	100%	R$ 1.347,78	0,00	0%	R$ -
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,70	17,26	2.601,08		0%	R$ -	150,70	100%	R$ 2.601,08	150,70	100%	R$ 2.601,08	0,00	0%	R$ -
		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,70	910,49	2.458,32		0%	R$ -	2,70	100%	R$ 2.458,32	2,70	100%	R$ 2.458,32	0,00	0%	R$ -
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	48,62	104,59	5.085,17	29,17	60%	R$ 3.050,89	19,45	40%	R$ 2.034,28	48,62	100%	R$ 5.085,17	0,00	0%	R$ -
5.2.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	145,50	23,54	3.425,07		0%	R$ -	145,50	100%	R$ 3.425,07	145,50	100%	R$ 3.425,07	0,00	0%	R$ -
5.2.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,10	20,85	3.338,09		0%	R$ -	160,10	100%	R$ 3.338,09	160,10	100%	R$ 3.338,09	0,00	0%	R$ -
5.2.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,86	910,49	2.604,00	1,72	60%	R$ 1.566,04	1,14	40%	R$ 1.037,96	2,86	100%	R$ 2.604,00	0,00	0%	R$ -
5.3.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,32	82,34	438,05	3,19	60%	R$ 262,66	2,13	40%	R$ 175,38	5,32	100%	R$ 438,05	0,00	0%	R$ -
5.3.2	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,08	21,00	400,68	11,45	60%	R$ 240,45	7,63	40%	R$ 160,23	19,08	100%	R$ 400,68	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF 545.933.7
ao lado e ou pelo link: https://signin.cacoal.1xsistemas.com.br/Consulta/DocumentoAssinado/78219. Folha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 02/06/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 28/03/2023 à 26/05/2023
02/06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
5.4	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,65	742,59	482,68	0,39	60%	R$ 289,61	0,26	40%	R$ 193,07	0,65	100%	R$ 482,68	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 25.651,17**		**Subtotal**	**R$ 5.409,65**		**Subtotal**	**R$ 20.241,51**		**Subtotal**	**R$ 25.651,17**		**Subtotal**	**R$ -**
6		**PAREDES E PAINEIS**																
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	125,24	120,59	15.102,69	37,57	30%	R$ 4.530,57	87,67	70%	R$ 10.572,13	125,24	100%	R$ 15.102,69	0,00	0%	R$ -
6.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,40	77,15	416,61		0%	R$ -	5,40	100%	R$ 416,61	5,40	100%	R$ 416,61	0,00	0%	R$ -
6.3	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,40	75,43	407,32		0%	R$ -	5,40	100%	R$ 407,32	5,40	100%	R$ 407,32	0,00	0%	R$ -
6.4	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	17,15	129,47	2.220,41		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	17,15	100%	R$ 2.220,41
6.5	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80	89,87	161,77		0%	R$ -	1,80	100%	R$ 161,77	1,80	100%	R$ 161,77	0,00	0%	R$ -
6.6	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,80	83,97	151,15		0%	R$ -	1,80	100%	R$ 151,15	1,80	100%	R$ 151,15	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 18.459,95**		**Subtotal**	**R$ 4.530,57**		**Subtotal**	**R$ 11.708,98**		**Subtotal**	**R$ 16.239,54**		**Subtotal**	**R$ 2.220,41**
		ESQUADRIAS																
7.1		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	720,42	720,42		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,0000	100%	R$ 720,42
7.2	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	628,08	4.396,56		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	7,00	100%	R$ 4.396,56
7.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,25	985,39	6.158,69		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	6,25	100%	R$ 6.158,69
7.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,82	377,72	3.331,49		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	8,82	100%	R$ 3.331,49
7.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20	728,80	874,56		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,20	100%	R$ 874,56
7.6	308	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG. REF.: 68054	m²	5,88	533,55	3.137,27		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	5,88	100%	R$ 3.137,27
					Subtotal	**R$ 18.618,99**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 18.618,99**
8		**COBERTURA**																

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF 545.933.7
ao lado e ou pelo link: https://siggpmcacoal.1xsistemas.com.br/Documento/DocumentoAssinado/78219. Folha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 02/06/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 28/03/2023 à 26/05/2023
02/06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
8.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	99,10	16,58	1.643,08		0%	R$ -	99,10	100%	R$ 1.643,08	99,10	100%	R$ 1.643,08	0,00	0%	R$ -
8.2	100372	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2.286,23	4.572,46		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 4.572,46	2,00	100%	R$ 4.572,46	0,00	0%	R$ -
8.3	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	837,67	1.675,34		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 1.675,34	2,00	100%	R$ 1.675,34	0,00	0%	R$ -
8.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	99,10	48,09	4.765,72		0%	R$ -	99,10	100%	R$ 4.765,72	99,10	100%	R$ 4.765,72	0,00	0%	R$ -
8.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,72	112,84	2.338,04		0%	R$ -	20,72	100%	R$ 2.338,04	20,72	100%	R$ 2.338,04	0,00	0%	R$ -
8.6	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,56	67,01	3.924,11	17,57	30%	R$ 1.177,37	40,99	70%	R$ 2.746,74	58,56	100%	R$ 3.924,11	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	R$ 18.918,75		Subtotal	R$ 1.177,37		Subtotal	R$ 17.741,38		Subtotal	R$ 18.918,75		Subtotal	R$ -
		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																
9.1.2		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	389,32	5,16	2.008,89	116,80	30%	R$ 602,69	272,52	70%	R$ 1.406,20	389,32	100%	R$ 2.008,89	0,00	0%	R$ -
		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	389,32	24,61	9.581,17	116,80	30%	R$ 2.874,45	272,52	70%	R$ 6.706,72	389,32	100%	R$ 9.581,17	0,00	0%	R$ -
9.1.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	92,30	32,64	3.012,67	27,69	30%	R$ 903,80	64,61	70%	R$ 2.108,87	92,30	100%	R$ 3.012,67	0,00	0%	R$ -
9.1.4	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	92,30	85,44	7.886,11		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	92,30	100%	R$ 7.886,11
9.1.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	105,19	43,86	4.613,63		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	105,19	100%	R$ 4.613,63
9.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	303,48	9,64	2.925,55	91,04	30%	R$ 877,63	212,44	70%	R$ 2.047,92	303,48	100%	R$ 2.925,55	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF 545.933.7
ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.1.sistemas.com.br/Conferir/DocumentoAssinado/78219. Folha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 02/06/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 28/03/2023 à 26/05/2023
02/06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
9.2.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	303,48	61,02	18.518,35	91,04	30%	R$ 5.555,26	212,44	70%	R$ 12.963,09	303,48	100%	R$ 18.518,35	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 48.546,37**		**Subtotal**	**R$ 10.813,83**		**Subtotal**	**R$ 25.232,80**		**Subtotal**	**R$ 36.046,63**		**Subtotal**	**R$ 12.499,74**
10		**PISOS E REVESTIMENTOS**																
10.1.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	105,190	32,60	3.429,19		0%	R$ -	31,70	30%	R$ 1.033,42	31,70	30%	R$ 1.033,42	73,490	70%	R$ 2.395,77
10.1.2	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	105,190	148,69	15.640,70		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	105,190	100%	R$ 15.640,70
10.1.3	co 04	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 - Cópia SINAPI (88650,12/2021) -	M	79,00	22,14	1.749,06		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	79,00	100%	R$ 1.749,06
10.2.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	29,90	102,63	3.068,64		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	29,90	100%	R$ 3.068,64
10.2.2	100	PISO PODOTÁTIL EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - ALERTA	M2	1,25	181,99	227,49		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,25	100%	R$ 227,49
					Subtotal	**R$ 24.115,08**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 1.033,42**		**Subtotal**	**R$ 1.033,42**		**Subtotal**	**R$ 23.081,66**
		PINTURAS E ACABAMENTOS																
		REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	293,77	2,77	813,74		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	293,77	100%	R$ 813,74
		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	293,77	16,35	4.803,14		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	293,77	100%	R$ 4.803,14
		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2	293,77	13,43	3.945,33		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	293,77	100%	R$ 3.945,33
11.2.1	35236	REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	300,23	2,77	831,64		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	300,23	100%	R$ 831,64
11.2.2	35235	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2	300,23	13,43	4.032,09		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	300,23	100%	R$ 4.032,09
11.2.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	29,90	19,30	577,07		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	29,90	100%	R$ 577,07
					Subtotal	**R$ 15.003,01**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 15.003,01**
12		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**																
12.1.1	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	43,97	87,94		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 87,94	2,00	100%	R$ 87,94	0,00	0%	R$ -
12.1.2	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	78,51	78,51		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 78,51	1,00	100%	R$ 78,51	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF 545.933.7
ao lado e ou pelo link: https://agnpmcacoal.lxsistemas.com.br/ConsultaDocumentoDocumentoAssinado/78219. Folha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 02/06/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 28/03/2023 à 26/05/2023
02/06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.1.3	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	40,21	40,21		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 40,21	1,00	100%	R$ 40,21	0,00	0%	R$ -
12.1.4	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	9,53	28,59		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 28,59
12.1.5	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	6,71	26,84		0%	R$ -	4,00	100%	R$ 26,84	4,00	100%	R$ 26,84	0,00	0%	R$ -
12.1.6	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	14,46	86,76		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 86,76	6,00	100%	R$ 86,76	0,00	0%	R$ -
12.1.7	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,03	26,06		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 26,06	2,00	100%	R$ 26,06	0,00	0%	R$ -
12.1.8	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	4,99	29,94		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 29,94	6,00	100%	R$ 29,94	0,00	0%	R$ -
12.1.9	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	15,78	94,68		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 94,68	6,00	100%	R$ 94,68	0,00	0%	R$ -
		LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	12,68	63,40		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 63,40	5,00	100%	R$ 63,40	0,00	0%	R$ -
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,35	23,33	264,80		0%	R$ -	11,35	100%	R$ 264,80	11,35	100%	R$ 264,80	0,00	0%	R$ -
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,65	21,22	416,97		0%	R$ -	19,65	100%	R$ 416,97	19,65	100%	R$ 416,97	0,00	0%	R$ -
12.1.13	96642	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	1,00	20,30	20,30		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 20,30	1,00	100%	R$ 20,30	0,00	0%	R$ -
12.1.14	96713	TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	3,00	34,68	104,04		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 104,04	3,00	100%	R$ 104,04	0,00	0%	R$ -
12.1.15	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	23,45	70,35		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 70,35	3,00	100%	R$ 70,35	0,00	0%	R$ -
12.1.16	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	16,64	83,20		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 83,20	5,00	100%	R$ 83,20	0,00	0%	R$ -
12.2.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,64	61,16	895,38		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	14,64	100%	R$ 895,38
12.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,27	31,48	197,38		0%	R$ -	6,27	100%	R$ 197,38	6,27	100%	R$ 197,38	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF 545.933.7
ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/Documento/DocumentoAssinado/78219. Folha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 02/06/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 28/03/2023 à 26/05/2023
02/06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.2.3	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,26	22,59	5,87		0%	R$ -	0,26	100%	R$ 5,87	0,26	100%	R$ 5,87	0,00	0%	R$ -
12.2.4	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	10,94	21,88		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 21,88	2,00	100%	R$ 21,88	0,00	0%	R$ -
12.2.5	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	7,81	39,05		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 39,05	5,00	100%	R$ 39,05	0,00	0%	R$ -
12.2.6	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,23	54,46		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 54,46	2,00	100%	R$ 54,46	0,00	0%	R$ -
12.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	10,94	65,64		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 65,64	6,00	100%	R$ 65,64	0,00	0%	R$ -
12.2.8	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,16	54,32		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 54,32	2,00	100%	R$ 54,32	0,00	0%	R$ -
12.2.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	7,93	39,65		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 39,65	5,00	100%	R$ 39,65	0,00	0%	R$ -
		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	8,52	51,12		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 51,12	6,00	100%	R$ 51,12	0,00	0%	R$ -
		TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 72293	UN	1,00	13,04	13,04		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 13,04	1,00	100%	R$ 13,04	0,00	0%	R$ -
		CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF.: SINAPI (74166/1,6/2020)	UN	2,00	292,92	585,84		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 585,84
12.2.13	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	34,60	103,80		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 103,80
12.2.14	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00	361,38	361,38		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 361,38
12.2.15	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	12,65	50,60		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	4,00	100%	R$ 50,60
12.2.16	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	22,35	67,05		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 67,05	3,00	100%	R$ 67,05	0,00	0%	R$ -
12.2.17	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,36	21,05	175,98		0%	R$ -	8,36	100%	R$ 175,98	8,36	100%	R$ 175,98	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF 545.933.7
ao lado e ou pelo link https://assinatura.cacoal.ro.gov.br/sistemas/assinador-com-br/documentoAssinado/78219. Folha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 02/06/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 28/03/2023 à 26/05/2023
02/06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.2.18	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	30,17	30,17		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 30,17	1,00	100%	R$ 30,17	0,00	0%	R$ -
12.2.19	220	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL. ref. 89692	UN	1,00	31,30	31,30		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 31,30	1,00	100%	R$ 31,30	0,00	0%	R$ -
12.2.20	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,40	24,80		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 24,80
12.2.21	219	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, COM ADAPTADOR, EM PVC 1.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 86883	UN	1,00	22,96	22,96		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 22,96
12.2.22	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	7,73	7,73		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 7,73
12.2.23	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	199,63	199,63		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 199,63
12.3.1	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	222,27	444,54		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 444,54
12.3.2	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	96,60	96,60		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 96,60
12.3.3	14	Ducha higiênica 25 mm x 1/2". Referência Sinapi: 9535	und	2,00	117,67	235,34		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 235,34
		VASO SANITÁRIO SIFONADO CO CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA COM ASSENTO PARA PCD - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Referência Sinapi: 86888	und	1,00	584,02	584,02		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 584,02
		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	61,16	183,48		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 183,48
		SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	79,98	159,96		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 159,96
12.3.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	37,91	75,82		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 75,82
12.3.8	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	312,57	937,71		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 937,71
12.3.9	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	281,44	281,44		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 281,44
12.3.10	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	281,44	562,88		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 562,88
12.3.11	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.016,68	1.016,68		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 1.016,68
12.3.12	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	245,88	245,88		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 245,88
					Subtotal	**R$ 9.445,97**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 2.340,91**		**Subtotal**	**R$ 2.340,91**		**Subtotal**	**R$ 7.105,06**
13		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**																
13.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	28,82	172,92		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	6,00	100%	R$ 172,92

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF 545.933.7
ao lado e ou pelo link: https://sigapmcacoal.ixsistemas.com.br/documentoDocumentoAssinado/78219. Folha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 02/06/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 28/03/2023 à 26/05/2023
02/06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
13.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	45,57	91,14		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 91,14
13.3	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	45,57	136,71		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 136,71
13.4	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	48,75	536,25		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	11,00	100%	R$ 536,25
13.5	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	44,66	133,98		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 133,98
13.6	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	53,71	53,71		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 53,71
13.7	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	39,15	117,45		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 117,45
13.8	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	11,46	252,12		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	22,00	100%	R$ 252,12
13.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,60	4,67	488,48		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	104,60	100%	R$ 488,48
13.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	541,39	6,31	3.416,17		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	541,39	100%	R$ 3.416,17
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,55	8,87	253,24		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	28,55	100%	R$ 253,24
		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,86	27,72		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 27,72
		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,24	15,24		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 15,24
13.14	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	82,12	164,24		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 164,24
13.15	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	86,26	86,26		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 86,26
13.16	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,32	130,64		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 130,64
13.17	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,06	68,06		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 68,06
13.18	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	808,68	808,68		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 808,68	1,00	100%	R$ 808,68	0,00	0%	R$ -
13.19	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,95	10,51	356,81		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	33,95	100%	R$ 356,81
13.20	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,80	11,66	1.735,01		0%	R$ -	148,80	100%	R$ 1.735,01	148,80	100%	R$ 1.735,01	0,00	0%	R$ -
13.21	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,20	17,86	182,17		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	10,20	100%	R$ 182,17
13.22	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	12,00	35,68	428,16		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	12,00	100%	R$ 428,16

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF 545.933.7
ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/Documento/DocumentoAssinado/78219. Folha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 02/06/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 28/03/2023 à 26/05/2023
02/06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
13.23	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	14,00	30,16	422,24		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	14,00	100%	R$ 422,24
					Subtotal	**R$ 10.077,40**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 2.543,69**		**Subtotal**	**R$ 2.543,69**		**Subtotal**	**R$ 7.533,71**
14		**REDE DE LÓGICA**																
14.1	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,0000	727,35	1.454,70		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,0000	100%	R$ 1.454,70
14.2	34834	Switch 24 portas RJ45 1GbE, 4 portas SFP+ 10GbE, Stacking REF: CEREST	UN	1,00	5.249,72	5.249,72		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 5.249,72
14.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	22,00	51,65	1.136,30		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	22,00	100%	R$ 1.136,30
14.4	215	BANDEJA 2U´S - RACK 19"	UND	1,00	216,61	216,61		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 216,61
14.5	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,46	126,06		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	11,00	100%	R$ 126,06
14.6	214	REGUA DE TOMADAS PARA RACK 19" 10 TOMADAS 10A	UND	1,00	170,85	170,85		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 170,85
14.7	212	ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U	UN	4,00	121,21	484,84		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	4,00	100%	R$ 484,84
14.8	34825	TAMPA CEGA DE 1U P/ RACK 19". Ref. SEMPLAN	UN	2,00	82,06	164,12		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 164,12
14.9	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,50	16,75	343,38		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	20,50	100%	R$ 343,38
14.10	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,05	20,73	519,29		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	25,05	100%	R$ 519,29
14.11	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,50	12,76	312,62		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	24,50	100%	R$ 312,62
		CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 91927	M	199,90	6,09	1.217,39		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	199,90	100%	R$ 1.217,39
		CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00	713,70	713,70		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 713,70
		TOMADA DE REDE RJ45	UN	11,00	51,65	568,15		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	11,00	100%	R$ 568,15
		GABINETE 19" - PORTA ACRILICO FUME 16U X 570mm. Ref.: SINAPI (101878,2/2021)	UN	1,00	1.785,41	1.785,41		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 1.785,41
		BLOCO CONEXÃO 110 IDC. Ref.: SINAPI (98593,2/2021)	UN	1,00	2.374,32	2.374,32		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 2.374,32
					Subtotal	**R$ 16.837,46**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 16.837,46**
15		**COMBATE A INCÊNDIO**																
15.1	157	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.REF.: SINAPI (83635)	UN	1,00	396,29	396,29		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 396,29
15.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	31,23	156,15		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	5,00	100%	R$ 156,15
15.3	166	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	30,53	30,53		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 30,53
15.4	160	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA ", FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	46,08	46,08		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 46,08

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF 545.933.7
ao acessar o documento pelo link: https://s1p.pmcacoal.lxsistemas.com.br/Documento/DocumentoAssinado/78219. Folha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 02/06/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 28/03/2023 à 26/05/2023
02/06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
5.5	161	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "RISCO DE CHOQUE" - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	48,35	48,35		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 48,35
					Subtotal	R$ 677,40		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 677,40
16		SERVIÇOS FINAIS																
16.1	61	LIMPEZA FINAL DA OBRA. Ref.SINAPI 11/2018: 9537	M2	121,70	3,83	466,11		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	121,70	100%	R$ 466,11
					Subtotal	R$ 466,11		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 466,11
					TOTAL SEM BDI	R$ 228.481,46		TOTAL	R$ 66.765,13		TOTAL	R$ 70.462,72		TOTAL	R$ 137.227,85		TOTAL	R$ 91.253,61
					TOTAL COM BDI	R$ 274.954,59		TOTAL	R$ 80.345,16		TOTAL	R$ 84.794,84		TOTAL	R$ 165.140,00		TOTAL	R$ 109.814,59

INFORMAÇÕES PROCESSO		
TOTAL CONTRATADO SEM BDI	R$	228.481,46
BDI (20,34%)	R$	46.473,13
TOTAL CONTRATADO COM BDI	R$	274.954,59

RESUMO MEDIÇÃO		
TOTAL MEDIÇÃO SEM BDI	R$	70.462,72
BDI (20,34%)	R$	14.332,12
TOTAL MEDIÇÃO COM BDI	R$	84.794,84

Obs: SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 84.794,84 (OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

cumento assinado digitalmente
ULO FELIPE RUIZ MOTTA
Data: 02/06/2023 12:11:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FISCAL

Visto da Contratada

Documento assinado digitalmente
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 02/06/2023 15:30:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF 545.933.791-72), em 30/05/2023 - 11:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://cacoal.1xsistemas.com.br/documentos/documentoAssinado/7648. Folha 1 de 1

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ
Departamento de Fiscalização - Rua Corumbiara, nº 4369, Centro - CEP 76.940-000 - Rolim de Moura/RO - Fone: (69) 3198 - 0032

Nota: 2023000
00000014
Código Verificação
CFEK-Q2YV

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
28/05/2023 19:39:01	**05/2023**	**Cacoal - RO**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Cacoal**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Frimon Construções e Serviços Eireli

Nome Fantasia
Frimon Construções

Email
frimon_@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
16.958.226/0001-30	**31325**	**00000004450094**	**Não**	**Não**	**(69) 98466-7171**

Endereço
Rua 2, 6469 , Boa Esperança - CEP: 76940-000 - Rolim de Moura - RO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
04.092.714/0001-28				**compras@cacoal.ro.gov.br**

Endereço
RUA ANÍSIO SERRÃO , 2100 , CENTRO - CEP: 76962-000 - Cacoal - RO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2º MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT
CONTRATO Nº:135/PMC/2022
PROC. ADM Nº : 3999/2022
CONVENIO Nº 385/PGE-2022

Nota de Empenho n. 5452/2022
Nota de Empenho n. 5453/2022

MÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT, NO VALOR DE R$ 59.356,39
MATERIAIS REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT NO VALOR DE R$ 25.438,45
ISSQN 5% X 59.356,39= 2.967,82

CAIXA ECONOMICA:
Agência: 2755
Conta corrente nº: 1322-1

FEDERAIS

(R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
84.794,84	**25.438,45**	**0,00**	**59.356,39**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
******	**2.967,82**	**0,00**	**81.827,02**	**84.794,84**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Certifico que os serviços foram prestados.
Cacoal/RO 30 de maio de 2023
Daniela Patrícia Foloni Bianchini
Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
Decreto Municipal Nº 9222/PMC/2023

Visualizado em: 28/05/2023 19:39:02
Para validação desta NFSe acesse: http://rolimdemouraro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.607 de 05 de julho de 2016.

13/06/2023 **- BANCO DO BRASIL -**

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : PREF MUNIC DE CACOAL

AGENCIA : 1.179-7 **CONTA : 00.000.066.511-8**

==========

DATA DA TRANSFERENCIA **10/06/2023**

Nr.DOCUMENTO **214-00000000**

VALOR TOTAL **81.827,02**

*** * * * * * TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE : FRIMON CONSTRUCOES E SERVICOS

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 2.755-5 **CONTA : 000000013221**

==========

NR. AUTENTICACAO **0.5CE.3F3.D12.F4D.C39**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, n° 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 2.967,82
Vencimento: 20/06/2023

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
09/06/2023	188517	SILVANA FOLLE	
Razão Social			Vencimento
MUNICÍPIO DE CACOAL			20/06/2023
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
-	04.092.714/0001-28	(69)3907-4131	avulsocacoal@gmail.com
Endereço de Correspondência			
RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804			

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
05/2023	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	2.967,82	0,00	0,00	0,00	2.967,82

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 2.967,82

81660000029 2 67820765202 8 30620555500 7 00000188517 7

Comprovante do Contribuinte

81660000029 2 67820765202 8 30620555500 7 00000188517 7

Município de Cacoal

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
20/06/2023	09/06/2023		0	188517	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
MUNICÍPIO DE CACOAL				-	0,00
SubTotal			2.967,82	Multa	Juros
				0,00	0,00
Atualização Monetária				Descontos	
0,00				0,00	
					Total a pagar
					2.967,82

Observações

Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.

G3360917051012671
09/06/2023 17:15:16

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.15.14
1179701179

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC - CONV SEOSP SEMICT
AGENCIA: 1179-7    CONTA:         66.511-8
EFETUADO POR: CAROLINA L ARMONDES
================================================
Convenio  PREF MUN DE CACOAL
Codigo de Barras   81660000029-2   67820765202-8
                   30620555500-7   00000188517-7
Data do pagamento                     09/06/2023
Valor em Dinheiro                       2.967,82
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.967,82
================================================
DOCUMENTO:  060901
AUTENTICACAO SISBB:
C.200.7DD.389.08C.207
```

Assinada por	J1976021LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER	09/06/202317:14:56
	J0469915CAROLINA LENZI ARMONDES	09/06/202317:15:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0469915 CAROLINA LENZI ARMONDES.

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT

CONTRATO Nº: 135/PMC/2022

RELATORIO REALIZADO ATÉ: 10/07/2023 27/05/2023 A 10/07/2023

Atividade Realizada:	INSTALAÇAO ELETRICA /LOGICA



Atividade Realizada:	INSTALAÇAO ELETRICA /LOGICA

Atividade Realizada:	PAREDES EM GESSO

Atividade Realizada:	FORRO EM GESSO

Atividade Realizada:	FORRO EM GESSO

Atividade Realizada:	ESQUADRIAS DE MADEIRA

RESP. TÉCNICO EMPRESA

Eng.º Civil Civil Alecxandro B. Rasteiro
Eng. Civil - CREA-17641 D/RO

RESP. TÉCNICO FISCAL

Eng. Fiscal
CREA Nº

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Felipe Ruiz Motta (CPF ###.###.232-##), em 31/07/2023 - 12:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/95701. Folha 1 de 2

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
CONTRATO Nº: 135/PMC/2022
RELATORIO REALIZADO ATÉ: 10/07/2023 27/05/2023 A 10/07/2023

Atividade Realizada:	REVESTIMENTO PAREDES

Atividade Realizada:	ESQUADRIAS DE VIDROS

Atividade Realizada:	TOMADA RJ

Atividade Realizada:	INSTALAÇÃO LOUÇAS

Atividade Realizada:	INSTALAÇÃO LOUÇAS

Atividade Realizada:	CHUVEIRO

RESP. TÉCNICO EMPRESA

Eng.º Civil Civil Alecxandro B. Rasteiro
Eng. Civil - CREA-17641 D/RO

RESP. TÉCNICO FISCAL

Eng. Fiscal
CREA Nº

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Felipe Ruiz Motta (CPF ###.###.232-##), em 31/07/2023 - 12:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/95701. Folha 2 de 2

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7
12:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://grupmcacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 21/07/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 27/05/2023 à 10/07/2023
21/07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
1		**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA**																
1.1	317	Administração e Controle - (Engenheiro Civil - Mestre de obras)	MÊS	6,00	2.245,54	13.473,24	3,43	57%	R$ 7.702,20		0%	R$ -	3,43	57%	R$ 7.702,20	2,57	43%	R$ 5.771,04
					Subtotal	**R$ 13.473,24**		**Subtotal**	**R$ 7.702,20**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 7.702,20**		**Subtotal**	**R$ 5.771,04**
2.0		**SERVIÇOS INICIAIS**																
2.1	305	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 01/2020 (74209/1)	M2	6,00	346,64	2.079,84	6,00	100%	R$ 2.079,84		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 2.079,84	0,00	0%	R$ -
2.2	296	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (73992/1)	M2	121,70	13,98	1.701,37	121,70	100%	R$ 1.701,37		0%	R$ -	121,70	100%	R$ 1.701,37	0,00	0%	R$ -
2.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	500,31	3,29	1.646,02	500,31	100%	R$ 1.646,02		0%	R$ -	500,31	100%	R$ 1.646,02	0,00	0%	R$ -
2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,43	60,99	148,21	2,43	100%	R$ 148,21		0%	R$ -	2,43	100%	R$ 148,21	0,00	0%	R$ -
2.5	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,02	8,63	578,38	67,02	100%	R$ 578,38		0%	R$ -	67,02	100%	R$ 578,38	0,00	0%	R$ -
2.6	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	76,28	100,59	7.673,01	76,28	100%	R$ 7.673,01		0%	R$ -	76,28	100%	R$ 7.673,01	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ -**
3		**MOVIMENTO DE TERRA**																
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	11,80	104,94	1.238,29	11,80	100%	R$ 1.238,29		0%	R$ -	11,80	100%	R$ 1.238,29	0,0000	0%	R$ -
3.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	13,08	138,01	1.805,17	13,08	100%	R$ 1.805,17		0%	R$ -	13,08	100%	R$ 1.805,17	0,00	0%	R$ -
		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,47	56,49	421,98	7,47	100%	R$ 421,98		0%	R$ -	7,47	100%	R$ 421,98	0,00	0%	R$ -
		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	9,30	82,23	764,74	9,30	100%	R$ 764,74		0%	R$ -	9,30	100%	R$ 764,74	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ -**
		INFRAESTRUTURA																
		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	7,86	34,18	268,65	7,86	100%	R$ 268,65		0%	R$ -	7,86	100%	R$ 268,65	0,00	0%	R$ -
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	67,11	137,09	9.200,11	67,11	100%	R$ 9.200,11		0%	R$ -	67,11	100%	R$ 9.200,11	0,00	0%	R$ -
4.1.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,90	20,92	374,47	17,90	100%	R$ 374,47		0%	R$ -	17,90	100%	R$ 374,47	0,00	0%	R$ -
4.1.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	145,40	18,72	2.721,89	145,40	100%	R$ 2.721,89		0%	R$ -	145,40	100%	R$ 2.721,89	0,00	0%	R$ -
4.1.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,40	23,54	2.598,82	110,40	100%	R$ 2.598,82		0%	R$ -	110,40	100%	R$ 2.598,82	0,00	0%	R$ -
4.1.6	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,16	888,51	5.473,22	6,16	100%	R$ 5.473,22		0%	R$ -	6,16	100%	R$ 5.473,22	0,00	0%	R$ -
4.1.7	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	60,00	98,81	5.928,60	60,00	100%	R$ 5.928,60		0%	R$ -	60,00	100%	R$ 5.928,60	0,00	0%	R$ -
4.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12,46	34,18	425,88	12,46	100%	R$ 425,88		0%	R$ -	12,46	100%	R$ 425,88	0,00	0%	R$ -
4.2.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	31,89	43,19	1.377,33	31,89	100%	R$ 1.377,33		0%	R$ -	31,89	100%	R$ 1.377,33	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7
- 12:25, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://gruprmcacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 21/07/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 27/05/2023 à 10/07/2023
21/07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	44,03	66,38	2.922,71	44,03	100%	R$ 2.922,71		0%	R$ -	44,03	100%	R$ 2.922,71	0,00	0%	R$ -
2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,40	23,54	1.327,66	56,40	100%	R$ 1.327,66		0%	R$ -	56,40	100%	R$ 1.327,66	0,00	0%	R$ -
2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,20	20,92	1.866,06	89,20	100%	R$ 1.866,06		0%	R$ -	89,20	100%	R$ 1.866,06	0,00	0%	R$ -
2.6	34838	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_12/2015 - REF - SINAPI (92725,3/2020) -	M3	2,50	848,51	2.121,28	2,50	100%	R$ 2.121,28		0%	R$ -	2,50	100%	R$ 2.121,28	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ -
5		SUPERESTRUTURA																
5.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	52,50	66,10	3.470,25	52,50	100%	R$ 3.470,25		0%	R$ -	52,50	100%	R$ 3.470,25	0,00	0%	R$ -
5.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,10	20,39	1.347,78	66,10	100%	R$ 1.347,78		0%	R$ -	66,10	100%	R$ 1.347,78	0,00	0%	R$ -
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,70	17,26	2.601,08	150,70	100%	R$ 2.601,08		0%	R$ -	150,70	100%	R$ 2.601,08	0,00	0%	R$ -
		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,70	910,49	2.458,32	2,70	100%	R$ 2.458,32		0%	R$ -	2,70	100%	R$ 2.458,32	0,00	0%	R$ -
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	48,62	104,59	5.085,17	48,62	100%	R$ 5.085,17		0%	R$ -	48,62	100%	R$ 5.085,17	0,00	0%	R$ -
5.2.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	145,50	23,54	3.425,07	145,50	100%	R$ 3.425,07		0%	R$ -	145,50	100%	R$ 3.425,07	0,00	0%	R$ -
5.2.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,10	20,85	3.338,09	160,10	100%	R$ 3.338,09		0%	R$ -	160,10	100%	R$ 3.338,09	0,00	0%	R$ -
5.2.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,86	910,49	2.604,00	2,86	100%	R$ 2.604,00		0%	R$ -	2,86	100%	R$ 2.604,00	0,00	0%	R$ -
5.3.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,32	82,34	438,05	5,32	100%	R$ 438,05		0%	R$ -	5,32	100%	R$ 438,05	0,00	0%	R$ -
5.3.2	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,08	21,00	400,68	19,08	100%	R$ 400,68		0%	R$ -	19,08	100%	R$ 400,68	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-12:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://agrupmcacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 21/07/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 27/05/2023 à 10/07/2023
21/07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
5.4	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,65	742,59	482,68	0,65	100%	R$ 482,68		0%	R$ -	0,65	100%	R$ 482,68	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 25.651,17**		**Subtotal**	**R$ 25.651,17**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 25.651,17**		**Subtotal**	**R$ -**
6		**PAREDES E PAINEIS**																
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	125,24	120,59	15.102,69	125,24	100%	R$ 15.102,69		0%	R$ -	125,24	100%	R$ 15.102,69	0,00	0%	R$ -
6.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,40	77,15	416,61	5,40	100%	R$ 416,61		0%	R$ -	5,40	100%	R$ 416,61	0,00	0%	R$ -
6.3	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,40	75,43	407,32	5,40	100%	R$ 407,32		0%	R$ -	5,40	100%	R$ 407,32	0,00	0%	R$ -
6.4	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	17,15	129,47	2.220,41		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	17,15	100%	R$ 2.220,41
6.5	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80	89,87	161,77	1,80	100%	R$ 161,77		0%	R$ -	1,80	100%	R$ 161,77	0,00	0%	R$ -
6.6	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,80	83,97	151,15	1,80	100%	R$ 151,15		0%	R$ -	1,80	100%	R$ 151,15	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 18.459,95**		**Subtotal**	**R$ 16.239,54**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 16.239,54**		**Subtotal**	**R$ 2.220,41**
7		**ESQUADRIAS**																
7.1		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	720,42	720,42		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 720,42
7.2	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	628,08	4.396,56		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	7,00	100%	R$ 4.396,56
7.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,25	985,39	6.158,69		0%	R$ -	5,40	86%	R$ 5.321,11	5,40	86%	R$ 5.321,11	0,85	14%	R$ 837,58
7.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,82	377,72	3.331,49		0%	R$ -	3,60	41%	R$ 1.359,79	3,60	41%	R$ 1.359,79	5,22	59%	R$ 1.971,70
7.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20	728,80	874,56		0%	R$ -	1,20	100%	R$ 874,56	1,20	100%	R$ 874,56	0,00	0%	R$ -
7.6	308	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG. REF.: 68054	m²	5,88	533,55	3.137,27		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	5,88	100%	R$ 3.137,27
					Subtotal	**R$ 18.618,99**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 7.555,46**		**Subtotal**	**R$ 7.555,46**		**Subtotal**	**R$ 11.063,53**
8		**COBERTURA**																

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-##) em 21/07/2023 12:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://grpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentos/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 21/07/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 27/05/2023 à 10/07/2023
21/07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
8.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	99,10	16,58	1.643,08	99,10	100%	R$ 1.643,08		0%	R$ -	99,10	100%	R$ 1.643,08	0,00	0%	R$ -
8.2	100372	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2.286,23	4.572,46	2,00	100%	R$ 4.572,46		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 4.572,46	0,00	0%	R$ -
8.3	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	837,67	1.675,34	2,00	100%	R$ 1.675,34		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 1.675,34	0,00	0%	R$ -
8.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	99,10	48,09	4.765,72	99,10	100%	R$ 4.765,72		0%	R$ -	99,10	100%	R$ 4.765,72	0,00	0%	R$ -
8.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,72	112,84	2.338,04	20,72	100%	R$ 2.338,04		0%	R$ -	20,72	100%	R$ 2.338,04	0,00	0%	R$ -
8.6	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,56	67,01	3.924,11	58,56	100%	R$ 3.924,11		0%	R$ -	58,56	100%	R$ 3.924,11	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 18.918,75**		**Subtotal**	**R$ 18.918,75**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 18.918,75**		**Subtotal**	**R$ -**
		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																
9.1.2		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	389,32	5,16	2.008,89	389,32	100%	R$ 2.008,89		0%	R$ -	389,32	100%	R$ 2.008,89	0,00	0%	R$ -
		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	389,32	24,61	9.581,17	389,32	100%	R$ 9.581,17		0%	R$ -	389,32	100%	R$ 9.581,17	0,00	0%	R$ -
9.1.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	92,30	32,64	3.012,67	92,30	100%	R$ 3.012,67		0%	R$ -	92,30	100%	R$ 3.012,67	0,00	0%	R$ -
9.1.4	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	92,30	85,44	7.886,11		0%	R$ -	92,30	100%	R$ 7.886,11	92,30	100%	R$ 7.886,11	0,00	0%	R$ -
9.1.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	105,19	43,86	4.613,63		0%	R$ -	105,19	100%	R$ 4.613,63	105,19	100%	R$ 4.613,63	0,00	0%	R$ -
9.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	303,48	9,64	2.925,55	303,48	100%	R$ 2.925,55		0%	R$ -	303,48	100%	R$ 2.925,55	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-##) em 21/07/2023 12:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://grupmcacoal.lxsistemas.com.br/documentos/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 21/07/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 27/05/2023 à 10/07/2023
21/07/2023

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA						MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
9.2.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	303,48	61,02	18.518,35	303,48	100%	R$ 18.518,35		0%	R$ -	303,48	100%	R$ 18.518,35	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	R$ 48.546,37		Subtotal	R$ 36.046,63		Subtotal	R$ 12.499,74		Subtotal	R$ 48.546,37		Subtotal	R$ -
10		PISOS E REVESTIMENTOS																
10.1.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	105,190	32,60	3.429,19	31,70	30%	R$ 1.033,42		0%	R$ -	31,70	30%	R$ 1.033,42	73,490	70%	R$ 2.395,77
10.1.2	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	105,190	148,69	15.640,70		0%	R$ -	105,19	100%	R$ 15.640,70	105,19	100%	R$ 15.640,70	0,000	0%	R$ -
10.1.3	co 04	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 - Cópia SINAPI (88650,12/2021) -	M	79,00	22,14	1.749,06		0%	R$ -	79,00	100%	R$ 1.749,06	79,00	100%	R$ 1.749,06	0,00	0%	R$ -
10.2.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	29,90	102,63	3.068,64		0%	R$ -	29,90	100%	R$ 3.068,64	29,90	100%	R$ 3.068,64	0,00	0%	R$ -
10.2.2	100	PISO PODOTÁTIL EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - ALERTA	M2	1,25	181,99	227,49		0%	R$ -	1,25	100%	R$ 227,49	1,25	100%	R$ 227,49	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	R$ 24.115,08		Subtotal	R$ 1.033,42		Subtotal	R$ 20.685,89		Subtotal	R$ 21.719,31		Subtotal	R$ 2.395,77
		PINTURAS E ACABAMENTOS																
		REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	293,77	2,77	813,74		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	293,77	100%	R$ 813,74
		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	293,77	16,35	4.803,14		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	293,77	100%	R$ 4.803,14
		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2	293,77	13,43	3.945,33		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	293,77	100%	R$ 3.945,33
11.2.1	35236	REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	300,23	2,77	831,64		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	300,23	100%	R$ 831,64
11.2.2	35235	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2	300,23	13,43	4.032,09		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	300,23	100%	R$ 4.032,09
11.2.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	29,90	19,30	577,07		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	29,90	100%	R$ 577,07
					Subtotal	R$ 15.003,01		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 15.003,01
12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																
12.1.1	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	43,97	87,94	2,00	100%	R$ 87,94		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 87,94	0,00	0%	R$ -
12.1.2	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	78,51	78,51	1,00	100%	R$ 78,51		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 78,51	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-12:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://agripmcacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 21/07/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 27/05/2023 à 10/07/2023
21/07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.1.3	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	40,21	40,21	1,00	100%	R$ 40,21		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 40,21	0,00	0%	R$ -
12.1.4	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	9,53	28,59		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 28,59
12.1.5	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	6,71	26,84	4,00	100%	R$ 26,84		0%	R$ -	4,00	100%	R$ 26,84	0,00	0%	R$ -
12.1.6	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	14,46	86,76	6,00	100%	R$ 86,76		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 86,76	0,00	0%	R$ -
12.1.7	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,03	26,06	2,00	100%	R$ 26,06		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 26,06	0,00	0%	R$ -
12.1.8	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	4,99	29,94	6,00	100%	R$ 29,94		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 29,94	0,00	0%	R$ -
12.1.9	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	15,78	94,68	6,00	100%	R$ 94,68		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 94,68	0,00	0%	R$ -
		LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	12,68	63,40	5,00	100%	R$ 63,40		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 63,40	0,00	0%	R$ -
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,35	23,33	264,80	11,35	100%	R$ 264,80		0%	R$ -	11,35	100%	R$ 264,80	0,00	0%	R$ -
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,65	21,22	416,97	19,65	100%	R$ 416,97		0%	R$ -	19,65	100%	R$ 416,97	0,00	0%	R$ -
12.1.13	96642	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	1,00	20,30	20,30	1,00	100%	R$ 20,30		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 20,30	0,00	0%	R$ -
12.1.14	96713	TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	3,00	34,68	104,04	3,00	100%	R$ 104,04		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 104,04	0,00	0%	R$ -
12.1.15	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	23,45	70,35	3,00	100%	R$ 70,35		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 70,35	0,00	0%	R$ -
12.1.16	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	16,64	83,20	5,00	100%	R$ 83,20		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 83,20	0,00	0%	R$ -
12.2.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,64	61,16	895,38		0%	R$ -	14,64	100%	R$ 895,38	14,64	100%	R$ 895,38	0,00	0%	R$ -
12.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,27	31,48	197,38	6,27	100%	R$ 197,38		0%	R$ -	6,27	100%	R$ 197,38	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-##) em 21/07/2023 12:35, pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://grupmcacoal.lxsistemas.com.br/documentos/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 21/07/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 27/05/2023 à 10/07/2023
21/07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.2.3	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,26	22,59	5,87	0,26	100%	R$ 5,87		0%	R$ -	0,26	100%	R$ 5,87	0,00	0%	R$ -
12.2.4	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	10,94	21,88	2,00	100%	R$ 21,88		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 21,88	0,00	0%	R$ -
12.2.5	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	7,81	39,05	5,00	100%	R$ 39,05		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 39,05	0,00	0%	R$ -
12.2.6	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,23	54,46	2,00	100%	R$ 54,46		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 54,46	0,00	0%	R$ -
12.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	10,94	65,64	6,00	100%	R$ 65,64		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 65,64	0,00	0%	R$ -
12.2.8	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,16	54,32	2,00	100%	R$ 54,32		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 54,32	0,00	0%	R$ -
12.2.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	7,93	39,65	5,00	100%	R$ 39,65		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 39,65	0,00	0%	R$ -
		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	8,52	51,12	6,00	100%	R$ 51,12		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 51,12	0,00	0%	R$ -
		TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 72293	UN	1,00	13,04	13,04	1,00	100%	R$ 13,04		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 13,04	0,00	0%	R$ -
		CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF.: SINAPI (74166/1,6/2020)	UN	2,00	292,92	585,84		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 585,84	2,00	100%	R$ 585,84	0,00	0%	R$ -
12.2.13	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	34,60	103,80		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 103,80	3,00	100%	R$ 103,80	0,00	0%	R$ -
12.2.14	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00	361,38	361,38		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 361,38	1,00	100%	R$ 361,38	0,00	0%	R$ -
12.2.15	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	12,65	50,60		0%	R$ -	4,00	100%	R$ 50,60	4,00	100%	R$ 50,60	0,00	0%	R$ -
12.2.16	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	22,35	67,05	3,00	100%	R$ 67,05		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 67,05	0,00	0%	R$ -
12.2.17	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,36	21,05	175,98	8,36	100%	R$ 175,98		0%	R$ -	8,36	100%	R$ 175,98	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7
- 12:35, e pode ser validado pelo QR Code acima ou pelo link https://gruprmcacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 21/07/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 27/05/2023 à 10/07/2023
21/07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.2.18	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	30,17	30,17	1,00	100%	R$ 30,17		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 30,17	0,00	0%	R$ -
12.2.19	220	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL. ref. 89692	UN	1,00	31,30	31,30	1,00	100%	R$ 31,30		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 31,30	0,00	0%	R$ -
12.2.20	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,40	24,80		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 24,80
12.2.21	219	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, COM ADAPTADOR, EM PVC 1.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 86883	UN	1,00	22,96	22,96		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 22,96	1,00	100%	R$ 22,96	0,00	0%	R$ -
12.2.22	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	7,73	7,73		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 7,73	1,00	100%	R$ 7,73	0,00	0%	R$ -
12.2.23	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	199,63	199,63		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 199,63
12.3.1	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	222,27	444,54		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 444,54	2,00	100%	R$ 444,54	0,00	0%	R$ -
12.3.2	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	96,60	96,60		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 96,60	1,00	100%	R$ 96,60	0,00	0%	R$ -
12.3.3	14	Ducha higiênica 25 mm x 1/2". Referência Sinapi: 9535	und	2,00	117,67	235,34		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 235,34	2,00	100%	R$ 235,34	0,00	0%	R$ -
		VASO SANITÁRIO SIFONADO CO CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA COM ASSENTO PARA PCD - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Referência Sinapi: 86888	und	1,00	584,02	584,02		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 584,02	1,00	100%	R$ 584,02	0,00	0%	R$ -
		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	61,16	183,48		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	3,00	100%	R$ 183,48
		SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	79,98	159,96		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 159,96	2,00	100%	R$ 159,96	0,00	0%	R$ -
12.3.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	37,91	75,82		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 75,82	2,00	100%	R$ 75,82	0,00	0%	R$ -
12.3.8	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	312,57	937,71		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 937,71	3,00	100%	R$ 937,71	0,00	0%	R$ -
12.3.9	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	281,44	281,44		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 281,44	1,00	100%	R$ 281,44	0,00	0%	R$ -
12.3.10	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	281,44	562,88		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 562,88	2,00	100%	R$ 562,88	0,00	0%	R$ -
12.3.11	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.016,68	1.016,68		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 1.016,68
12.3.12	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	245,88	245,88		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 245,88	1,00	100%	R$ 245,88	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 9.445,97**		**Subtotal**	**R$ 2.340,91**		**Subtotal**	**R$ 5.651,88**		**Subtotal**	**R$ 7.992,79**		**Subtotal**	**R$ 1.453,18**
13		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**																
13.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	28,82	172,92		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 172,92	6,00	100%	R$ 172,92	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-12:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://gruprmcacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 21/07/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 27/05/2023 à 10/07/2023
21/07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
13.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	45,57	91,14		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 91,14	2,00	100%	R$ 91,14	0,00	0%	R$ -
13.3	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	45,57	136,71		0%	R$ -	2,00	67%	R$ 91,14	2,00	67%	R$ 91,14	1,00	33%	R$ 45,57
13.4	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	48,75	536,25		0%	R$ -	11,00	100%	R$ 536,25	11,00	100%	R$ 536,25	0,00	0%	R$ -
13.5	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	44,66	133,98		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 133,98	3,00	100%	R$ 133,98	0,00	0%	R$ -
13.6	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	53,71	53,71		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 53,71	1,00	100%	R$ 53,71	0,00	0%	R$ -
13.7	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	39,15	117,45		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 117,45	3,00	100%	R$ 117,45	0,00	0%	R$ -
13.8	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	11,46	252,12		0%	R$ -	22,00	100%	R$ 252,12	22,00	100%	R$ 252,12	0,00	0%	R$ -
13.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,60	4,67	488,48		0%	R$ -	104,60	100%	R$ 488,48	104,60	100%	R$ 488,48	0,00	0%	R$ -
13.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	541,39	6,31	3.416,17		0%	R$ -	541,39	100%	R$ 3.416,17	541,39	100%	R$ 3.416,17	0,00	0%	R$ -
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,55	8,87	253,24		0%	R$ -	28,55	100%	R$ 253,24	28,55	100%	R$ 253,24	0,00	0%	R$ -
		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,86	27,72		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 27,72	2,00	100%	R$ 27,72	0,00	0%	R$ -
		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,24	15,24		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 15,24	1,00	100%	R$ 15,24	0,00	0%	R$ -
13.14	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	82,12	164,24		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 164,24
13.15	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	86,26	86,26		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 86,26	1,00	100%	R$ 86,26	0,00	0%	R$ -
13.16	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,32	130,64		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 130,64	2,00	100%	R$ 130,64	0,00	0%	R$ -
13.17	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,06	68,06		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 68,06	1,00	100%	R$ 68,06	0,00	0%	R$ -
13.18	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	808,68	808,68	1,00	100%	R$ 808,68		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 808,68	0,00	0%	R$ -
13.19	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,95	10,51	356,81		0%	R$ -	33,95	100%	R$ 356,81	33,95	100%	R$ 356,81	0,00	0%	R$ -
13.20	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,80	11,66	1.735,01	148,80	100%	R$ 1.735,01		0%	R$ -	148,80	100%	R$ 1.735,01	0,00	0%	R$ -
13.21	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,20	17,86	182,17		0%	R$ -	10,20	100%	R$ 182,17	10,20	100%	R$ 182,17	0,00	0%	R$ -
13.22	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	12,00	35,68	428,16		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	12,00	100%	R$ 428,16

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-12:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://grupmcacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 21/07/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 27/05/2023 à 10/07/2023
21/07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
13.23	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	14,00	30,16	422,24		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	14,00	100%	R$ 422,24
					Subtotal	**R$ 10.077,40**		**Subtotal**	**R$ 2.543,69**		**Subtotal**	**R$ 6.473,50**		**Subtotal**	**R$ 9.017,19**		**Subtotal**	**R$ 1.060,21**
14		**REDE DE LÓGICA**																
14.1	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,0000	727,35	1.454,70		0%	R$ -	1,00	50%	R$ 727,35	1,00	50%	R$ 727,35	1,0000	50%	R$ 727,35
14.2	34834	Switch 24 portas RJ45 1GbE, 4 portas SFP+ 10GbE, Stacking REF: CEREST	UN	1,00	5.249,72	5.249,72		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 5.249,72	1,00	100%	R$ 5.249,72	0,00	0%	R$ -
14.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	22,00	51,65	1.136,30		0%	R$ -	22,00	100%	R$ 1.136,30	22,00	100%	R$ 1.136,30	0,00	0%	R$ -
14.4	215	BANDEJA 2U´S - RACK 19"	UND	1,00	216,61	216,61		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 216,61	1,00	100%	R$ 216,61	0,00	0%	R$ -
14.5	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,46	126,06		0%	R$ -	11,00	100%	R$ 126,06	11,00	100%	R$ 126,06	0,00	0%	R$ -
14.6	214	REGUA DE TOMADAS PARA RACK 19" 10 TOMADAS 10A	UND	1,00	170,85	170,85		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 170,85
14.7	212	ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U	UN	4,00	121,21	484,84		0%	R$ -	1,00	25%	R$ 121,21	1,00	25%	R$ 121,21	3,00	75%	R$ 363,63
14.8	34825	TAMPA CEGA DE 1U P/ RACK 19". Ref. SEMPLAN	UN	2,00	82,06	164,12		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 164,12
14.9	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,50	16,75	343,38		0%	R$ -	20,50	100%	R$ 343,38	20,50	100%	R$ 343,38	0,00	0%	R$ -
14.10	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,05	20,73	519,29		0%	R$ -	25,05	100%	R$ 519,29	25,05	100%	R$ 519,29	0,00	0%	R$ -
14.11	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,50	12,76	312,62		0%	R$ -	24,50	100%	R$ 312,62	24,50	100%	R$ 312,62	0,00	0%	R$ -
		CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 91927	M	199,90	6,09	1.217,39		0%	R$ -	199,90	100%	R$ 1.217,39	199,90	100%	R$ 1.217,39	0,00	0%	R$ -
		CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00	713,70	713,70		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 713,70
		TOMADA DE REDE RJ45	UN	11,00	51,65	568,15		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	11,00	100%	R$ 568,15
		GABINETE 19" - PORTA ACRILICO FUME 16U X 570mm. Ref.: SINAPI (101878,2/2021)	UN	1,00	1.785,41	1.785,41		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 1.785,41
		BLOCO CONEXÃO 110 IDC. Ref.: SINAPI (98593,2/2021)	UN	1,00	2.374,32	2.374,32		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 2.374,32
					Subtotal	**R$ 16.837,46**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 9.969,93**		**Subtotal**	**R$ 9.969,93**		**Subtotal**	**R$ 6.867,53**
15		**COMBATE A INCÊNDIO**																
15.1	157	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.REF.: SINAPI (83635)	UN	1,00	396,29	396,29		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 396,29
15.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	31,23	156,15		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	5,00	100%	R$ 156,15
15.3	166	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	30,53	30,53		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 30,53
15.4	160	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA ", FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	46,08	46,08		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 46,08

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7
- 15/08/2023 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://grupmcacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 21/07/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 27/05/2023 à 10/07/2023
21/07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
5.5	161	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "RISCO DE CHOQUE" - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	48,35	48,35		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 48,35
					Subtotal	R$ 677,40		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 677,40
16		SERVIÇOS FINAIS																
16.1	61	LIMPEZA FINAL DA OBRA. Ref.SINAPI 11/2018: 9537	M2	121,70	3,83	466,11		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	121,70	100%	R$ 466,11
					Subtotal	R$ 466,11		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 466,11
					TOTAL SEM BDI	R$ 228.481,46		TOTAL	R$ 137.227,85		TOTAL	R$ 52.215,72		TOTAL	R$ 189.443,58		TOTAL	R$ 39.037,88
					TOTAL COM BDI	R$ 274.954,59		TOTAL	R$ 165.140,00		TOTAL	R$ 62.836,40		TOTAL	R$ 227.976,40		TOTAL	R$ 46.978,19

INFORMAÇÕES PROCESSO		
TOTAL CONTRATADO SEM BDI	R$	228.481,46
BDI (20,34%)	R$	46.473,13
TOTAL CONTRATADO COM BDI	R$	274.954,59

RESUMO MEDIÇÃO		
TOTAL MEDIÇÃO SEM BDI	R$	52.215,72
BDI (20,34%)	R$	10.620,68
TOTAL MEDIÇÃO COM BDI	R$	62.836,40

Obs: TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 62.836,40 (SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

Visto da Contratada

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 26/07/2023 13:21:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT

FISCAL

Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ
Departamento de Fiscalização - Rua Corumbiara, nº 4369, Centro - CEP 76.940-000 - Rolim de Moura/RO - Fone: (69) 3198 - 0032

Nota: 2023000
00000023
Código Verificação
LY38-6MUP

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
26/07/2023 13:11:03	**07/2023**	**Cacoal - RO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Nenhum	**Exigível em Cacoal**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Frimon Construções e Serviços LTDA

Nome Fantasia
Frimon Construções

Email
frimon_@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
16.958.226/0001-30	**31325**	**00000004450094**	**Não**	**Não**	**(69) 98466-7171**

Endereço
Rua 2, 6469 , Boa Esperança - CEP: 76940-000 - Rolim de Moura - RO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
04.092.714/0001-28				**compras@cacoal.ro.gov.br**

Endereço
RUA ANÍSIO SERRÃO , 2100 , CENTRO - CEP: 76962-000 - Cacoal - RO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3º MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT
CONTRATO Nº:135/PMC/2022
PROC. ADM Nº : 3999/2022
CONVENIO Nº 385/PGE-2022
CNO OBRA Nº: 90.014.53234/71

Nota de Empenho n. 5452/2022
Nota de Empenho n. 5453/2022

MÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT, NO VALOR DE R$ 43.985,48
MATERIAIS REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT NO VALOR DE R$ 18.850,92
ISSQN 5% X43,985,48= 2.199,27

CAIXA ECONOMICA:
Agência: 2755
Conta corrente nº: 1322-1
OP: 003

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
62.836,40	**18.850,92**	**0,00**	**43.985,48**	**5,00**

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
******	**2.199,27**	**0,00**	**60.637,13**	**62.836,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 26/07/2023 13:11:04
Para validação desta NFSe acesse: http://rolimdemouraro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.607 de 05 de julho de 2016.

;

CERTIFICO

Cacoal/RO 27 de Julho de 2023

Eu Daniela Patrícia Foloni Bianchini pela autoridade de que me é conferida pelo Decreto Municipal Nº 9222/PMC/2023 Certifico que:

(X) Serviços

(_) Materiais

Fornecidos pela empresa **FRIMON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 16.958.226/0001-30** conforme **NF023** foram:

(X) Prestados

(_) Recebido

Daniela Patrícia Foloni Bianchini
Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
Decreto Municipal Nº 9222/PMC/2023

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 27/07/2023 - 13:42, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/94858. Folha 1 de 1

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : PREF MUNIC DE CACOAL-BC BRADESCO

AGENCIA : 1.179-7 CONTA : 00.000.066.511-8

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023

Nr.DOCUMENTO 305-00000000

VALOR TOTAL 60.637,13

*** * * * * * TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE : FRIMON CONSTRUCOES E SERVICOS

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 2.755-5 CONTA : 000000013221

==========

NR. AUTENTICACAO 8.E71.11E.595.7A8.897

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, n° 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 2.199,27
Vencimento: 21/08/2023

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
09/08/2023	192540	SILVANA FOLLE	
Razão Social			**Vencimento**
MUNICÍPIO DE CACOAL			21/08/2023
Inscrição Municipal	**CPF/CNPJ**	**Fone**	**E-mail**
-	04.092.714/0001-28	(69)3907-4131	avulsocacoal@gmail.com
Endereço de Correspondência			
RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804			

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
07/2023	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	2.199,27	0,00	0,00	0,00	2.199,27

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 2.199,27

81670000021 8 99270765202 8 30821555500 1 00000192540 3 — Comprovante do Contribuinte

81670000021 8 99270765202 8 30821555500 1 00000192540 3

Município de Cacoal

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
21/08/2023	09/08/2023		0	192540	
Razão Social				**Inscrição Municipal**	**Valor Base de Cálculo**
MUNICÍPIO DE CACOAL				-	0,00
SubTotal			2.199,27	**Multa** 0,00	**Juros** 0,00
Atualização Monetária				**Descontos**	
0,00				0,00	
					Total a pagar
					2.199,27

Observações

Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.

G3320918442857581
09/08/2023 19:04:54

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.04.52
1179701179

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC - CONV SEOSP SEMICT
AGENCIA: 1179-7    CONTA:         66.511-8
EFETUADO POR: CAROLINA L ARMONDES
================================================
Convenio  PREF MUN DE CACOAL
Codigo de Barras   81670000021-8   99270765202-8
                   30821555500-1   00000192540-3
Data do pagamento                     09/08/2023
Valor em Dinheiro                       2.199,27
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.199,27
================================================
DOCUMENTO:  080901
AUTENTICACAO SISBB:
3.171.8CC.848.611.CA9
```

Assinada por	J1976021LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER	09/08/202319:00:03
	J0469915CAROLINA LENZI ARMONDES	09/08/202319:04:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0469915 CAROLINA LENZI ARMONDES.

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT

CONTRATO Nº: 135/PMC/2022

RELATORIO REALIZADO ATÉ: 18/08/2023 11//07/2023 A 18/08/2023

Atividade Realizada:	PINTURA

Atividade Realizada:	PINTURA

Atividade Realizada:	PINTURA

Atividade Realizada:	PINTURA

Atividade Realizada:	PINTURA

Atividade Realizada:	PINTURA

RESP. TÉCNICO EMPRESA

Eng.º Civil Civil Alecxandro B. Rasteiro
Eng. Civil - CREA-17641 D/RO

RESP. TÉCNICO FISCAL

Eng. Fiscal
CREA Nº

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Felipe Ruiz Motta (CPF ###.###.232-##), em 12/09/2023 - 08:52, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/109238. Folha 1 de 2

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT

CONTRATO Nº: 135/PMC/2022

RELATORIO REALIZADO ATÉ: 18/08/2023 11//07/2023 A 18/08/2023



Atividade Realizada:	PINTURA

Atividade Realizada:	PINTURA

Atividade Realizada:	BANCO ARTICULADO PCD

Atividade Realizada:	EXTINTORES

Atividade Realizada:	PALCA DE SINALIZAÇÃO

Atividade Realizada:	PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA

RESP. TÉCNICO EMPRESA

Eng.º Civil Civil Alecxandro B. Rasteiro
Eng. Civil - CREA-17641 D/RO

RESP. TÉCNICO FISCAL

Eng. Fiscal
CREA Nº

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Felipe Ruiz Motta (CPF ###.###.232-##), em 12/09/2023 - 08:52, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/109238. Folha 2 de 2

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-##) em 08/09/2023 às 08:51, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://gruprmcacoal.lxsistemas.com.br/documentos/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 30/08/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 11/07/2023 à 21/08/2023
30/08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
1		**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA**																
1.1	317	Administração e Controle - (Engenheiro Civil - Mestre de obras)	MÊS	6,00	2.245,54	13.473,24	3,43	57%	R$ 7.702,20	2,36	39%	R$ 5.299,47	5,79	96,5%	R$ 13.001,68	0,21	3,5%	R$ 471,56
					Subtotal	**R$ 13.473,24**		**Subtotal**	**R$ 7.702,20**		**Subtotal**	**R$ 5.299,47**		**Subtotal**	**R$ 13.001,68**		**Subtotal**	**R$ 471,56**
2.0		**SERVIÇOS INICIAIS**																
2.1	305	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 01/2020 (74209/1)	M2	6,00	346,64	2.079,84	6,00	100%	R$ 2.079,84		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 2.079,84	0,00	0%	R$ -
2.2	296	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (73992/1)	M2	121,70	13,98	1.701,37	121,70	100%	R$ 1.701,37		0%	R$ -	121,70	100%	R$ 1.701,37	0,00	0%	R$ -
2.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	500,31	3,29	1.646,02	500,31	100%	R$ 1.646,02		0%	R$ -	500,31	100%	R$ 1.646,02	0,00	0%	R$ -
2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,43	60,99	148,21	2,43	100%	R$ 148,21		0%	R$ -	2,43	100%	R$ 148,21	0,00	0%	R$ -
2.5	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,02	8,63	578,38	67,02	100%	R$ 578,38		0%	R$ -	67,02	100%	R$ 578,38	0,00	0%	R$ -
2.6	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	76,28	100,59	7.673,01	76,28	100%	R$ 7.673,01		0%	R$ -	76,28	100%	R$ 7.673,01	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ -**
3		**MOVIMENTO DE TERRA**																
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	11,80	104,94	1.238,29	11,80	100%	R$ 1.238,29		0%	R$ -	11,80	100%	R$ 1.238,29	0,0000	0%	R$ -
3.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	13,08	138,01	1.805,17	13,08	100%	R$ 1.805,17		0%	R$ -	13,08	100%	R$ 1.805,17	0,00	0%	R$ -
		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,47	56,49	421,98	7,47	100%	R$ 421,98		0%	R$ -	7,47	100%	R$ 421,98	0,00	0%	R$ -
		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	9,30	82,23	764,74	9,30	100%	R$ 764,74		0%	R$ -	9,30	100%	R$ 764,74	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ -**
		INFRAESTRUTURA																
		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	7,86	34,18	268,65	7,86	100%	R$ 268,65		0%	R$ -	7,86	100%	R$ 268,65	0,00	0%	R$ -
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	67,11	137,09	9.200,11	67,11	100%	R$ 9.200,11		0%	R$ -	67,11	100%	R$ 9.200,11	0,00	0%	R$ -
4.1.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,90	20,92	374,47	17,90	100%	R$ 374,47		0%	R$ -	17,90	100%	R$ 374,47	0,00	0%	R$ -
4.1.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	145,40	18,72	2.721,89	145,40	100%	R$ 2.721,89		0%	R$ -	145,40	100%	R$ 2.721,89	0,00	0%	R$ -
4.1.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,40	23,54	2.598,82	110,40	100%	R$ 2.598,82		0%	R$ -	110,40	100%	R$ 2.598,82	0,00	0%	R$ -
4.1.6	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,16	888,51	5.473,22	6,16	100%	R$ 5.473,22		0%	R$ -	6,16	100%	R$ 5.473,22	0,00	0%	R$ -
4.1.7	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	60,00	98,81	5.928,60	60,00	100%	R$ 5.928,60		0%	R$ -	60,00	100%	R$ 5.928,60	0,00	0%	R$ -
4.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12,46	34,18	425,88	12,46	100%	R$ 425,88		0%	R$ -	12,46	100%	R$ 425,88	0,00	0%	R$ -
4.2.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	31,89	43,19	1.377,33	31,89	100%	R$ 1.377,33		0%	R$ -	31,89	100%	R$ 1.377,33	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7
- 08:51, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://grupmcacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 30/08/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 11/07/2023 à 21/08/2023
30/08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	44,03	66,38	2.922,71	44,03	100%	R$ 2.922,71		0%	R$ -	44,03	100%	R$ 2.922,71	0,00	0%	R$ -
2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,40	23,54	1.327,66	56,40	100%	R$ 1.327,66		0%	R$ -	56,40	100%	R$ 1.327,66	0,00	0%	R$ -
2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,20	20,92	1.866,06	89,20	100%	R$ 1.866,06		0%	R$ -	89,20	100%	R$ 1.866,06	0,00	0%	R$ -
2.6	34838	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_12/2015 - REF - SINAPI (92725,3/2020) -	M3	2,50	848,51	2.121,28	2,50	100%	R$ 2.121,28		0%	R$ -	2,50	100%	R$ 2.121,28	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ -
5		SUPERESTRUTURA																
5.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	52,50	66,10	3.470,25	52,50	100%	R$ 3.470,25		0%	R$ -	52,50	100%	R$ 3.470,25	0,00	0%	R$ -
5.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,10	20,39	1.347,78	66,10	100%	R$ 1.347,78		0%	R$ -	66,10	100%	R$ 1.347,78	0,00	0%	R$ -
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,70	17,26	2.601,08	150,70	100%	R$ 2.601,08		0%	R$ -	150,70	100%	R$ 2.601,08	0,00	0%	R$ -
		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,70	910,49	2.458,32	2,70	100%	R$ 2.458,32		0%	R$ -	2,70	100%	R$ 2.458,32	0,00	0%	R$ -
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	48,62	104,59	5.085,17	48,62	100%	R$ 5.085,17		0%	R$ -	48,62	100%	R$ 5.085,17	0,00	0%	R$ -
5.2.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	145,50	23,54	3.425,07	145,50	100%	R$ 3.425,07		0%	R$ -	145,50	100%	R$ 3.425,07	0,00	0%	R$ -
5.2.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,10	20,85	3.338,09	160,10	100%	R$ 3.338,09		0%	R$ -	160,10	100%	R$ 3.338,09	0,00	0%	R$ -
5.2.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,86	910,49	2.604,00	2,86	100%	R$ 2.604,00		0%	R$ -	2,86	100%	R$ 2.604,00	0,00	0%	R$ -
5.3.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,32	82,34	438,05	5,32	100%	R$ 438,05		0%	R$ -	5,32	100%	R$ 438,05	0,00	0%	R$ -
5.3.2	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,08	21,00	400,68	19,08	100%	R$ 400,68		0%	R$ -	19,08	100%	R$ 400,68	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-08:51, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://grupmcacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 30/08/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 11/07/2023 à 21/08/2023
30/08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
5.4	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,65	742,59	482,68	0,65	100%	R$ 482,68		0%	R$ -	0,65	100%	R$ 482,68	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	R$ 25.651,17		Subtotal	R$ 25.651,17		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 25.651,17		Subtotal	R$ -
6		PAREDES E PAINEIS																
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	125,24	120,59	15.102,69	125,24	100%	R$ 15.102,69		0%	R$ -	125,24	100%	R$ 15.102,69	0,00	0%	R$ -
6.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,40	77,15	416,61	5,40	100%	R$ 416,61		0%	R$ -	5,40	100%	R$ 416,61	0,00	0%	R$ -
6.3	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,40	75,43	407,32	5,40	100%	R$ 407,32		0%	R$ -	5,40	100%	R$ 407,32	0,00	0%	R$ -
6.4	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	17,15	129,47	2.220,41		0%	R$ -	17,15	100%	R$ 2.220,41	17,15	100%	R$ 2.220,41	0,00	0%	R$ -
6.5	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80	89,87	161,77	1,80	100%	R$ 161,77		0%	R$ -	1,80	100%	R$ 161,77	0,00	0%	R$ -
6.6	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,80	83,97	151,15	1,80	100%	R$ 151,15		0%	R$ -	1,80	100%	R$ 151,15	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	R$ 18.459,95		Subtotal	R$ 16.239,54		Subtotal	R$ 2.220,41		Subtotal	R$ 18.459,95		Subtotal	R$ -
7		ESQUADRIAS																
7.1	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	720,42	720,42		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 720,42	1,00	100%	R$ 720,42	0,00	0%	R$ -
7.2	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	628,08	4.396,56		0%	R$ -	7,00	100%	R$ 4.396,56	7,00	100%	R$ 4.396,56	0,00	0%	R$ -
7.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,25	985,39	6.158,69	5,40	86%	R$ 5.321,11		0%	R$ -	5,40	86%	R$ 5.321,11	0,85	14%	R$ 837,58
7.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,82	377,72	3.331,49	3,60	41%	R$ 1.359,79		0%	R$ -	3,60	41%	R$ 1.359,79	5,22	59%	R$ 1.971,70
7.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20	728,80	874,56	1,20	100%	R$ 874,56		0%	R$ -	1,20	100%	R$ 874,56	0,00	0%	R$ -
7.6	308	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG. REF.: 68054	m²	5,88	533,55	3.137,27		0%	R$ -	5,88	100%	R$ 3.137,27	5,88	100%	R$ 3.137,27	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	R$ 18.618,99		Subtotal	R$ 7.555,46		Subtotal	R$ 8.254,25		Subtotal	R$ 15.809,71		Subtotal	R$ 2.809,28
8		COBERTURA																

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-##) em 30/08/2023 08:51, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://grupmcacoal.lxsistemas.com.br/documentos/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 30/08/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 11/07/2023 à 21/08/2023
30/08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
8.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	99,10	16,58	1.643,08	99,10	100%	R$ 1.643,08		0%	R$ -	99,10	100%	R$ 1.643,08	0,00	0%	R$ -
8.2	100372	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2.286,23	4.572,46	2,00	100%	R$ 4.572,46		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 4.572,46	0,00	0%	R$ -
8.3	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	837,67	1.675,34	2,00	100%	R$ 1.675,34		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 1.675,34	0,00	0%	R$ -
8.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	99,10	48,09	4.765,72	99,10	100%	R$ 4.765,72		0%	R$ -	99,10	100%	R$ 4.765,72	0,00	0%	R$ -
8.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,72	112,84	2.338,04	20,72	100%	R$ 2.338,04		0%	R$ -	20,72	100%	R$ 2.338,04	0,00	0%	R$ -
8.6	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,56	67,01	3.924,11	58,56	100%	R$ 3.924,11		0%	R$ -	58,56	100%	R$ 3.924,11	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 18.918,75**		**Subtotal**	**R$ 18.918,75**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 18.918,75**		**Subtotal**	**R$ -**
		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																
9.1.2		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	389,32	5,16	2.008,89	389,32	100%	R$ 2.008,89		0%	R$ -	389,32	100%	R$ 2.008,89	0,00	0%	R$ -
		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	389,32	24,61	9.581,17	389,32	100%	R$ 9.581,17		0%	R$ -	389,32	100%	R$ 9.581,17	0,00	0%	R$ -
9.1.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	92,30	32,64	3.012,67	92,30	100%	R$ 3.012,67		0%	R$ -	92,30	100%	R$ 3.012,67	0,00	0%	R$ -
9.1.4	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	92,30	85,44	7.886,11	92,30	100%	R$ 7.886,11		0%	R$ -	92,30	100%	R$ 7.886,11	0,00	0%	R$ -
9.1.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	105,19	43,86	4.613,63	105,19	100%	R$ 4.613,63		0%	R$ -	105,19	100%	R$ 4.613,63	0,00	0%	R$ -
9.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	303,48	9,64	2.925,55	303,48	100%	R$ 2.925,55		0%	R$ -	303,48	100%	R$ 2.925,55	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-##) e DANIELE DE SOUZA (CPF ###.###.7##-##).
08:51, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://grupmcacoal.lxsistemas.com.br/documentos/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 30/08/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 11/07/2023 à 21/08/2023
30/08/2023

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA					MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
9.2.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	303,48	61,02	18.518,35	303,48	100%	R$ 18.518,35		0%	R$ -	303,48	100%	R$ 18.518,35	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 48.546,37**		**Subtotal**	**R$ 48.546,37**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 48.546,37**		**Subtotal**	**R$ -**
10		**PISOS E REVESTIMENTOS**																
10.1.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	105,190	32,60	3.429,19	31,70	30%	R$ 1.033,42		0%	R$ -	31,70	30%	R$ 1.033,42	73,490	70%	R$ 2.395,77
10.1.2	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	105,190	148,69	15.640,70	105,19	100%	R$ 15.640,70		0%	R$ -	105,19	100%	R$ 15.640,70	0,000	0%	R$ -
10.1.3	co 04	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 - Cópia SINAPI (88650,12/2021) -	M	79,00	22,14	1.749,06	79,00	100%	R$ 1.749,06		0%	R$ -	79,00	100%	R$ 1.749,06	0,00	0%	R$ -
10.2.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	29,90	102,63	3.068,64	29,90	100%	R$ 3.068,64		0%	R$ -	29,90	100%	R$ 3.068,64	0,00	0%	R$ -
10.2.2	100	PISO PODOTÁTIL EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - ALERTA	M2	1,25	181,99	227,49	1,25	100%	R$ 227,49		0%	R$ -	1,25	100%	R$ 227,49	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 24.115,08**		**Subtotal**	**R$ 21.719,31**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 21.719,31**		**Subtotal**	**R$ 2.395,77**
		PINTURAS E ACABAMENTOS																
		REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	293,77	2,77	813,74		0%	R$ -	293,77	100%	R$ 813,74	293,77	100%	R$ 813,74	0,00	0%	R$ -
		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	293,77	16,35	4.803,14		0%	R$ -	293,77	100%	R$ 4.803,14	293,77	100%	R$ 4.803,14	0,00	0%	R$ -
		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2	293,77	13,43	3.945,33		0%	R$ -	293,77	100%	R$ 3.945,33	293,77	100%	R$ 3.945,33	0,00	0%	R$ -
11.2.1	35236	REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	300,23	2,77	831,64		0%	R$ -	300,23	100%	R$ 831,64	300,23	100%	R$ 831,64	0,00	0%	R$ -
11.2.2	35235	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2	300,23	13,43	4.032,09		0%	R$ -	300,23	100%	R$ 4.032,09	300,23	100%	R$ 4.032,09	0,00	0%	R$ -
11.2.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	29,90	19,30	577,07		0%	R$ -	29,90	100%	R$ 577,07	29,90	100%	R$ 577,07	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 15.003,01**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 15.003,01**		**Subtotal**	**R$ 15.003,01**		**Subtotal**	**R$ -**
12		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**																
12.1.1	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	43,97	87,94	2,00	100%	R$ 87,94		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 87,94	0,00	0%	R$ -
12.1.2	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	78,51	78,51	1,00	100%	R$ 78,51		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 78,51	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-51, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://gpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentos/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 30/08/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 11/07/2023 à 21/08/2023
30/08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.1.3	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	40,21	40,21	1,00	100%	R$ 40,21		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 40,21	0,00	0%	R$ -
12.1.4	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	9,53	28,59		0%	R$ -	1,00	33%	R$ 9,53	1,00	33%	R$ 9,53	2,00	67%	R$ 19,06
12.1.5	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	6,71	26,84	4,00	100%	R$ 26,84		0%	R$ -	4,00	100%	R$ 26,84	0,00	0%	R$ -
12.1.6	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	14,46	86,76	6,00	100%	R$ 86,76		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 86,76	0,00	0%	R$ -
12.1.7	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,03	26,06	2,00	100%	R$ 26,06		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 26,06	0,00	0%	R$ -
12.1.8	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	4,99	29,94	6,00	100%	R$ 29,94		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 29,94	0,00	0%	R$ -
12.1.9	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	15,78	94,68	6,00	100%	R$ 94,68		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 94,68	0,00	0%	R$ -
		LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	12,68	63,40	5,00	100%	R$ 63,40		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 63,40	0,00	0%	R$ -
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,35	23,33	264,80	11,35	100%	R$ 264,80		0%	R$ -	11,35	100%	R$ 264,80	0,00	0%	R$ -
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,65	21,22	416,97	19,65	100%	R$ 416,97		0%	R$ -	19,65	100%	R$ 416,97	0,00	0%	R$ -
12.1.13	96642	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	1,00	20,30	20,30	1,00	100%	R$ 20,30		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 20,30	0,00	0%	R$ -
12.1.14	96713	TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	3,00	34,68	104,04	3,00	100%	R$ 104,04		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 104,04	0,00	0%	R$ -
12.1.15	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	23,45	70,35	3,00	100%	R$ 70,35		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 70,35	0,00	0%	R$ -
12.1.16	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	16,64	83,20	5,00	100%	R$ 83,20		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 83,20	0,00	0%	R$ -
12.2.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,64	61,16	895,38	14,64	100%	R$ 895,38		0%	R$ -	14,64	100%	R$ 895,38	0,00	0%	R$ -
12.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,27	31,48	197,38	6,27	100%	R$ 197,38		0%	R$ -	6,27	100%	R$ 197,38	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7
08:51, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://grupmcacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 30/08/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 11/07/2023 à 21/08/2023
30/08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.2.3	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,26	22,59	5,87	0,26	100%	R$ 5,87		0%	R$ -	0,26	100%	R$ 5,87	0,00	0%	R$ -
12.2.4	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	10,94	21,88	2,00	100%	R$ 21,88		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 21,88	0,00	0%	R$ -
12.2.5	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	7,81	39,05	5,00	100%	R$ 39,05		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 39,05	0,00	0%	R$ -
12.2.6	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,23	54,46	2,00	100%	R$ 54,46		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 54,46	0,00	0%	R$ -
12.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	10,94	65,64	6,00	100%	R$ 65,64		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 65,64	0,00	0%	R$ -
12.2.8	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,16	54,32	2,00	100%	R$ 54,32		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 54,32	0,00	0%	R$ -
12.2.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	7,93	39,65	5,00	100%	R$ 39,65		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 39,65	0,00	0%	R$ -
		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	8,52	51,12	6,00	100%	R$ 51,12		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 51,12	0,00	0%	R$ -
		TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 72293	UN	1,00	13,04	13,04	1,00	100%	R$ 13,04		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 13,04	0,00	0%	R$ -
		CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF.: SINAPI (74166/1,6/2020)	UN	2,00	292,92	585,84	2,00	100%	R$ 585,84		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 585,84	0,00	0%	R$ -
12.2.13	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	34,60	103,80	3,00	100%	R$ 103,80		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 103,80	0,00	0%	R$ -
12.2.14	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00	361,38	361,38	1,00	100%	R$ 361,38		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 361,38	0,00	0%	R$ -
12.2.15	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	12,65	50,60	4,00	100%	R$ 50,60		0%	R$ -	4,00	100%	R$ 50,60	0,00	0%	R$ -
12.2.16	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	22,35	67,05	3,00	100%	R$ 67,05		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 67,05	0,00	0%	R$ -
12.2.17	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,36	21,05	175,98	8,36	100%	R$ 175,98		0%	R$ -	8,36	100%	R$ 175,98	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7
- 08:51, e pode ser validado pelo QR Code acima ou pelo link https://gruprncacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 30/08/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 11/07/2023 à 21/08/2023
30/08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.2.18	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	30,17	30,17	1,00	100%	R$ 30,17		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 30,17	0,00	0%	R$ -
12.2.19	220	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL. ref. 89692	UN	1,00	31,30	31,30	1,00	100%	R$ 31,30		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 31,30	0,00	0%	R$ -
12.2.20	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,40	24,80		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 24,80
12.2.21	219	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, COM ADAPTADOR, EM PVC 1.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 86883	UN	1,00	22,96	22,96	1,00	100%	R$ 22,96		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 22,96	0,00	0%	R$ -
12.2.22	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	7,73	7,73	1,00	100%	R$ 7,73		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 7,73	0,00	0%	R$ -
12.2.23	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	199,63	199,63		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 199,63
12.3.1	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	222,27	444,54	2,00	100%	R$ 444,54		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 444,54	0,00	0%	R$ -
12.3.2	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	96,60	96,60	1,00	100%	R$ 96,60		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 96,60	0,00	0%	R$ -
12.3.3	14	Ducha higiênica 25 mm x 1/2". Referência Sinapi: 9535	und	2,00	117,67	235,34	2,00	100%	R$ 235,34		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 235,34	0,00	0%	R$ -
		VASO SANITÁRIO SIFONADO CO CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA COM ASSENTO PARA PCD - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Referência Sinapi: 86888	und	1,00	584,02	584,02	1,00	100%	R$ 584,02		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 584,02	0,00	0%	R$ -
		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	61,16	183,48		0%	R$ -	1,00	33%	R$ 61,16	1,00	33%	R$ 61,16	2,00	67%	R$ 122,32
		SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	79,98	159,96	2,00	100%	R$ 159,96		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 159,96	0,00	0%	R$ -
12.3.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	37,91	75,82	2,00	100%	R$ 75,82		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 75,82	0,00	0%	R$ -
12.3.8	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	312,57	937,71	3,00	100%	R$ 937,71		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 937,71	0,00	0%	R$ -
12.3.9	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	281,44	281,44	1,00	100%	R$ 281,44		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 281,44	0,00	0%	R$ -
12.3.10	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	281,44	562,88	2,00	100%	R$ 562,88		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 562,88	0,00	0%	R$ -
12.3.11	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.016,68	1.016,68		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 1.016,68	1,00	100%	R$ 1.016,68	0,00	0%	R$ -
12.3.12	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	245,88	245,88	1,00	100%	R$ 245,88		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 245,88	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	**R$ 9.445,97**			**Subtotal R$ 7.992,79**			**Subtotal R$ 1.087,37**			**Subtotal R$ 9.080,16**			**Subtotal R$ 365,81**
13		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**																
13.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	28,82	172,92	6,00	100%	R$ 172,92		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 172,92	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-08:51, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://gruprncacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 30/08/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 11/07/2023 à 21/08/2023
30/08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
13.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	45,57	91,14	2,00	100%	R$ 91,14		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 91,14	0,00	0%	R$ -
13.3	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	45,57	136,71	2,00	67%	R$ 91,14		0%	R$ -	2,00	67%	R$ 91,14	1,00	33%	R$ 45,57
13.4	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	48,75	536,25	11,00	100%	R$ 536,25		0%	R$ -	11,00	100%	R$ 536,25	0,00	0%	R$ -
13.5	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	44,66	133,98	3,00	100%	R$ 133,98		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 133,98	0,00	0%	R$ -
13.6	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	53,71	53,71	1,00	100%	R$ 53,71		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 53,71	0,00	0%	R$ -
13.7	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	39,15	117,45	3,00	100%	R$ 117,45		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 117,45	0,00	0%	R$ -
13.8	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	11,46	252,12	22,00	100%	R$ 252,12		0%	R$ -	22,00	100%	R$ 252,12	0,00	0%	R$ -
13.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,60	4,67	488,48	104,60	100%	R$ 488,48		0%	R$ -	104,60	100%	R$ 488,48	0,00	0%	R$ -
13.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	541,39	6,31	3.416,17	541,39	100%	R$ 3.416,17		0%	R$ -	541,39	100%	R$ 3.416,17	0,00	0%	R$ -
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,55	8,87	253,24	28,55	100%	R$ 253,24		0%	R$ -	28,55	100%	R$ 253,24	0,00	0%	R$ -
		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,86	27,72	2,00	100%	R$ 27,72		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 27,72	0,00	0%	R$ -
		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,24	15,24	1,00	100%	R$ 15,24		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 15,24	0,00	0%	R$ -
13.14	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	82,12	164,24		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	2,00	100%	R$ 164,24
13.15	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	86,26	86,26	1,00	100%	R$ 86,26		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 86,26	0,00	0%	R$ -
13.16	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,32	130,64	2,00	100%	R$ 130,64		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 130,64	0,00	0%	R$ -
13.17	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,06	68,06	1,00	100%	R$ 68,06		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 68,06	0,00	0%	R$ -
13.18	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	808,68	808,68	1,00	100%	R$ 808,68		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 808,68	0,00	0%	R$ -
13.19	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,95	10,51	356,81	33,95	100%	R$ 356,81		0%	R$ -	33,95	100%	R$ 356,81	0,00	0%	R$ -
13.20	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,80	11,66	1.735,01	148,80	100%	R$ 1.735,01		0%	R$ -	148,80	100%	R$ 1.735,01	0,00	0%	R$ -
13.21	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,20	17,86	182,17	10,20	100%	R$ 182,17		0%	R$ -	10,20	100%	R$ 182,17	0,00	0%	R$ -
13.22	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	12,00	35,68	428,16		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	12,00	100%	R$ 428,16

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7##-08:51, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link https://gruprncacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 30/08/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 11/07/2023 à 21/08/2023
30/08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
13.23	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	14,00	30,16	422,24		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	14,00	100%	R$ 422,24
					Subtotal	R$ 10.077,40		Subtotal	R$ 9.017,19		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 9.017,19		Subtotal	R$ 1.060,21
14		REDE DE LÓGICA																
14.1	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,0000	727,35	1.454,70	1,00	50%	R$ 727,35	1,00	50%	R$ 727,35	2,00	100%	R$ 1.454,70	0,0000	0%	R$ -
14.2	34834	Switch 24 portas RJ45 1GbE, 4 portas SFP+ 10GbE, Stacking REF: CEREST	UN	1,00	5.249,72	5.249,72	1,00	100%	R$ 5.249,72		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 5.249,72	0,00	0%	R$ -
14.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	22,00	51,65	1.136,30	22,00	100%	R$ 1.136,30		0%	R$ -	22,00	100%	R$ 1.136,30	0,00	0%	R$ -
14.4	215	BANDEJA 2U´S - RACK 19"	UND	1,00	216,61	216,61	1,00	100%	R$ 216,61		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 216,61	0,00	0%	R$ -
14.5	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,46	126,06	11,00	100%	R$ 126,06		0%	R$ -	11,00	100%	R$ 126,06	0,00	0%	R$ -
14.6	214	REGUA DE TOMADAS PARA RACK 19" 10 TOMADAS 10A	UND	1,00	170,85	170,85		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 170,85	1,00	100%	R$ 170,85	0,00	0%	R$ -
14.7	212	ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U	UN	4,00	121,21	484,84	1,00	25%	R$ 121,21	3,00	75%	R$ 363,63	4,00	100%	R$ 484,84	0,00	0%	R$ -
14.8	34825	TAMPA CEGA DE 1U P/ RACK 19". Ref. SEMPLAN	UN	2,00	82,06	164,12		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 164,12	2,00	100%	R$ 164,12	0,00	0%	R$ -
14.9	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,50	16,75	343,38	20,50	100%	R$ 343,38		0%	R$ -	20,50	100%	R$ 343,38	0,00	0%	R$ -
14.10	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,05	20,73	519,29	25,05	100%	R$ 519,29		0%	R$ -	25,05	100%	R$ 519,29	0,00	0%	R$ -
14.11	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,50	12,76	312,62	24,50	100%	R$ 312,62		0%	R$ -	24,50	100%	R$ 312,62	0,00	0%	R$ -
		CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 91927	M	199,90	6,09	1.217,39	199,90	100%	R$ 1.217,39		0%	R$ -	199,90	100%	R$ 1.217,39	0,00	0%	R$ -
		CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00	713,70	713,70		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	1,00	100%	R$ 713,70
		TOMADA DE REDE RJ45	UN	11,00	51,65	568,15		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	11,00	100%	R$ 568,15
		GABINETE 19" - PORTA ACRILICO FUME 16U X 570mm. Ref.: SINAPI (101878,2/2021)	UN	1,00	1.785,41	1.785,41		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 1.785,41	1,00	100%	R$ 1.785,41	0,00	0%	R$ -
		BLOCO CONEXÃO 110 IDC. Ref.: SINAPI (98593,2/2021)	UN	1,00	2.374,32	2.374,32		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 2.374,32	1,00	100%	R$ 2.374,32	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	R$ 16.837,46		Subtotal	R$ 9.969,93		Subtotal	R$ 5.585,68		Subtotal	R$ 15.555,61		Subtotal	R$ 1.281,85
15		COMBATE A INCÊNDIO																
15.1	157	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.REF.: SINAPI (83635)	UN	1,00	396,29	396,29		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 396,29	1,00	100%	R$ 396,29	0,00	0%	R$ -
15.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	31,23	156,15		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 156,15	5,00	100%	R$ 156,15	0,00	0%	R$ -
15.3	166	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	30,53	30,53		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 30,53	1,00	100%	R$ 30,53	0,00	0%	R$ -
15.4	160	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA ", FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	46,08	46,08		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 46,08	1,00	100%	R$ 46,08	0,00	0%	R$ -

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.7
- Obtenha e verifique a validade pelo QR Code ao lado e pelo link: https://grpmcacoal.lxsistemas.com.br/do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 30/08/2023
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 11/07/2023 à 21/08/2023
30/08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA							MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	Preço com Bdi	VALOR CONTRATADO	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
5.5	161	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "RISCO DE CHOQUE" - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	48,35	48,35		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 48,35	1,00	100%	R$ 48,35	0,00	0%	R$ -
					Subtotal	R$ 677,40		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 677,40		Subtotal	R$ 677,40		Subtotal	R$ -
16		SERVIÇOS FINAIS																
16.1	61	LIMPEZA FINAL DA OBRA. Ref.SINAPI 11/2018: 9537	M2	121,70	3,83	466,11		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	121,70	100%	R$ 466,11
					Subtotal	R$ 466,11		Subtotal	R$ -			R$ -		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 466,11
					TOTAL SEM BDI	R$ 228.481,46		TOTAL	R$ 189.443,58		TOTAL	R$ 31.683,22		TOTAL	R$ 221.126,81		TOTAL	R$ 7.354,65
					TOTAL COM BDI	R$ 274.954,59		TOTAL	R$ 227.976,40		TOTAL	R$ 38.127,59		TOTAL	R$ 266.104,00		TOTAL	R$ 8.850,59

INFORMAÇÕES PROCESSO		
TOTAL CONTRATADO SEM BDI	R$	228.481,46
BDI (20,34%)	R$	46.473,13
TOTAL CONTRATADO COM BDI	R$	274.954,59

RESUMO MEDIÇÃO		
TOTAL MEDIÇÃO SEM BDI	R$	31.683,22
BDI (20,34%)	R$	6.444,37
TOTAL MEDIÇÃO COM BDI	R$	38.127,59

Obs: QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 38.127,59 (TRINTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

Visto da Contratada

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 07/09/2023 11:41:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT

FISCAL

Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 11/09/2023 - 12:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://pmcacoal.ixsistemas.com.br/documento/assinado/409256. Folha 1 de 1

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ
Departamento de Fiscalização - Rua Corumbiara, nº 4369, Centro - CEP 76.940-000 - Rolim de Moura/RO - Fone: (69) 3198 - 0032

Nota: 2023000
00000025
Código Verificação
K2CA-QFC7
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
31/08/2023 16:58:14	**08/2023**	**Cacoal - RO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Nenhum	**Exigível em Cacoal**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Frimon Construções e Serviços LTDA

Nome Fantasia	Email
Frimon Construções	**frimon_@hotmail.com**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
16.958.226/0001-30	**31325**	**00000004450094**	**Não**	**Não**	**(69) 98466-7171**

Endereço
Rua 2, 6469 , Boa Esperança - CEP: 76940-000 - Rolim de Moura - RO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
04.092.714/0001-28				**compras@cacoal.ro.gov.br**

Endereço
RUA ANÍSIO SERRÃO , 2100 , CENTRO - CEP: 76962-000 - Cacoal - RO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3º MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT
CONTRATO Nº:135/PMC/2022
PROC. ADM Nº : 3999/2022
CONVENIO Nº 385/PGE-2022
CNO OBRA Nº: 90.014.53234/71

Nota de Empenho n. 5452/2022
Nota de Empenho n. 5453/2022

MÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT, NO VALOR DE R$ 26.689,31
MATERIAIS REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT NO VALOR DE R$ 11.438,28
ISSQN 5% X 26.689,31= 1.334,47

CAIXA ECONOMICA:

nº: 1322-1

FEDERAIS

(R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
38.127,59	**11.438,28**	**0,00**	**26.689,31**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
******	**1.334,47**	**0,00**	**36.793,12**	**38.127,59**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 31/08/2023 16:58:15
Para validação desta NFSe acesse: http://rolimdemouraro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.607 de 05 de julho de 2016.

Certifico que os serviços foram prestados.
Cacoal/RO 11 de setembro de 2023
Daniela Patrícia Foloni Bianchini
Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
Decreto Municipal Nº 9222/PMC/2023

19/09/2023 **- BANCO DO BRASIL -**

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : PREF MUNIC DE CACOAL

AGENCIA : 1.179-7 **CONTA : 00.000.066.511-8**

==========

DATA DA TRANSFERENCIA **18/09/2023**

Nr.DOCUMENTO **357-00000000**

VALOR TOTAL **36.793,12**

*** * * * * * TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE : FRIMON CONSTRUCOES E SERVICOS

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 2.755-5 **CONTA : 000000013221**

==========

NR. AUTENTICACAO **0.157.BC0.DA2.55E.EE2**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, n° 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 1.334,47
Vencimento: 20/09/2023

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
14/09/2023	194813	SILVANA FOLLE	
Razão Social			Vencimento
MUNICÍPIO DE CACOAL			20/09/2023
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
-	04.092.714/0001-28	(69)3907-4131	avulsocacoal@gmail.com
Endereço de Correspondência			
RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804			

Competência	Tributo	Residual (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Atualização (R$)	Honorário (R$)	Total (R$)
08/2023	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	1.334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,47

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Total em R$: 1.334,47

81600000013 2 34470765202 2 30920555500 1 00000194813 2 Comprovante do Contribuinte

81600000013 2 34470765202 2 30920555500 1 00000194813 2

Município de Cacoal

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
20/09/2023	14/09/2023		0	194813	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
MUNICÍPIO DE CACOAL				-	0,00
SubTotal			1.334,47	Multa	Juros
				0,00	0,00
Atualização Monetária				Descontos	
0,00				0,00	
					Total a pagar
					1.334,47

Observações

Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.04.49
1179701179

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC - CONV SEOSP SEMICT
AGENCIA: 1179-7    CONTA:         66.511-8
EFETUADO POR: CAROLINA L ARMONDES
================================================
Convenio  PREF MUN DE CACOAL
Codigo de Barras   81600000013-2   34470765202-2
                   30920555500-1   00000194813-2
Data do pagamento                     15/09/2023
Valor em Dinheiro                       1.334,47
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.334,47
================================================
DOCUMENTO:  091501
AUTENTICACAO SISBB:
2.D43.0D1.DF4.4D4.075
```

Assinada por	J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER	15/09/2023 14:00:05
	J0469915 CAROLINA LENZI ARMONDES	15/09/2023 14:04:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0469915 CAROLINA LENZI ARMONDES.

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRA: Reforma e Ampliação SEMICT
CONTRATO Nº: 135/PMC/2022
RELATORIO REALIZADO ATÉ: 08/03/2024

26/02/2024 A 08/03/2024

Atividade Realizada:	* EXECUÇÃO DE PAREDES DE GESSO



Atividade Realizada:	* EXECUÇÃO DE PAREDES DE GESSO

Atividade Realizada:	* EXECUÇÃO DE PAREDES DE GESSO



Atividade Realizada:	EXECUÇÃO ELETRICA

Atividade Realizada:	* EXECUÇÃO DE PISO PODOTATIL



Atividade Realizada:	EXECUÇÃO DE PINTURA

RESP. TÉCNICO EMPRESA

Eng.° Civil Civil Alecxandro B. Rasteiro
Eng. Civil - CREA-17641 D/RO

RESP. TÉCNICO FISCAL

Paulo Felipe Ruiz Motta
Engenheiro Civil
Eng. Fiscal
CREA Nº CREA 2267/D RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 22/03/2024
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022

Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Período de Medição : 26/02/2024 à 08/03/2024
22/03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA								MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	Preço com Bdi	VALOR TOTAL APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
1		**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA**																	
1.1	317	Administração e Controle - (Engenheiro Civil - Mestre de obras)	MÊS	6,00	6,00	2.245,54	13.473,24	5,79	97%	R$ 13.001,68	0,21	4%	R$ 471,56	6,00	100,0%	R$ 13.473,24	0,00	0,0%	R$ -
						Subtotal	**R$ 13.473,24**		**Subtotal**	**R$ 13.001,68**		**Subtotal**	**R$ 471,56**		**Subtotal**	**R$ 13.473,24**		**Subtotal**	**R$ -**
2.0		**SERVIÇOS INICIAIS**																	
2.1	305	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 01/2020 (74209/1)	M2	6,00	6,00	346,64	2.079,84	6,00	100%	R$ 2.079,84		0%	R$ -	6,00	100,0%	R$ 2.079,84	0,00	0,0%	R$ -
2.2	296	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (73992/1)	M2	121,70	121,70	13,98	1.701,37	121,70	100%	R$ 1.701,37		0%	R$ -	121,70	100,0%	R$ 1.701,37	0,00	0,0%	R$ -
2.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	500,31	500,31	3,29	1.646,02	500,31	100%	R$ 1.646,02		0%	R$ -	500,31	100,0%	R$ 1.646,02	0,00	0,0%	R$ -
2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,43	2,43	60,99	148,21	2,43	100%	R$ 148,21		0%	R$ -	2,43	100,0%	R$ 148,21	0,00	0,0%	R$ -
2.5	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,02	67,02	8,63	578,38	67,02	100%	R$ 578,38		0%	R$ -	67,02	100,0%	R$ 578,38	0,00	0,0%	R$ -
2.6	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	76,28	76,28	100,59	7.673,01	76,28	100%	R$ 7.673,01		0%	R$ -	76,28	100,0%	R$ 7.673,01	0,00	0,0%	R$ -
						Subtotal	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 13.826,83**		**Subtotal**	**R$ -**
3		**MOVIMENTO DE TERRA**																	
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	11,80	11,80	104,94	1.238,29	11,80	100%	R$ 1.238,29		0%	R$ -	11,80	100,0%	R$ 1.238,29	0,00	0,0%	R$ -
3.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	13,08	13,08	138,01	1.805,17	13,08	100%	R$ 1.805,17		0%	R$ -	13,08	100,0%	R$ 1.805,17	0,00	0,0%	R$ -
3.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,47	7,47	56,49	421,98	7,47	100%	R$ 421,98		0%	R$ -	7,47	100,0%	R$ 421,98	0,00	0,0%	R$ -
3.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	9,30	9,30	82,23	764,74	9,30	100%	R$ 764,74		0%	R$ -	9,30	100,0%	R$ 764,74	0,00	0,0%	R$ -
						Subtotal	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ -**		**Subtotal**	**R$ 4.230,18**		**Subtotal**	**R$ -**
4		**INFRAESTRUTURA**																	
4.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	7,86	7,86	34,18	268,65	7,86	100%	R$ 268,65		0%	R$ -	7,86	100,0%	R$ 268,65	0,00	0,0%	R$ -
4.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	67,11	67,11	137,09	9.200,11	67,11	100%	R$ 9.200,11		0%	R$ -	67,11	100,0%	R$ 9.200,11	0,00	0,0%	R$ -
4.1.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,90	17,90	20,92	374,47	17,90	100%	R$ 374,47		0%	R$ -	17,90	100,0%	R$ 374,47	0,00	0,0%	R$ -
4.1.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	145,40	145,40	18,72	2.721,89	145,40	100%	R$ 2.721,89		0%	R$ -	145,40	100,0%	R$ 2.721,89	0,00	0,0%	R$ -
4.1.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,40	110,40	23,54	2.598,82	110,40	100%	R$ 2.598,82		0%	R$ -	110,40	100,0%	R$ 2.598,82	0,00	0,0%	R$ -
4.1.6	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,16	6,16	888,51	5.473,22	6,16	100%	R$ 5.473,22		0%	R$ -	6,16	100,0%	R$ 5.473,22	0,00	0,0%	R$ -
4.1.7	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	60,00	60,00	98,81	5.928,60	60,00	100%	R$ 5.928,60		0%	R$ -	60,00	100,0%	R$ 5.928,60	0,00	0,0%	R$ -
4.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12,46	12,46	34,18	425,88	12,46	100%	R$ 425,88		0%	R$ -	12,46	100,0%	R$ 425,88	0,00	0,0%	R$ -
4.2.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	31,89	31,89	43,19	1.377,33	31,89	100%	R$ 1.377,33		0%	R$ -	31,89	100,0%	R$ 1.377,33	0,00	0,0%	R$ -
4.2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	44,03	44,03	66,38	2.922,71	44,03	100%	R$ 2.922,71		0%	R$ -	44,03	100,0%	R$ 2.922,71	0,00	0,0%	R$ -
4.2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,40	56,40	23,54	1.327,66	56,40	100%	R$ 1.327,66		0%	R$ -	56,40	100,0%	R$ 1.327,66	0,00	0,0%	R$ -

Paulo Felipe Ruiz Motta
Engenheiro Civil
CREA 8297D RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 22/03/2024
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022

Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Período de Medição : 26/02/2024 à 08/03/2024
22/03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA								MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	Preço com Bdi	VALOR TOTAL APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
4.2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,20	89,20	20,92	1.866,06	89,20	100%	R$ 1.866,06		0%	R$ -	89,20	100,0%	R$ 1.866,06	0,00	0,0%	R$ -
4.2.6	34838	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_12/2015 - REF - SINAPI (92725,3/2020) -	M3	2,50	2,50	848,51	2.121,28	2,50	100%	R$ 2.121,28		0%	R$ -	2,50	100,0%	R$ 2.121,28	0,00	0,0%	R$ -
						Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 36.606,68		Subtotal	R$ -
5		SUPERESTRUTURA																	
5.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	52,50	52,50	66,10	3.470,25	52,50	100%	R$ 3.470,25		0%	R$ -	52,50	100,0%	R$ 3.470,25	0,00	0,0%	R$ -
5.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,10	66,10	20,39	1.347,78	66,10	100%	R$ 1.347,78		0%	R$ -	66,10	100,0%	R$ 1.347,78	0,00	0,0%	R$ -
5.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,70	150,70	17,26	2.601,08	150,70	100%	R$ 2.601,08		0%	R$ -	150,70	100,0%	R$ 2.601,08	0,00	0,0%	R$ -
5.1.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,70	2,70	910,49	2.458,32	2,70	100%	R$ 2.458,32		0%	R$ -	2,70	100,0%	R$ 2.458,32	0,00	0,0%	R$ -
5.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	48,62	48,62	104,59	5.085,17	48,62	100%	R$ 5.085,17		0%	R$ -	48,62	100,0%	R$ 5.085,17	0,00	0,0%	R$ -
5.2.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	145,50	145,50	23,54	3.425,07	145,50	100%	R$ 3.425,07		0%	R$ -	145,50	100,0%	R$ 3.425,07	0,00	0,0%	R$ -
5.2.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,10	160,10	20,85	3.338,09	160,10	100%	R$ 3.338,09		0%	R$ -	160,10	100,0%	R$ 3.338,09	0,00	0,0%	R$ -
5.2.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,86	2,86	910,49	2.604,00	2,86	100%	R$ 2.604,00		0%	R$ -	2,86	100,0%	R$ 2.604,00	0,00	0,0%	R$ -
5.3.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,32	5,32	82,34	438,05	5,32	100%	R$ 438,05		0%	R$ -	5,32	100,0%	R$ 438,05	0,00	0,0%	R$ -
5.3.2	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,08	19,08	21,00	400,68	19,08	100%	R$ 400,68		0%	R$ -	19,08	100,0%	R$ 400,68	0,00	0,0%	R$ -
5.3.4	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,65	0,65	742,59	482,68	0,65	100%	R$ 482,68		0%	R$ -	0,65	100,0%	R$ 482,68	0,00	0,0%	R$ -
						Subtotal	R$ 25.651,17		Subtotal	R$ 25.651,17		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 25.651,17		Subtotal	R$ -
6		PAREDES E PAINEIS																	
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	125,24	125,24	120,59	15.102,69	125,24	100%	R$ 15.102,69		0%	R$ -	125,24	100%	R$ 15.102,69	0,00	0%	R$ -

Paulo Felipe Ruiz Motta
Engenheiro Civil
CREA 8297D RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 22/03/2024
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022

Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Período de Medição : 26/02/2024 à 08/03/2024
22/03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA								MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	Preço com Bdi	VALOR TOTAL APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
6.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,40	5,40	77,15	416,61	5,40	100%	R$ 416,61		0%	R$ -	5,40	100%	R$ 416,61	0,00	0%	R$ -
6.3	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,40	5,40	75,43	407,32	5,40	100%	R$ 407,32		0%	R$ -	5,40	100%	R$ 407,32	0,00	0%	R$ -
6.4	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	17,15	54,02	129,47	6.993,97	17,15	32%	R$ 2.220,41	36,87	68%	R$ 4.773,56	54,02	100%	R$ 6.993,97	0,00	0%	R$ -
6.5	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80	1,80	89,87	161,77	1,80	100%	R$ 161,77		0%	R$ -	1,80	100%	R$ 161,77	0,00	0%	R$ -
6.6	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,80	1,80	83,97	151,15	1,80	100%	R$ 151,15		0%	R$ -	1,80	100%	R$ 151,15	0,00	0%	R$ -
						Subtotal	R$ 23.233,51		Subtotal	R$ 18.459,95		Subtotal	R$ 4.773,56		Subtotal	R$ 23.233,51		Subtotal	R$ -
7		ESQUADRIAS																	
7.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	1,0000	720,42	720,42	1,00	100%	R$ 720,42		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 720,42	0,00	0%	R$ -
7.2	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	7,00	628,08	4.396,56	7,00	100%	R$ 4.396,56		0%	R$ -	7,00	100%	R$ 4.396,56	0,00	0%	R$ -
7.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,25	5,40	985,39	5.321,11	5,40	100%	R$ 5.321,11		0%	R$ -	5,40	100%	R$ 5.321,11	0,00	0%	R$ -
7.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,82	7,38	377,72	2.787,57	3,60	49%	R$ 1.359,79	3,78	51%	R$ 1.427,78	7,38	100%	R$ 2.787,57	0,00	0%	R$ -
7.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20	1,20	728,80	874,56	1,20	100%	R$ 874,56		0%	R$ -	1,20	100%	R$ 874,56	0,00	0%	R$ -
7.6	308	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG. REF.: 68054	m²	5,88	5,88	533,55	3.137,27	5,88	100%	R$ 3.137,27		0%	R$ -	5,88	100%	R$ 3.137,27	0,00	0%	R$ -
						Subtotal	R$ 17.237,49		Subtotal	R$ 15.809,71		Subtotal	R$ 1.427,78		Subtotal	R$ 17.237,49		Subtotal	R$ -
8		COBERTURA																	
8.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	99,10	99,10	16,58	1.643,08	99,10	100%	R$ 1.643,08		0%	R$ -	99,10	100,0%	R$ 1.643,08	0,00	0%	R$ -
8.2	100372	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2,00	2.286,23	4.572,46	2,00	100%	R$ 4.572,46		0%	R$ -	2,00	100,0%	R$ 4.572,46	0,00	0%	R$ -
8.3	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2,00	837,67	1.675,34	2,00	100%	R$ 1.675,34		0%	R$ -	2,00	100,0%	R$ 1.675,34	0,00	0%	R$ -

Paulo Felipe Ruiz Motta
Engenheiro Civil
CREA 8297D RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 22/03/2024
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Período de Medição : 26/02/2024 à 08/03/2024
22/03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA								MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	Preço com Bdi	VALOR TOTAL APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
8.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	99,10	99,10	48,09	4.765,72	99,10	100%	R$ 4.765,72		0%	R$ -	99,10	100,0%	R$ 4.765,72	0,00	0%	R$ -
8.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,72	20,72	112,84	2.338,04	20,72	100%	R$ 2.338,04		0%	R$ -	20,72	100,0%	R$ 2.338,04	0,00	0%	R$ -
8.6	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,56	58,56	67,01	3.924,11	58,56	100%	R$ 3.924,11		0%	R$ -	58,56	100,0%	R$ 3.924,11	0,00	0%	R$ -
							Subtotal R$ 18.918,75			Subtotal R$ 18.918,75			Subtotal R$ -			Subtotal R$ 18.918,75			Subtotal R$ -
9		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																	
9.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	389,32	389,32	5,16	2.008,89	389,32	100%	R$ 2.008,89		0%	R$ -	389,32	100,0%	R$ 2.008,89	0,00	0,0%	R$ -
9.1.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	389,32	389,32	24,61	9.581,17	389,32	100%	R$ 9.581,17		0%	R$ -	389,32	100,0%	R$ 9.581,17	0,00	0,0%	R$ -
9.1.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	92,30	92,30	32,64	3.012,67	92,30	100%	R$ 3.012,67		0%	R$ -	92,30	100,0%	R$ 3.012,67	0,00	0,0%	R$ -
9.1.4	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	92,30	92,30	85,44	7.886,11	92,30	100%	R$ 7.886,11		0%	R$ -	92,30	100,0%	R$ 7.886,11	0,00	0,0%	R$ -
9.1.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	105,19	105,19	43,86	4.613,63	105,19	100%	R$ 4.613,63		0%	R$ -	105,19	100,0%	R$ 4.613,63	0,00	0,0%	R$ -
9.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	303,48	303,48	9,64	2.925,55	303,48	100%	R$ 2.925,55		0%	R$ -	303,48	100,0%	R$ 2.925,55	0,00	0,0%	R$ -
9.2.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	303,48	303,48	61,02	18.518,35	303,48	100%	R$ 18.518,35		0%	R$ -	303,48	100,0%	R$ 18.518,35	0,00	0,0%	R$ -
							Subtotal R$ 48.546,37			Subtotal R$ 48.546,37			Subtotal R$ -			Subtotal R$ 48.546,37			Subtotal R$ -
10		PISOS E REVESTIMENTOS																	
10.1.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	105,190	31,700	32,60	1.033,42	31,70	100%	R$ 1.033,42		0%	R$ -	31,70	100%	R$ 1.033,42	0,00	0%	R$ -
10.1.2	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	105,190	105,190	148,69	15.640,70	105,19	100%	R$ 15.640,70		0%	R$ -	105,19	100%	R$ 15.640,70	0,000	0%	R$ -
10.1.3	co 04	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 - Cópia SINAPI (88650,12/2021) -	M	79,00	79,00	22,14	1.749,06	79,00	100%	R$ 1.749,06		0%	R$ -	79,00	100%	R$ 1.749,06	0,00	0%	R$ -

Paulo Felipe Ruiz Motta
Engenheiro Civil
CREA 8297D RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 22/03/2024
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Período de Medição : 26/02/2024 à 08/03/2024
22/03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA								MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	Preço com Bdi	VALOR TOTAL APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
10.2.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	29,90	29,90	102,63	3.068,64	29,90	100%	R$ 3.068,64		0%	R$ -	29,90	100%	R$ 3.068,64	0,00	0%	R$ -
10.2.2	100	PISO PODOTÁTIL EM PMC ESP.3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - ALERTA	M2	1,25	1,63	181,99	296,65	1,25	77%	R$ 227,49	0,38	23%	R$ 69,16	1,63	100%	R$ 296,64	0,00	0%	R$ -
						Subtotal	R$ 21.788,47		Subtotal	R$ 21.719,31		Subtotal	R$ 69,16		Subtotal	R$ 21.788,46		Subtotal	R$ -
11		PINTURAS E ACABAMENTOS																	
11.1.1	35236	REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	293,77	293,77	2,77	813,74	293,77	100%	R$ 813,74		0%	R$ -	293,77	100%	R$ 813,74	0,00	0%	R$ -
11.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	293,77	293,77	16,35	4.803,14	293,77	100%	R$ 4.803,14		0%	R$ -	293,77	100%	R$ 4.803,14	0,00	0%	R$ -
11.1.3	35235	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2	293,77	293,77	13,43	3.945,33	293,77	100%	R$ 3.945,33		0%	R$ -	293,77	100%	R$ 3.945,33	0,00	0%	R$ -
11.2.1	35236	REF.: SINAPI (88483,3/2021) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	300,23	300,23	2,77	831,64	300,23	100%	R$ 831,64		0%	R$ -	300,23	100%	R$ 831,64	0,00	0%	R$ -
11.2.2	35235	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. REF.: SINAPI (88487,3/2021)	M2	300,23	300,23	13,43	4.032,09	300,23	100%	R$ 4.032,09		0%	R$ -	300,23	100%	R$ 4.032,09	0,00	0%	R$ -
11.2.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	29,90	29,90	19,30	577,07	29,90	100%	R$ 577,07		0%	R$ -	29,90	100%	R$ 577,07	0,00	0%	R$ -
11.2.4	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	0,00	105,19	2,95	310,31		0%	R$ -	105,19	100%	R$ 310,31	105,19	100%	R$ 310,31	0,00	0%	R$ -
11.2.5	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,00	105,19	28,51	2.998,97		0%	R$ -	105,19	100%	R$ 2.998,97	105,19	100%	R$ 2.998,97	0,00	0%	R$ -
11.2.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,00	105,19	17,52	1.842,93		0%	R$ -	105,19	100%	R$ 1.842,93	105,19	100%	R$ 1.842,93	0,00	0%	R$ -
						Subtotal	R$ 20.155,22		Subtotal	R$ 15.003,01		Subtotal	R$ 5.152,21		Subtotal	R$ 20.155,22		Subtotal	R$ -
12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																	
12.1.1	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	43,97	87,94	2,00	100%	R$ 87,94		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 87,94	0,00	0%	R$ -
12.1.2	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	78,51	78,51	1,00	100%	R$ 78,51		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 78,51	0,00	0%	R$ -
12.1.3	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	40,21	40,21	1,00	100%	R$ 40,21		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 40,21	0,00	0%	R$ -
12.1.4	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	1,00	9,53	9,53	1,00	100%	R$ 9,53		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 9,53	0,00	0%	R$ -
12.1.5	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00	6,71	26,84	4,00	100%	R$ 26,84		0%	R$ -	4,00	100%	R$ 26,84	0,00	0%	R$ -
12.1.6	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	6,00	14,46	86,76	6,00	100%	R$ 86,76		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 86,76	0,00	0%	R$ -

Paulo Felipe Ruiz Motta
Engenheiro Civil
CREA 8297D RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 22/03/2024
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022 Data da OS: 04/01/2023 Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ:16.958.226/0001-30	Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro Município: Cacoal / RO	5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS Período de Medição : 26/02/2024 à 08/03/2024 22/03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA								MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	Preço com Bdi	VALOR TOTAL APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.1.7	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	13,03	26,06	2,00	100%	R$ 26,06		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 26,06	0,00	0%	R$ -
12.1.8	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	4,99	29,94	6,00	100%	R$ 29,94		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 29,94	0,00	0%	R$ -
12.1.9	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	15,78	94,68	6,00	100%	R$ 94,68		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 94,68	0,00	0%	R$ -
12.1.10	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	12,68	63,40	5,00	100%	R$ 63,40		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 63,40	0,00	0%	R$ -
12.1.11	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,35	11,35	23,33	264,80	11,35	100%	R$ 264,80		0%	R$ -	11,35	100%	R$ 264,80	0,00	0%	R$ -
12.1.12	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,65	19,65	21,22	416,97	19,65	100%	R$ 416,97		0%	R$ -	19,65	100%	R$ 416,97	0,00	0%	R$ -
12.1.13	96642	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	1,00	1,00	20,30	20,30	1,00	100%	R$ 20,30		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 20,30	0,00	0%	R$ -
12.1.14	96713	TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	3,00	3,00	34,68	104,04	3,00	100%	R$ 104,04		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 104,04	0,00	0%	R$ -
12.1.15	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	23,45	70,35	3,00	100%	R$ 70,35		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 70,35	0,00	0%	R$ -
12.1.16	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	16,64	83,20	5,00	100%	R$ 83,20		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 83,20	0,00	0%	R$ -
12.2.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,64	14,64	61,16	895,38	14,64	100%	R$ 895,38		0%	R$ -	14,64	100%	R$ 895,38	0,00	0%	R$ -
12.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,27	6,27	31,48	197,38	6,27	100%	R$ 197,38		0%	R$ -	6,27	100%	R$ 197,38	0,00	0%	R$ -
12.2.3	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,26	0,26	22,59	5,87	0,26	100%	R$ 5,87		0%	R$ -	0,26	100%	R$ 5,87	0,00	0%	R$ -
12.2.4	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	10,94	21,88	2,00	100%	R$ 21,88		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 21,88	0,00	0%	R$ -
12.2.5	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	7,81	39,05	5,00	100%	R$ 39,05		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 39,05	0,00	0%	R$ -
12.2.6	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	27,23	54,46	2,00	100%	R$ 54,46		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 54,46	0,00	0%	R$ -
12.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	10,94	65,64	6,00	100%	R$ 65,64		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 65,64	0,00	0%	R$ -
12.2.8	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	27,16	54,32	2,00	100%	R$ 54,32		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 54,32	0,00	0%	R$ -

Paulo Felipe Motta
Engenheiro Civil
CREA 8297D RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 22/03/2024
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Periodo de Medição : 26/02/2024 à 08/03/2024
22/03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA								MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	Preço com Bdi	VALOR TOTAL APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.2.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	7,93	39,65	5,00	100%	R$ 39,65		0%	R$ -	5,00	100%	R$ 39,65	0,00	0%	R$ -
12.2.10	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	8,52	51,12	6,00	100%	R$ 51,12		0%	R$ -	6,00	100%	R$ 51,12	0,00	0%	R$ -
12.2.11	222	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 72293	UN	1,00	1,00	13,04	13,04	1,00	100%	R$ 13,04		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 13,04	0,00	0%	R$ -
12.2.12	34882	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF.: SINAPI (74166/1,6/2020)	UN	2,00	2,00	292,92	585,84	2,00	100%	R$ 585,84		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 585,84	0,00	0%	R$ -
12.2.13	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	34,60	103,80	3,00	100%	R$ 103,80		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 103,80	0,00	0%	R$ -
12.2.14	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00	1,00	361,38	361,38	1,00	100%	R$ 361,38		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 361,38	0,00	0%	R$ -
12.2.15	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	12,65	50,60	4,00	100%	R$ 50,60		0%	R$ -	4,00	100%	R$ 50,60	0,00	0%	R$ -
12.2.16	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	22,35	67,05	3,00	100%	R$ 67,05		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 67,05	0,00	0%	R$ -
12.2.17	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,36	8,36	21,05	175,98	8,36	100%	R$ 175,98		0%	R$ -	8,36	100%	R$ 175,98	0,00	0%	R$ -
12.2.18	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	30,17	30,17	1,00	100%	R$ 30,17		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 30,17	0,00	0%	R$ -
12.2.19	220	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO, PARA ESGOTO PREDIAL. ref. 89692	UN	1,00	1,00	31,30	31,30	1,00	100%	R$ 31,30		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 31,30	0,00	0%	R$ -
12.2.20	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	12,40	0,00		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	0,00	0%	R$ -
12.2.21	219	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, COM ADAPTADOR, EM PVC 1.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 86883	UN	1,00	1,00	22,96	22,96	1,00	100%	R$ 22,96		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 22,96	0,00	0%	R$ -
12.2.22	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	7,73	7,73	1,00	100%	R$ 7,73		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 7,73	0,00	0%	R$ -
12.2.23	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	0,00	199,63	0,00		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	0,00	0%	R$ -
12.3.1	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	222,27	444,54	2,00	100%	R$ 444,54		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 444,54	0,00	0%	R$ -
12.3.2	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	96,60	96,60	1,00	100%	R$ 96,60		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 96,60	0,00	0%	R$ -
12.3.3	14	Ducha higiênica 25 mm x 1/2". Referência Sinapi: 9535	und	2,00	2,00	117,67	235,34	2,00	100%	R$ 235,34		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 235,34	0,00	0%	R$ -

Paulo Felipe Motta
Engenheiro Civil
CREA 8297D RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 22/03/2024
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMCT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Período de Medição : 26/02/2024 à 08/03/2024
22/03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA								MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	Preço com Bdi	VALOR TOTAL APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.3.4	97	VASO SANITÁRIO SIFONADO CO CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA COM ASSENTO PARA PCD - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Referência Sinapi: 86888	und	1,00	1,00	584,02	584,02	1,00	100%	R$ 584,02		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 584,02	0,00	0%	R$ -
12.3.5	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	1,00	61,16	61,16	1,00	100%	R$ 61,16		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 61,16	0,00	0%	R$ -
12.3.6	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	79,98	159,96	2,00	100%	R$ 159,96		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 159,96	0,00	0%	R$ -
12.3.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	37,91	75,82	2,00	100%	R$ 75,82		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 75,82	0,00	0%	R$ -
12.3.8	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00	312,57	937,71	3,00	100%	R$ 937,71		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 937,71	0,00	0%	R$ -
12.3.9	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	281,44	281,44	1,00	100%	R$ 281,44		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 281,44	0,00	0%	R$ -
12.3.10	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	281,44	562,88	2,00	100%	R$ 562,88		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 562,88	0,00	0%	R$ -
12.3.11	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	1.016,68	1.016,68	1,00	100%	R$ 1.016,68		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 1.016,68	0,00	0%	R$ -
12.3.12	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	245,88	245,88	1,00	100%	R$ 245,88		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 245,88	0,00	0%	R$ -
12.3.13	1872175	BANCADA GRANITO CINZA 162,5 X 59 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL - FORNEC. E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (93441,1/2022)	UN	0,00	1,00	1.095,96	1.095,96		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 1.095,96	1,00	100%	R$ 1.095,96	0,00	0%	R$ -
12.3.14	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00	1,00	510,30	510,30		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 510,30	1,00	100%	R$ 510,30	0,00	0%	R$ -
12.3.15	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,00	1,00	881,72	881,72		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 881,72	1,00	100%	R$ 881,72	0,00	0%	R$ -
						Subtotal	R$ 11.568,14		Subtotal	R$ 9.080,16		Subtotal	R$ 2.487,98		Subtotal	R$ 11.568,14		Subtotal	R$ -
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	
13.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	7,00	28,82	201,74	6,00	86%	R$ 172,92	1,00	14%	R$ 28,82	7,00	100%	R$ 201,74	0,00	0%	R$ -
13.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	45,57	91,14	2,00	100%	R$ 91,14		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 91,14	0,00	0%	R$ -
13.3	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	2,00	45,57	91,14	2,00	100%	R$ 91,14		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 91,14	0,00	0%	R$ -
13.4	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	13,00	48,75	633,75	11,00	85%	R$ 536,25	2,00	15%	R$ 97,50	13,00	100%	R$ 633,75	0,00	0%	R$ -
13.5	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	5,00	44,66	223,30	3,00	60%	R$ 133,98	2,00	40%	R$ 89,32	5,00	100%	R$ 223,30	0,00	0%	R$ -
13.6	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00	53,71	53,71	1,00	100%	R$ 53,71		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 53,71	0,00	0%	R$ -
13.7	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00	39,15	117,45	3,00	100%	R$ 117,45		0%	R$ -	3,00	100%	R$ 117,45	0,00	0%	R$ -

Paulo Felipe Ruiz Motta
Engenheiro Civil
CREA 8297D RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 22/03/2024
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022
Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
Período de Medição : 26/02/2024 à 08/03/2024
22/03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA								MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	Preço com Bdi	VALOR TOTAL APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
13.8	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	26,00	11,46	297,96	22,00	85%	R$ 252,12	4,00	15%	R$ 45,84	26,00	100%	R$ 297,96	0,00	0%	R$ -
13.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,60	104,60	4,67	488,48	104,60	100%	R$ 488,48		0%	R$ -	104,60	100%	R$ 488,48	0,00	0%	R$ -
13.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	541,39	628,57	6,31	3.966,28	541,39	86%	R$ 3.416,17	87,18	14%	R$ 550,11	628,57	100%	R$ 3.966,28	0,00	0%	R$ -
13.11	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,55	28,55	8,87	253,24	28,55	100%	R$ 253,24		0%	R$ -	28,55	100%	R$ 253,24	0,00	0%	R$ -
13.12	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	13,86	27,72	2,00	100%	R$ 27,72		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 27,72	0,00	0%	R$ -
13.13	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	2,00	15,24	30,48	1,00	50%	R$ 15,24	1,00	50%	R$ 15,24	2,00	100%	R$ 30,48	0,00	0%	R$ -
13.14	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00	82,12	0,00		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	0,00	0%	R$ -
13.15	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	86,26	86,26	1,00	100%	R$ 86,26		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 86,26	0,00	0%	R$ -
13.16	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	4,00	65,32	261,28	2,00	50%	R$ 130,64	2,00	50%	R$ 130,64	4,00	100%	R$ 261,28	0,00	0%	R$ -
13.17	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	2,00	68,06	136,12	1,00	50%	R$ 68,06	1,00	50%	R$ 68,06	2,00	100%	R$ 136,12	0,00	0%	R$ -
13.18	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	808,68	808,68	1,00	100%	R$ 808,68		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 808,68	0,00	0%	R$ -
13.19	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,95	33,95	10,51	356,81	33,95	100%	R$ 356,81		0%	R$ -	33,95	100%	R$ 356,81	0,00	0%	R$ -
13.20	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,80	164,71	11,66	1.920,52	148,80	90%	R$ 1.735,01	15,91	10%	R$ 185,51	164,71	100%	R$ 1.920,52	0,00	0%	R$ -
13.21	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,20	10,20	17,86	182,17	10,20	100%	R$ 182,17		0%	R$ -	10,20	100%	R$ 182,17	0,00	0%	R$ -
13.22	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	12,00	12,00	35,68	428,16		0%	R$ -	12,00	100%	R$ 428,16	12,00	100%	R$ 428,16	0,00	0%	R$ -
13.23	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	14,00	14,00	30,16	422,24		0%	R$ -	14,00	100%	R$ 422,24	14,00	100%	R$ 422,24	0,00	0%	R$ -
13.24	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	20,48	12,24	250,68		0%	R$ -	20,48	100%	R$ 250,68	20,48	100%	R$ 250,68	0,00	0%	R$ -
13.25	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	1,00	73,73	73,73		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 73,73	1,00	100%	R$ 73,73	0,00	0%	R$ -
13.26	351974	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF.: SINAPI 93659, 4/2022)	UN	0,00	4,00	97,13	388,52		0%	R$ -	4,00	100%	R$ 388,52	4,00	100%	R$ 388,52	0,00	0%	R$ -
						Subtotal	R$ 11.791,56		Subtotal	R$ 9.017,19		Subtotal	R$ 2.774,37		Subtotal	R$ 11.791,56		Subtotal	R$ -
14		REDE DE LÓGICA																	
14.1	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,0000	2,0000	727,35	1.454,70	2,00	100%	R$ 1.454,70		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 1.454,70	0,00	0%	R$ -
14.2	34834	Switch 24 portas RJ45 1GbE, 4 portas SFP+ 10GbE, Stacking REF: CEREST	UN	1,00	1,00	5.249,72	5.249,72	1,00	100%	R$ 5.249,72		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 5.249,72	0,00	0%	R$ -
14.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	22,00	22,00	51,65	1.136,30	22,00	100%	R$ 1.136,30		0%	R$ -	22,00	100%	R$ 1.136,30	0,00	0%	R$ -
14.4	215	BANDEJA 2U'S - RACK 19"	UND	1,00	1,00	216,61	216,61	1,00	100%	R$ 216,61		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 216,61	0,00	0%	R$ -
14.5	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,00	11,46	126,06	11,00	100%	R$ 126,06		0%	R$ -	11,00	100%	R$ 126,06	0,00	0%	R$ -

Paulo Felipe Ruiz Motta
Engenheiro Civil
CREA 8297D RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 22/03/2024
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022

Data da OS: 04/01/2023
Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ:16.958.226/0001-30

Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT
Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro
Município: Cacoal / RO

5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Período de Medição : 26/02/2024 à 08/03/2024
22/03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA								MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	Preço com Bdi	VALOR TOTAL APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
14.6	214	REGUA DE TOMADAS PARA RACK 19" 10 TOMADAS 10A	UND	1,00	1,00	170,85	170,85	1,00	100%	R$ 170,85		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 170,85	0,00	0%	R$ -
14.7	212	ORGANIZADOR DE CABOS FECHACO 1U	UN	4,00	4,00	121,21	484,84	4,00	100%	R$ 484,84		0%	R$ -	4,00	100%	R$ 484,84	0,00	0%	R$ -
14.8	34825	TAMPA CEGA DE 1U P/ RACK 19". Ref. SEMPLAN	UN	2,00	2,00	82,06	164,12	2,00	100%	R$ 164,12		0%	R$ -	2,00	100%	R$ 164,12	0,00	0%	R$ -
14.9	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,50	20,50	16,75	343,38	20,50	100%	R$ 343,38		0%	R$ -	20,50	100%	R$ 343,38	0,00	0%	R$ -
14.10	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,05	25,05	20,73	519,29	25,05	100%	R$ 519,29		0%	R$ -	25,05	100%	R$ 519,29	0,00	0%	R$ -
14.11	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,50	24,50	12,76	312,62	24,50	100%	R$ 312,62		0%	R$ -	24,50	100%	R$ 312,62	0,00	0%	R$ -
14.12	91927	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 91927	M	199,90	199,90	6,09	1.217,39	199,90	100%	R$ 1.217,39		0%	R$ -	199,90	100%	R$ 1.217,39	0,00	0%	R$ -
14.13	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00	0,00	713,70	0,00		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	0,00	0%	R$ -
14.14	98307	TOMADA DE REDE RJ45	UN	11,00	0,00	51,65	0,00		0%	R$ -		0%	R$ -	0,00	0%	R$ -	0,00	0%	R$ -
14.15	34885	GABINETE 19" - PORTA ACRILICO FUME 16U X 570mm. Ref.: SINAPI (101878,2/2021)	UN	1,00	1,00	1.785,41	1.785,41	1,00	100%	R$ 1.785,41		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 1.785,41	0,00	0%	R$ -
14.16	34884	BLOCO CONEXÃO 110 IDC. Ref.: SINAPI (98593,2/2021)	UN	1,00	1,00	2.374,32	2.374,32	1,00	100%	R$ 2.374,32		0%	R$ -	1,00	100%	R$ 2.374,32	0,00	0%	R$ -
						Subtotal	R$ 15.555,61		Subtotal	R$ 15.555,61		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 15.555,61		Subtotal	R$ -
15		COMBATE A INCÊNDIO																	
15.1	157	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.REF.: SINAPI (83635)	UN	1,00	1,00	396,29	396,29	1,00	100%	R$ 396,29		0%	R$ -	1,00	100,0%	R$ 396,29	0,00	0,0%	R$ -
15.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	5,00	31,23	156,15	5,00	100%	R$ 156,15		0%	R$ -	5,00	100,0%	R$ 156,15	0,00	0,0%	R$ -
15.3	166	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	1,00	30,53	30,53	1,00	100%	R$ 30,53		0%	R$ -	1,00	100,0%	R$ 30,53	0,00	0,0%	R$ -
15.4	160	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA ", FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	1,00	46,08	46,08	1,00	100%	R$ 46,08		0%	R$ -	1,00	100,0%	R$ 46,08	0,00	0,0%	R$ -
15.5	161	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO "RISCO DE CHOQUE" - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE "30" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). REF.: BASE NO ITEM 12138/ORSE (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) - JUNHO 2018-1	UND	1,00	1,00	48,35	48,35	1,00	100%	R$ 48,35		0%	R$ -	1,00	100,0%	R$ 48,35	0,00	0,0%	R$ -
						Subtotal	R$ 677,40		Subtotal	R$ 677,40		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 677,40		Subtotal	R$ -
16		SERVIÇOS FINAIS																	
16.1	61	LIMPEZA FINAL DA OBRA. Ref.SINAPI 11/2018: 9537	M2	121,70	121,70	3,83	466,11		0%	R$ -	121,70	100%	R$ 466,11	121,70	100,0%	R$ 466,11	0,00	0,0%	R$ -
						Subtotal	R$ 466,11		Subtotal	R$ -		Subtotal	R$ 466,11		Subtotal	R$ 466,11		Subtotal	R$ -
						TOTAL SEM BDI	R$ 235.770,92	TOTAL		R$ 221.126,81	TOTAL		R$ 14.644,12	TOTAL		R$ 235.770,92	TOTAL		R$ -
						TOTAL COM BDI	R$ 283.726,73	TOTAL		R$ 266.104,00	TOTAL		R$ 17.622,73	TOTAL		R$ 283.726,72	TOTAL		R$ -

Paulo Felipe Braz Motta
Engenheiro Civil
CREA 8297D RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SEMPLAN

Data: 22/03/2024
BDI: 20,34%
Referência das Planilhas: SINAPI JANEIRO 2022

Contrato 135/PMC/2022 Data da OS: 04/01/2023 Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ:16.958.226/0001-30	Objeto: Reforma e Ampliação SEMICT Local: Av. Amazonas, nº 2236, Centro Município: Cacoal / RO	5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS Período de Medição : 26/02/2024 à 08/03/2024 22/03/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA								MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÕES ACUMULADAS ATUAL			SALDO A MEDIR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	Preço com Bdi	VALOR TOTAL APÓS 1º ADITIVO DE VALOR	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL

INFORMAÇÕES PROCESSO		
TOTAL CONTRATADO SEM BDI	R$	235.770,92
BDI (20,34%)	R$	47.955,81
TOTAL CONTRATADO COM BDI	R$	283.726,73
VALOR TOTAL ACRESCIDO COM BDI	R$	14.406,88
VALOR TOTAL SUPRIMIDO COM BDI	R$	5.634,74
TOTAL GERAL DA OBRA APÓS 1º ADITIVO (COM B.D.I.)	R$	283.726,73

RESUMO MEDIÇÃO		
TOTAL MEDIÇÃO SEM BDI	R$	14.644,12
BDI (20,34%)	R$	2.978,61
TOTAL MEDIÇÃO COM BDI	R$	17.622,73

Obs: QUINTA MEDIÇÃO (MEDIÇÃO FINAL) DOS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 17.622,73 (DEZESETE MIL, SEISCENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

Fiscalização da Obra :

FISCAL
Paulo Felipe Ruiz Motta
Engenheiro Civil
CREA 8297D RO

Visto da Contratada

Contratada : FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

FRIMON CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI - EPP
RUA: 02 - B. BOA ESPERANÇA
CNPJ:16.958.226/0001-30
ROLIM DE MOURA - RO

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ
Departamento de Fiscalização - Rua Corumbiara, nº 4369, Centro - CEP 76.940-000 - Rolim de Moura/RO - Fone: (69) 3198 - 0032

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
01/04/2024 17:36:37	**04/2024**	**Cacoal - RO**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Cacoal**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Frimon Construções e Serviços LTDA

Nome Fantasia	Email
Frimon Construções	**frimon_@hotmail.com**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
16.958.226/0001-30	**31325**	**00000004450094**	**Não**	**Não**	**(69) 98466-7171**

Endereço

Rua Corumbiara, 6014, sala 1, Beira Rio - CEP: 76940-000 - Rolim de Moura - RO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
04.092.714/0001-28				**compras@cacoal.ro.gov.br**

Endereço

RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100 - CENTRO - CEP: 76962-000 - Cacoal - RO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5° MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT
CONTRATO N°:135/PMC/2022
PROC. ADM N° : 3999/2022
CONVENIO N° 385/PGE-2022
CNO OBRA N°: 90.014.53234/71

Nota de Empenho n. 5452/2022
Nota de Empenho n. 5453/2022

MÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT, NO VALOR DE R$ 12.335,91
MATERIAIS REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO SA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE CACOAL - SEMICT NO VALOR DE R$ 5.286,82
ISSQN 5% X12.335,91= 616,80
IR: 1,20% = R$ 211,47

CAIXA ECONOMICA:
Agência: 2755
Conta corrente n°: 1322-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**211,47**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
17.622,73	**5.286,82**	**0,00**	**12.335,91**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**616,80**	**0,00**	**16.794,46**	**17.622,73**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 2.370,26 Federal e R$ 881,14 Municipal. Fonte: IBPT [4B7157]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 01/04/2024 17:36:37
Para validação desta NFSe acesse: http://rolimdemouraro.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.607 de 05 de julho de 2016.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 02/04/2024 - 09:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/184167. Folha 1 de 2

CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL

A Secretária Municipal de INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO – SEMICT, no uso de suas atribuições, CERTIFICA que os SERVIÇOS foram PRESTADOS, objetos da Nota Fiscal Nº 04, em conformidade com a legislação vigente.

Cacoal/RO, 02 de abril de 2024.

DANIELA PATRÍCIA FOLONI BIANCHINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
DECRETO MUNICIPAL Nº 9222/PMC/2023

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI (CPF ###.###.791-##), em 02/04/2024 - 09:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/184167. Folha 2 de 2

05/04/2024 **- BANCO DO BRASIL -**

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : PREF MUNIC DE CACOAL

AGENCIA : 1.179-7 **CONTA : 00.000.066.511-8**

==========

DATA DA TRANSFERENCIA **04/04/2024**

Nr.DOCUMENTO **121-00000000**

VALOR TOTAL **16.794,46**

*** * * * * * TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE : FRIMON CONSTRUCOES E SERVICOS

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 2.755-5 **CONTA : 000000013221**

==========

NR. AUTENTICACAO **B.471.FB5.09B.0C2.CD0**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 616,80
Vencimento: 20/05/2024

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 02/04/2024	Nº Guia 211508	Operador MARIA APARECIDA REVESSI	
Razão Social MUNICÍPIO DE CACOAL			Vencimento 20/05/2024
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 04.092.714/0001-28	Fone (69)3907-4131	E-mail avulsocacoal@gmail.com
Endereço de Correspondência RUA ANÍSIO SERRÃO, 2100, CENTRO - Cacoal - RO - 76963-804			

Competência	Tributo	Residual (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Atualização (R$)	Honorário (R$)	Total (R$)
04/2024	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	616,80

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

Total em R$: 616,80

81670000006 9 16800765202 2 40520555500 7 00000211508 7

Comprovante do Contribuinte

81670000006 9 16800765202 2 40520555500 7 00000211508 7

Município de Cacoal

Vencimento 20/05/2024	Data de Emissão 02/04/2024	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 211508	
Razão Social MUNICÍPIO DE CACOAL				Inscrição Municipal -	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal 616,80				Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 616,80

Observações

Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.

G337031432493172013
03/04/2024 14:37:56

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.37.56
1179701179

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC - CONV SEOSP SEMICT
AGENCIA: 1179-7    CONTA:         66.511-8
EFETUADO POR: CAROLINA L ARMONDES
================================================
Convenio  PREF MUN DE CACOAL
Codigo de Barras   81670000006-9   16800765202-2
                   40520555500-7   00000211508-7
Data do pagamento                     03/04/2024
Valor em Dinheiro                         616,80
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               616,80
================================================
DOCUMENTO:  040301
AUTENTICACAO SISBB:
9.9F4.3F1.BD1.BBD.CA6
```

Assinada por	J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER	03/04/2024 14:36:34
	J0469915 CAROLINA LENZI ARMONDES	03/04/2024 14:37:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0469915 CAROLINA LENZI ARMONDES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:03/05/2024
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 77192 - FRIMON CONSTRUÇOES & SERVIÇOS EIRELI-EPP

Dados Contribuinte:
Tipo/Cadastro: 9 - 77192 - FRIMON CONSTRUÇOES & SERVIÇOS EIRELI-EPP
CPF/CNPJ: 16.958.226/0001-30
Endereço: RUA CORUMBIARA, 6014
Complemento:
Bairro: ZONA RURAL

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2024	609	0	1	211,47	NO.EX

I. R. R. F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

REFERENTE AO I.R.R.F - DOCUMENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - DRIR
Nº do Empenho: 5453/2022 | 973/2022
Nº da Nota: 00000004/2024
Protocolo: 3999 /2022

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação

Descrição do Débito:

Usuário:natalia.sales

Exercicio	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12400000000818130	**03/05/2024**	**211,47**

Autenticação - via contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 03/05/2024
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Usuário:natalia.sales

Tributo

Dados Contribuinte:
Cadastro: 9 - 77192 FRIMON CONSTRUÇOES & SERVIÇOS EIRELI-EPP
Endereço:RUA CORUMBIARA, 6014
Bairro: ZONA RURAL Cidade: Rolim de Moura-RO

Dados Imóvel/Empresa:
Endereço: RUA CORUMBIARA, 6014
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Rolim de Moura-RO
Complemento: SALA 1, BEIRA RIO
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão	Informação para Baixa	**Data de Vencimento**
03/04/2024	12400000000818130	**03/05/2024**
	Valor Original R$ 211,47	Valor Correção Monetária R$ 0,00
Observação: Não Receber após o Vencimento.	Valor Juros R$ 0,00	Valor Multa R$ 0,00
	Valor Desconto R$ 0,00	**Valor a Pagar R$ 211,47**

81690000002-6 | 11470765202-9 | 40503124000-6 | 00000818130-7

Pague com PIX

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.37.56
1179701179

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC - CONV SEOSP SEMICT
AGENCIA: 1179-7    CONTA:         66.511-8
EFETUADO POR: CAROLINA L ARMONDES
================================================
Convenio  PREF MUN DE CACOAL
Codigo de Barras   81690000002-6   11470765202-9
                   40503124000-6   00000818130-7
Data do pagamento                     03/04/2024
Valor em Dinheiro                         211,47
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               211,47
================================================
DOCUMENTO:  040302
AUTENTICACAO SISBB:
4.B57.251.9E4.F95.B41
```

Assinada por	J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER	03/04/2024 14:36:51
	J0469915 CAROLINA LENZI ARMONDES	03/04/2024 14:37:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0469915 CAROLINA LENZI ARMONDES.

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

De acordo com os recursos elencados na Lei nº 8.666/93 que rege o **Contrato nº 135/PMC/2022**, e de acordo com atribuições recebidas pela Portaria **nº 15/GABINETE DO PREFEITO/2023**, e após constatarmos e examinarmos os serviços realizados pela empresa, a comissão abaixo assinada, vem através deste efetuar o **RECEBIMENTO PROVISÓRIO** dos serviços da obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO - SEMICT, sendo que a empresa **FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP** executou os serviços referente ao contrato e aditivo, conforme autos no Processo nº 3999/2022**.**

Cacoal-RO, 01 de abril de 2024.

Fiscal da Obra:

Paulo Felipe Ruiz Motta _____

Matricula 74021 - Engenheiro Civil

Fiscais do Contrato:

Fabiola Mara Lima do Nascimento _____

Matricula 81082 – Agente Administrativo

Membro:

Clério Gomes da Silva _____

Matricula 58824 - Eng. Eletricista

Contratada: gov.br Documento assinado digitalmente
ALECXANDRO BUZIQUIA RASTEIRO
Data: 01/04/2024 11:32:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP
Representante legal da Contratada

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por CLERIO GOMES DA SILVA (CPF ###.###.701-##),FABIOLA MARA LIMA DO NASCIMENTO (CPF ###.###.781-##),Paulo Felipe Ruiz Motta (CPF ###.###.232-##), em 01/04/2024 - 12:51, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/183897. Folha 1 de 1